

Informacja na temat projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” (stan zaawansowania)

– marzec 2015 r. –

Odcinek I

Długość: 98,931 km, w tym 22,321 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia. Prace na pozostałych odcinkach polegać będą na remoncie bieżącym, istniejących dróg oraz oznakowaniu

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (Partnerzy):

Gmina Narol w dniu **25.03.2015** przekazano Wykonawcy teren budowy na 2,16 km,

Gmina Horyniec-Zdrój w dniu **25.03.2015** przekazano Wykonawcy teren budowy na 2,11 km,

Gminy Lubaczów złożono dn. **25.03.2015** materiały zgłoszeniowe do organu na odcinek o długości 0,90 km, przekazanie placu budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - uzyskano brak sprzeciwu organu do zgłoszenia na odcinek długości 2,69 km. Planowany termin przekazania placu budowy do **31.03.2015**.

Nadleśnictwo Lubaczów w dniu **05.03.2015** oraz **20.03.2015** złożono materiały zgłoszeniowe na odcinki o łącznej dł. 4,18 km. Planowany termin przekazania placu budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

Gminy Radymno – 06.03.15 złożono materiały zgłoszeniowe do organu na łączną dł. 6,67 km, zgłoszenia na pozostały odcinek nastąpiło dn. 19.03.2015 r, planowany termin przekazania placu budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji termin najpóźniejszy 30 dni po złożeniu.;

Planowane przedłożenie projektów Stałej Organizacji Ruchu do **31.03.2015**.

Odcinek II

Długość: 107,80 km w tym 10,35 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia a 4,00 km w trybie pozwolenia na budowę. Prace na pozostałych odcinkach polegać będą na remoncie bieżącym, istniejących dróg oraz oznakowaniu.

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (Partnerzy):

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych dla Partnerów: Gminy Stubno, Krasiczyn, Krzywca oraz Nadleśnictwa Kańczuga o łącznej dł. 9,26 km w dniach **19, 20 i 23.03.2015** planowany termin przekazania placu budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji termin najpóźniejszy 30 dni po złożeniu.;

Trwają prace projektowe przygotowujące materiały na terenie Miasta Przemyśl - odcinek na zgłoszenie o dł. 0,30km, planowany termin złożenia zgłoszenia **30.04.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.06.2015**

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (PZDW i GDDKiA):

Trwają prace projektowe przygotowujące materiały do zgłoszeń robót budowlanych dla odcinków przy drogach wojewódzkich dł. 0,40km i krajowych DK 28 dł. 0,38km,

Planowany termin na złożenie przedłożenia koncepcji projektowej przy DK 28 i DW 884 - **10.04.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**.

Stan zaawansowania - tryb pozwolenia na budowę:

Trwają prace projektowe przygotowujące materiały do wniosku Pozwolenia na budowę na terenie Miasta Przemyśl o dł. 3,99km.

Aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami.

Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - planowany termin **30.03.2015**

Opracowanie projektów budowlanych - planowany termin **30.05.2015**

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - planowany termin **30.06.2015**

Opracowanie projektów wykonawczych - planowany termin **30.07.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**

Odcinek III

Długość: 79,735 km z czego 52,577 km bezinwestycyjnych. Na pozostałe 27,158 km został opracowany koncepcyjny projekt przebiegu trasy z czego 23,923 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia, 0,245 km w trybie pozwolenia na budowę oraz 2,99 km w trybie ZRID.

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (Partnerzy):

Wykonawca w dniu 18.03.2015r. przekazał zgłoszenia dla gminy Tyczyn i Błazowa (11 odcinków), Dla przedmiotowych odcinków uzyskano skuteczne zgłoszenia. Przekazanie placu budowy – 31.03.2015r.

Zgłoszenia na pozostałe odcinki zostaną przekazane do **30.03.2015**.

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.06.2015**

Stan zaawansowania - tryb pozwolenia na budowę:

Opracowanie projektów budowlanych -**30.05.2015**

Przewidywana data złożenia wniosku **30.05.2015**

Zakładana data wejścia na budowę **15.07.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**

Stan zaawansowania – ZRID:

Aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami

Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - **30.04.2015**

Opracowanie projektów budowlanych - **30.05.2015**

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - **30.05.2015**

Wejścia na budowę **15.08.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**

Odcinek IV

Długość: 74,997 km, z czego 62,637 km bezinwestycyjnych, 11,720 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia oraz 0,64 km w trybie ZRID.

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (Partnerzy):

Wykonawca w dniu 18.03.2015r. przekazał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla gminy Leżajsk, Miasta Leżajsk, Powiat Leżajsk, Nadleśnictwa Leżajsk ,pozostałe odcinki zostaną przekazane do **30.03.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.08.2015**

Stan zaawansowania – ZRID:

Aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami

Opracowanie projektów budowlanych -**30.05.2015**

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - **30.05.2015**

Opracowanie projektów wykonawczych - **30.08.2015**

Wejścia na budowę **15.08.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**

Odcinek V

Długość: 73,552 km z czego 39,437 km bezinwestycyjnych, 23,73 km przewiduje się realizować w trybie zgłoszenia, 10,38 km w trybie ZRID.

Stan zaawansowania - tryb zgłoszenia (Partnerzy):

Uzgodnienia przebiegu trasy zakończą się do **03.04.2015**

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych na drogach będących w zarządzie: Gminy Krzeszów, Gminy Radomyśl nad Sanem oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku nastąpi do **30.03.2015**. Dla pozostałych odcinków gdzie jeszcze pozyskiwane są uzgodnienia deklarowany termin rozpoczęcia robót do **30.04.2015**

Opracowanie projektów wykonawczych - **15.04.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych na wszystkich odcinkach w trybie zgłoszenia do **30.09.2015**

Stan zaawansowania – ZRID:

Tryb ZRID został podzielony na 24 odcinki.

Uzgodnienia przebiegu trasy zakończą się do **03.04.2015**

Opracowanie projektów wykonawczych - **15.04.2015**

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - **15.04.2015**

Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - **05.05.2015**

Opracowanie projektów budowlanych - **15.05.2015**

Opracowanie projektów podziału nieruchomości - **05.05.2015**

Złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - **05.05.2015**

Opracowanie projektów wykonawczych - **30.05.2015**

Planowany termin wykonania robót budowlanych - **30.10.2015**

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu - **30.06.2015**

Obiekt mostowy Nr 88_2 – Budowa kładki (rz. San) miejsc. Chyrzyna gm. Krzywcz

1. Decyzja środowiskowa - 03.04.2015
2. Zwolnienie z zakazów lokalizacji inwestycji na obszarach objętych powodzią - 30.03.2015
3. Pozwolenie wodnoprawne – 27.04.2015
4. Decyzja ZRID - 27.05.2015

Obiekt mostowy Nr 91_1 – Budowa kładki (rz. San) miasto Przemyśl

1. Pozwolenie na budowę - 30.04.2015
2. Rozpoczęcie robót – 24.04.2015

Obiekt mostowy Nr 88_1 oraz Nr 96 – Remont kładki (rz. San) miejsc. Bachów, gm. Krzywcz oraz Remont kładki (rz. San) miejsc. Chałupki Dusowskie, gm. Stubno

1. Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiekt nr 88_1 w Bachowie - 31.03.2015
2. Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót na obiekcie nr 96 w m. Chałupki Dusowskie - 30.04.2015

Obiekt mostowy Nr 12 – Budowa kładki miejsc. Wola Rzeczycka przy DW 856

1. Decyzja lokalizacyjna - 31.03.2015
2. Pozwolenie wodnoprawne - 30.04.2015
3. Pozwolenie na budowę - 15.06.2015

Obiekt mostowy Nr 90 – Przebudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejsc. Prałkowce, gm. Krasieczyn przy DK 28

1. Decyzja lokalizacyjna - 30.04.2015
2. Pozwolenie wodnoprawne - 01.06.2015
3. Pozwolenie na budowę - 03.08.2015

Obiekt mostowy Nr 90_1 – Budowa kładki miejsc. Olszany, gm. Krasieczyn (rz. Olszanka)

1. Decyzja lokalizacyjna - 07.04.2015
2. Pozwolenie wodnoprawne - 30.04.2015
3. Pozwolenie na budowę - 30.06.2015

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Lesław Kornak

