

1. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równolegle do nich roboty budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-09-30. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

		j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1	Węzły	[szt]	203	100%	94,58%	99%	97 100%	89 97%	88 94%
		j.m.	ilość	mapy do celów opiniodawczych	mapy do celów projektowych	weryfikacja tras w terenie	zaawansowanie ogólne	stan zaawansowania procesu uzgadniania trasy z zarządcami dróg	
2	Relacje - prace projektowe	[km]	2013	100,00%	100 %	100,00%	78 82,64 %	80,57 83,90 %	

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla **158** relacji o łącznej długości **1481,56** km. Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi ~~1645~~ **1805** km. Odbiorem przejściowym dokonano odbioru projektów dla ~~87~~ **88** relacji o długości 389,10 km o łącznej wartości ~~6 647 259,24 zł~~ **6 431 931,75 zł** brutto.

Odnosnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Liczba przekazanych placów budowy	141 142 (około 1311,10 1319,64 km)
Liczba wybudowanych fragmentów sieci w km	863,91 1007,37 km
Liczba ekip budowlanych	44 50
Liczba relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [szt.]	50 50 szt.
Długość relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [km]	96 96 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych	117 150 szt.
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych	12 12 szt.
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [szt.]	19 19 szt.
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [km]	31,07 31,07 km

Stan zaawansowania procesu projektowania raportowany jest w interwale dwutygodniowym do Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	21
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	82
5	Liczba kierowników budów	12
6	Liczba ekip budowlanych	-44_50

Prace budowlane:

L.p.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - WD Lipiny	Relacja zgłoszona do odbioru
2	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Pilzno	Relacja zgłoszona do odbioru
3	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Niedźwiada - WD Niedźwiada	Relacja zgłoszona do odbioru
4	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - WD Mała	Relacja zgłoszona do odbioru
5	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - WD Rudki	Relacja zgłoszona do odbioru
6	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - WD Rokietnica Wola	Relacja zgłoszona do odbioru
7	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - WD Pawłosiów	Relacja zgłoszona do odbioru
8	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WD Wiązownica	Relacja zgłoszona do odbioru
9	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Makowisko	Relacja zgłoszona do odbioru
10	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - WD Lubla	Relacja zgłoszona do odbioru
11	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - WD Kołaczyce	Relacja zgłoszona do odbioru
12	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - WD Kąty	Relacja zgłoszona do odbioru
13	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempana - WD Krempana	Relacja zgłoszona do odbioru
14	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - WD Niwiska	Relacja zgłoszona do odbioru
15	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - WD Dąbrówka	Relacja zgłoszona do odbioru
16	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - WD Jedlicze	Relacja zgłoszona do odbioru
17	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - WD Moderówka	Relacja zgłoszona do odbioru

		Moderówka,	
18	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - WD Wrocanka	Relacja zgłoszona do odbioru
19	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Lubatowa	Relacja zgłoszona do odbioru
20	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - WD Wróblík Szlachecki	Relacja zgłoszona do odbioru
21	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - POSZ Grabownica Starzeńska - PO Grabownica Starzeńska - WD Grabownica Starzeńska	Relacja zgłoszona do odbioru
22	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - WD Bukowsko	Relacja zgłoszona do odbioru
23	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłók Wielki - WD Komańcza	Relacja zgłoszona do odbioru
24	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłók Wielki - WD Wisłók Wielki	Relacja zgłoszona do odbioru
25	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - WD Niebieszczany	Relacja zgłoszona do odbioru
26	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - WD Baligród	Relacja zgłoszona do odbioru
27	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Górna - WD Czarna Górna	Relacja zgłoszona do odbioru
28	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - WD Smolnik	Relacja zgłoszona do odbioru
29	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - WD Dębno	Relacja zgłoszona do odbioru
30	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - WD Piskorowice	Relacja zgłoszona do odbioru
31	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - WD Kuryłówka	Relacja zgłoszona do odbioru
32	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyska Wola - WD Brzyska Wola	Relacja zgłoszona do odbioru
33	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - WD Łukawiec	Relacja zgłoszona do odbioru
34	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - WD Oleszyce	Relacja zgłoszona do odbioru
35	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - WS Lubaczów	Relacja zgłoszona do odbioru
36	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - WD Wielkie Oczy	Relacja zgłoszona do odbioru
37	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - WD Cieszanów	Relacja zgłoszona do odbioru
38	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - WD Stubno	Relacja zgłoszona do odbioru
39	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Prałkowce	Relacja zgłoszona do odbioru
40	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - WD Lisi Kąt	Relacja zgłoszona do odbioru
41	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Zgłobień	Relacja zgłoszona do odbioru
42	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - WD Bratkowice	Relacja zgłoszona do odbioru

43	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Głogów Młp	Relacja zgłoszona do odbioru
44	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stale - WD Stale	Relacja zgłoszona do odbioru
45	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - WD Kępie Zaleszańskie	Relacja zgłoszona do odbioru
46	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - WD Motyczne Poduchowne	Relacja zgłoszona do odbioru
47	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Motyczne Poduchowne - WD Wrzawy	Relacja zgłoszona do odbioru
48	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Zakarczma	Relacja zgłoszona do odbioru
49	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - WD Nozdrzec	Relacja zgłoszona do odbioru
50	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Golcowa	Relacja zgłoszona do odbioru
51	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - WD Czarna Sędziszowska - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Trwają prace budowlane
52	8	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - WD Łączki Kucharskie , POSZ Niedźwiada - POSZ Mała - PO Mała - PO Strzyżów/Dębica, POSZ Mała - POSZ Jasło/Dębica	Trwają prace budowlane
53	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Zapółów	Trwają prace budowlane
54	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Trwają prace budowlane
55	34	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Dębica - POSZ Dęborzyn - WD Dęborzyn , POSZ Dęborzyn - POSZ Brzostek	Trwają prace budowlane
56	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - WD Brzostek	Trwają prace budowlane
57	39	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Krosno - POSZ Lubla - WS Jasło - PO Łaski - WD Łaski	Trwają prace budowlane
58	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - WD Dobrynia	Trwają prace budowlane
59	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - WD Krzątka	Trwają prace budowlane
60	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - WD Zmysłów	Trwają prace budowlane
61	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyzna - WD Korczyzna - POSZ Haczów	Trwają prace budowlane
62	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka POSZ Łęki Strzyżowskie - WD Łęki Strzyżowskie - POSZ Jasło/Krosno	Trwają prace budowlane
63	59	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Miejsce Piastowe - PO Wrocanka - PO Łęki Dukielskie - WD Łęki Dukielskie	Trwają prace budowlane
64	60	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Łęki Dukielskie - PO Dukla - WD Dukla - PO Lubatowa	Trwają prace budowlane
65	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - WD Wola Jasienicka	Trwają prace budowlane

66	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - WD Dydnia	Trwają prace budowlane
67	82	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Baligród - PO Cisna - WD Cisna	Trwają prace budowlane
68	87	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Równia - PO Czarna Górna - PO Smolnik - WD Ustrzyki Górne	Trwają prace budowlane
69	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka- POSZ Kuryłówka-POSZ Brzyaska Wola-POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Trwają prace budowlane
70	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - WD Grodzisko Górne , PO Grodzisko Górne - WD Laszczyny	Trwają prace budowlane
71	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - WD Sieniawa , POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Trwają prace budowlane
72	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów , POSZ Stary Dzików - WD Stary Dzików	Trwają prace budowlane
73	118	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Wylów - WD Wylów , POSZ Wylów - POSZ Rzemień - POSZ Mielec/Dębica	Trwają prace budowlane
74	120	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Zawada - WS Mielec - POSZ Mielec/Kolbuszowa	Trwają prace budowlane
75	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - WD Zawada	Trwają prace budowlane
76	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - WD Łysakówek	Trwają prace budowlane
77	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - WD Wadowice Dolne	Trwają prace budowlane
78	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - WD Padew Narodowa	Trwają prace budowlane
79	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Krasiczyn	Trwają prace budowlane
80	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - WD Strażów	Trwają prace budowlane
81	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błazowa Górna - POSZ Strona Sucha - WD Strona Sucha , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Trwają prace budowlane
82	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Zgłobień - WD Mogielnica	Trwają prace budowlane
83	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - WD Rudna Mała , PO Głogów Młp - WD Raniżów	Trwają prace budowlane
84	151	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Turbia - POSZ Radomyśl n. Sanem - POSZ Kępie Zaleszańskie - POSZ Motycze Poduchowne - POSZ Sokolniki - WD Sokolniki	Trwają prace budowlane
85	162	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Radomyśl n.Sanem - PO Radomyśl nad Sanem - WD Radomyśl nad Sanem	Trwają prace budowlane
86	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - WD Pstrągowa	Trwają prace budowlane
87	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - POSZ	Trwają prace budowlane

		Jawornik - WD Jawornik	
88	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - WD Kąty Luteckie	Trwają prace budowlane
89	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - WD Wesoła , POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Trwają prace budowlane
90	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesoła - PO Izdebki - WD Izdebki	Trwają prace budowlane
91	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - WD Brzeziny , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Trwają prace budowlane
92	119	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Padew Narodowa - POSZ Skopanie - WD Skopanie , POSZ Skopanie - POSZ Mielec/Stalowa Wola	Trwają prace budowlane
93	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - WD Dulcza Wielka	Trwają prace budowlane
94	125	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - WS Mielec - POSZ Czajkowa - POSZ Babicha - WD Babicha	Trwają prace budowlane
95	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - WD Jarocin	Trwają prace budowlane
96	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzeszycka - WD Wola Rzeszycka	Trwają prace budowlane
97	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - WD Wyżne , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Trwają prace budowlane
98	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - WD Wielopole Skrzyńskie	Trwają prace budowlane
99	167	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Mielec/Stalowa Wola - POSZ Stale - POSZ Wydrza - WD Wydrza , POSZ Wydrza - POSZ Sokolniki	Trwają prace budowlane
100	115	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Lubaczów - PO Lubaczów - WD Lubaczów , PO Lubaczów - PO Horyniec-Zdrój - PO Cieszanów - PO Ruda Różaniecka - WD Ruda Różaniecka	Trwają prace budowlane
101	114	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Horyniec-Zdrój - WD Horyniec-Zdrój	Trwają prace budowlane
102	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - WD Roźwienica	Trwają prace budowlane
103	75	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko/Krosno 1 - POSZ Bukowsko - POSZ Niebieszczany - POSZ Czaszyn - PO Czaszyn - WD Czaszyn	Trwają prace budowlane
104	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - WD Miejsce Piastowe - POSZ Wróblík Szlachecki	Trwają prace budowlane
105	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - WD Adamówka	Trwają prace budowlane
106	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów- POSZ Rzeszów/Łańcut	Trwają prace budowlane
107	185	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - WS Łańcut - PO Czarna - WD Czarna - PO Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
108	186	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska -	Trwają prace budowlane

		WD Rakszawa	
109	188	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - PO Wólka Podleśna - WD Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
110	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PKT styku Rzeszów - POSZ Kraczkowa - WD Kraczkowa - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - WD Białoboki	Trwają prace budowlane
111	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - WD Husów - PO Manasterz	Trwają prace budowlane
112	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - WD Blizne , POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Trwają prace budowlane
113	139	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Chmielnik - POSZ Błędowa Tyczyńska - POSZ Lisi Kąt - PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna - WD Błażowa Górna	Trwają prace budowlane
114	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - WS Krosno	Trwają prace budowlane
115	84	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Uherce Mineralne - PO Równia - WD Równia	Prace przygotowawcze
116	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - WD Rzemień	Prace przygotowawcze
117	153	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Jastkowice - POSZ Nowosielec	Prace przygotowawcze
118	159	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Przyszów - POSZ Turbia - WD Turbia	Prace przygotowawcze
119	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ WS Łańcut - WS Łańcut	Prace przygotowawcze
120	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Medynia Głogowska	Prace przygotowawcze
121	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Markowa - WD Markowa	Prace przygotowawcze
122	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - WD Manasterz	Prace przygotowawcze
123	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - WD Jawornik Polski	Prace przygotowawcze
124	195	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - PO Wólka Hyżneńska - WD Wólka Hyżneńska	Prace przygotowawcze
125	126	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Czajkowa - WD Czajkowa	Prace przygotowawcze
126	127	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Babicha - POSZ Gawłuszowice - PO Gawłuszowice - WD Gawłuszowice , PO Gawłuszowice - Punkt styku z woj. Świętokrzyskie	Prace przygotowawcze
127	150	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk - POSZ Zarzecze - POSZ Nowosielec - WD Nowosielec	Prace przygotowawcze
128	79	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Rzepedź - PO Komańcza - PO Wisłok Wielki, PO Komańcza - WD Łupków	Prace przygotowawcze
129	43	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osiek Jasielski - PO Nowy Żmigród - WD Nowy Żmigród , PO Nowy Żmigród - PO Kąty - PO Krempna	Prace przygotowawcze
130	140	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błędowa Tyczyńska - WD Błędowa Tyczyńska	Prace przygotowawcze

131	141	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Strona Sucha - WD Węglarki	Prace przygotowawcze
132	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wiercany - PO Zgłobień - WD Wiercany	Prace przygotowawcze
133	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - WD Połomia	Prace przygotowawcze
134	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - WD Przedmieście Czudeckie	Prace przygotowawcze
135	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - WD Orzechówka	Prace przygotowawcze
136	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Łęki Górne	Prace przygotowawcze
137	6	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - PO Parkosz - WD Parkosz	Prace przygotowawcze
138	36	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - WS Jasło - POSZ Kołaczyce - POSZ Brzostek	Prace przygotowawcze
139	40	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Łaski - PO Osobnica - WD Osobnica	Prace przygotowawcze
140	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - WD Osiek Jasielski	Prace przygotowawcze
141	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - WD Haczów - POSZ Haczów 2	Prace przygotowawcze
142	70	Projekt (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - WD Stara Wieś	Prace przygotowawcze

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Spółczeństwa Informatycznego

Sławomir Cynkar

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA