



1. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równoległe do nich roboty budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-09-30. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

	j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1 Węzły	[szt]	203	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	j.m.	ilość	mapy do celów opiniodawczych	mapy do celów projektowych	weryfikacja tras w terenie	zaawansowane ogólne	stan zaawansowania procesu uzgadniania trasy z zarządcami dróg	
2 Relacje - prace projektowe	[km]	2013	100,00%	100%	100,00%	85,21 86,08%	85,23 86,15 %	

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla ~~165-169~~ relacji o łącznej długości ~~1571,56~~ 1642,30 km. Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi **1840** km. Odbiorem przejściowym dokonano odbioru projektów dla ~~102-111~~ relacji o długości ~~780,11~~ 634,35 km o łącznej wartości ~~11 955 809,87 zł~~ 9 721 921,22 zł brutto.

Odnosnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Liczba przekazanych placów budowy	159 166 (około 1522,82 <u>1603,17</u> km)
Liczba wybudowanych fragmentów sieci w km	1298 <u>1470,11</u> km
Liczba ekip budowlanych	56
Liczba relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [szt.]	100 szt.
Długość relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [km]	575,60 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych	171 <u>181</u> szt.
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych	13 szt.
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [szt.]	47 <u>68</u> szt.
Długość relacji wybudowanych i odebranych [km]	268,16 <u>91,29</u> km
Wartość odebranych relacji [zł]	25 405 699,07 zł

Stan zaawansowania procesu budowy i projektowania raportowany jest w interwale tygodniowym do Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	21
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	82
5	Liczba kierowników budów	12
6	Liczba ekip budowlanych	56

Prace budowlane:

L.p.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - WD Czarna Sędziszowska - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Relacja zgłoszona do odbioru
2	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - WD Lipiny	Relacja zgłoszona do odbioru
3	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Pilzno	Relacja zgłoszona do odbioru
4	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Niedźwiada - WD Niedźwiada	Relacja zgłoszona do odbioru
5	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - WD Mała	Relacja zgłoszona do odbioru
6	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - WD Rudki	Relacja zgłoszona do odbioru
7	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - WD Rokietnica Wola	Relacja zgłoszona do odbioru
8	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - WD Pawłosiów	Relacja zgłoszona do odbioru
9	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - WD Roźwienica	Relacja zgłoszona do odbioru
10	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WD Wiązownica	Relacja zgłoszona do odbioru
11	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Makowisko	Relacja zgłoszona do odbioru
12	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Zapalów	Relacja zgłoszona do odbioru
13	24	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - WD Wólka Pełkińska	Relacja zgłoszona do odbioru
14	25	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - POSZ Rozbórz - WD Rozbórz	Relacja zgłoszona do odbioru
15	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO	Relacja zgłoszona do odbioru

		Zarzecze - WD Zarzecze	
16	34	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Dębica - POSZ Dęborzyn - WD Dęborzyn , POSZ Dęborzyn - POSZ Brzostek	Relacja zgłoszona do odbioru
17	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - WD Lubla	Relacja zgłoszona do odbioru
18	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - WD Kołaczyce	Relacja zgłoszona do odbioru
19	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - WD Brzostek	Relacja zgłoszona do odbioru
20	39	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Krosno - POSZ Lubla - WS Jasło - PO Łaski - WD Łaski	Relacja zgłoszona do odbioru
21	40	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Łaski - PO Osobnica - WD Osobnica	Relacja zgłoszona do odbioru
22	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - WD Dobrynia	Relacja zgłoszona do odbioru
23	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - WD Osiek Jasielski	Relacja zgłoszona do odbioru
24	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - WD Kąty	Relacja zgłoszona do odbioru
25	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempna - WD Krempna	Relacja zgłoszona do odbioru
26	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - WD Niwiska	Relacja zgłoszona do odbioru
27	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - PO Dąbrówka - WD Dąbrówka	Relacja zgłoszona do odbioru
28	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - WD Krzątka	Relacja zgłoszona do odbioru
29	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - WD Zmysłów	Relacja zgłoszona do odbioru
30	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyzna - WD Korczyzna - POSZ Haczów	Relacja zgłoszona do odbioru
31	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - WD Jedlicze	Relacja zgłoszona do odbioru
32	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka POSZ Łęki Strzyżowskie - WD Łęki Strzyżowskie - POSZ Jasło/Krosno	Relacja zgłoszona do odbioru
33	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - WD Moderówka ,	Relacja zgłoszona do odbioru
34	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - WD Wrocanka	Relacja zgłoszona do odbioru
35	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Lubatowa	Relacja zgłoszona do odbioru
36	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - WD Wola Jasieniicka	Relacja zgłoszona do odbioru
37	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróbliek Szlachecki - WD Wróbliek Szlachecki	Relacja zgłoszona do odbioru
38	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - POSZ Grabownica Starzeńska - PO Grabownica Starzeńska - WD Grabownica Starzeńska	Relacja zgłoszona do odbioru

39	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - WD Dydnia	Relacja zgłoszona do odbioru
40	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - WD Blizne, POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Relacja zgłoszona do odbioru
41	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - WD Bukowsko	Relacja zgłoszona do odbioru
42	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Komańcza	Relacja zgłoszona do odbioru
43	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Wisłok Wielki	Relacja zgłoszona do odbioru
44	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - WD Niebieszczany	Relacja zgłoszona do odbioru
45	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - WD Baligród	Relacja zgłoszona do odbioru
46	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Górna - WD Czarna Górna	Relacja zgłoszona do odbioru
47	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - WD Smolnik	Relacja zgłoszona do odbioru
48	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - WD Grodzisko Górne , PO Grodzisko Górne - WD Laszczyny	Relacja zgłoszona do odbioru
49	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - WD Dębno	Relacja zgłoszona do odbioru
50	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - WD Piskorowice	Relacja zgłoszona do odbioru
51	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - WD Adamówka	Relacja zgłoszona do odbioru
52	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - WD Sieniawa , POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Relacja zgłoszona do odbioru
53	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - WD Kuryłówka	Relacja zgłoszona do odbioru
54	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyska Wola - WD Brzyska Wola	Relacja zgłoszona do odbioru
55	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemysł 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - WD Łukawiec	Relacja zgłoszona do odbioru
56	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów, POSZ Stary Dzików - WD Stary Dzików	Relacja zgłoszona do odbioru
57	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - WD Oleszyce	Relacja zgłoszona do odbioru
58	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - WS Lubaczów	Relacja zgłoszona do odbioru
59	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - WD Wielkie Oczy	Relacja zgłoszona do odbioru
60	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - WD Cieszanów	Relacja zgłoszona do odbioru
61	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - WD Rzemień	Relacja zgłoszona do odbioru

62	120	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Zawada - WS Mielec - POSZ Mielec/Kolbuszowa	Relacja zgłoszona do odbioru
63	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - WD Zawada	Relacja zgłoszona do odbioru
64	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - WD Łysakówek	Relacja zgłoszona do odbioru
65	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - WD Wadowice Dolne	Relacja zgłoszona do odbioru
66	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - WD Dulcza Wielka	Relacja zgłoszona do odbioru
67	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - WD Padew Narodowa	Relacja zgłoszona do odbioru
68	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - WD Stubno	Relacja zgłoszona do odbioru
69	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Prałkowce	Relacja zgłoszona do odbioru
70	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Krasiczyn	Relacja zgłoszona do odbioru
71	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - WD Strażów	Relacja zgłoszona do odbioru
72	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów- POSZ Rzeszów/Łańcut	Relacja zgłoszona do odbioru
73	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - WD Lisi Kąt	Relacja zgłoszona do odbioru
74	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błazowa Górna - POSZ Strona Sucha - WD Strona Sucha , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Relacja zgłoszona do odbioru
75	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Zgłobień - WD Mogielnica	Relacja zgłoszona do odbioru
76	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Zgłobień	Relacja zgłoszona do odbioru
77	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - WD Bratkowice	Relacja zgłoszona do odbioru
78	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Głogów Młp	Relacja zgłoszona do odbioru
79	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - WD Rudna Mała , PO Głogów Młp - WD Raniżów	Relacja zgłoszona do odbioru
80	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stale - WD Stale	Relacja zgłoszona do odbioru
81	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - WD Jarocin	Relacja zgłoszona do odbioru
82	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - WD Kępie Zaleszańskie	Relacja zgłoszona do odbioru
83	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzeczycka - WD Wola Rzeczycka	Relacja zgłoszona do odbioru
84	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - WD Motyczne Poduchowne	Relacja zgłoszona do odbioru

85	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Motycze Poduchowne - WD Wrzawy	Relacja zgłoszona do odbioru
86	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Zakarczma	Relacja zgłoszona do odbioru
87	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - WD Wyżne , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Relacja zgłoszona do odbioru
88	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - WD Wielopole Skrzyńskie	Relacja zgłoszona do odbioru
89	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - POSZ Jawornik - WD Jawornik	Relacja zgłoszona do odbioru
90	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - WD Kąty Luteckie	Relacja zgłoszona do odbioru
91	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesola - PO Izdebki - WD Izdebki	Relacja zgłoszona do odbioru
92	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - WD Nozdrzec	Relacja zgłoszona do odbioru
93	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Golcowa	Relacja zgłoszona do odbioru
94	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - WD Brzeziny , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Relacja zgłoszona do odbioru
95	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ WS Łańcut - WS Łańcut	Relacja zgłoszona do odbioru
96	186	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Rakszawa	Relacja zgłoszona do odbioru
97	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Medynia Głogowska	Relacja zgłoszona do odbioru
98	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Markowa - WD Markowa	Relacja zgłoszona do odbioru
99	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - WD Manasterz	Relacja zgłoszona do odbioru
100	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - WD Jawornik Polski	Relacja zgłoszona do odbioru
101	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Łęki Górne	Trwają prace budowlane
102	6	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - PO Parkosz - WD Parkosz	Trwają prace budowlane
103	36	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - WS Jasło - POSZ Kołaczyce - POSZ Brzostek	Trwają prace budowlane
104	43	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osiek Jasielski - PO Nowy Żmigród - WD Nowy Żmigród , PO Nowy Żmigród - PO Kąty - PO Krempna	Trwają prace budowlane
105	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - WD Haczów - POSZ Haczów 2	Trwają prace budowlane
106	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - WD Orzechówka	Trwają prace budowlane
107	70	Projekt (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - WD	Trwają prace budowlane

		Stara Wieś	
108	79	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Rzepedź - PO Komańcza - PO Wisłok Wielki, PO Komańcza - WD Łupków	Trwają prace budowlane
109	84	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Uherce Mineralne - PO Równia - WD Równia	Trwają prace budowlane
110	126	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Czajkowa - WD Czajkowa	Trwają prace budowlane
111	127	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Babicha - POSZ Gawłuszowice - PO Gawłuszowice - WD Gawłuszowice , PO Gawłuszowice - Punkt styku z woj. Świętokrzyskie	Trwają prace budowlane
112	140	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błędowa Tyczyńska - WD Błędowa Tyczyńska	Trwają prace budowlane
113	141	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Strona Sucha - WD Węglarki	Trwają prace budowlane
114	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wiercany - PO Zgłobień - WD Wiercany	Trwają prace budowlane
115	150	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk - POSZ Zarzecze - POSZ Nowosielec - WD Nowosielec	Trwają prace budowlane
116	153	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Jastkowice - POSZ Nowosielec	Trwają prace budowlane
117	159	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Przyszów - POSZ Turbia - WD Turbia	Trwają prace budowlane
118	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - WD Połomia	Trwają prace budowlane
119	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - WD Przedmieście Czudeckie	Trwają prace budowlane
120	195	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - PO Wólka Hyżneńska - WD Wólka Hyżneńska	Trwają prace budowlane
121	8	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - WD Łączki Kucharskie , POSZ Niedźwiada - POSZ Mała - PO Mała - PO Strzyżów/Dębica, POSZ Mała - POSZ Jasto/Dębica	Trwają prace budowlane
122	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - WD Miejsce Piastowe - POSZ Wróblík Szlachecki	Trwają prace budowlane
123	59	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Miejsce Piastowe - PO Wrocanka - PO Łęki Dukielskie - WD Łęki Dukielskie	Trwają prace budowlane
124	60	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Łęki Dukielskie - PO Dukla - WD Dukla - PO Lubatowa	Trwają prace budowlane
125	75	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko/Krosno 1 - POSZ Bukowsko - POSZ Niebieszczany - POSZ Czaszyn - PO Czaszyn - WD Czaszyn	Trwają prace budowlane
126	82	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Baligród - PO Cisna - WD Cisna	Trwają prace budowlane
127	87	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Równia - PO Czarna Górna - PO Smolnik - WD Ustrzyki Górne	Trwają prace budowlane

128	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka- POSZ Kuryłówka-POSZ Brzyska Wola-POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Trwają prace budowlane
129	114	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Horyniec-Zdrój - WD Horyniec-Zdrój	Trwają prace budowlane
130	115	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Lubaczów - PO Lubaczów - WD Lubaczów , PO Lubaczów - PO Horyniec-Zdrój - PO Cieszanów - PO Ruda Różaniecka - WD Ruda Różaniecka	Trwają prace budowlane
131	118	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Wylów - WD Wylów , POSZ Wylów - POSZ Rzemień - POSZ Mielec/Dębica	Trwają prace budowlane
132	119	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Padew Narodowa - POSZ Skopanie - WD Skopanie , POSZ Skopanie - POSZ Mielec/Stalowa Wola	Trwają prace budowlane
133	125	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - WS Mielec - POSZ Czajkowa - POSZ Babicha - WD Babicha	Trwają prace budowlane
134	139	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Chmielnik - POSZ Błądowa Tyczyńska - POSZ Lisi Kąt - PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna - WD Błażowa Górna	Trwają prace budowlane
135	151	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Turbia - POSZ Radomyśl n. Sanem - POSZ Kępie Zaleszańskie - POSZ Motycze Poduchowne - POSZ Sokolniki - WD Sokolniki	Trwają prace budowlane
136	162	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Radomyśl n.Sanem - PO Radomyśl nad Sanem - WD Radomyśl nad Sanem	Trwają prace budowlane
137	167	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Mielec/Stalowa Wola - POSZ Stale - POSZ Wydrza - WD Wydrza , POSZ Wydrza - POSZ Sokolniki	Trwają prace budowlane
138	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - WD Pstrągowa	Trwają prace budowlane
139	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - WD Wesoła , POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Trwają prace budowlane
140	185	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - WS Łańcut - PO Czarna - WD Czarna - PO Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
141	188	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - PO Wólka Podleśna - WD Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
142	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PKT styku Rzeszów - POSZ Kraczkowa - WD Kraczkowa - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - WD Białoboki	Trwają prace budowlane
143	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - WD Husów - PO Manasterz	Trwają prace budowlane
144	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - WS Krosno	Trwają prace budowlane
145	12	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - PO Łączki Kucharskie - WD Łączki Kucharskie - PO Łączki Kucharskie - WD Chechły	Trwają prace przygotowawcze

146	13	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Borek Mały - PO Borek Mały - WD Borek Mały	Trwają prace przygotowawcze
147	14	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Borek Mały - PO Sędziszów Młp. - WD Sędziszów Młp.	Trwają prace przygotowawcze
148	15	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Sędziszów Młp. - WD Brzeźnik	Trwają prace przygotowawcze
149	17	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Łańcut - POSZ Grzęska - WD Grzęska , POSZ Grzęska - POSZ Urzejowice	Trwają prace przygotowawcze
150	26	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rozbórz - POSZ Urzejowice - WD Urzejowice	Trwają prace przygotowawcze
151	28	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzeczce - PO Pruchnik - WD Pruchnik	Trwają prace przygotowawcze
152	29	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Pruchnik - PO Jodłówka - WD Jodłówka	Trwają prace przygotowawcze
153	30	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Jodłówka - PO Krzywczka - PO Nienadowa - WD Nienadowa	Trwają prace przygotowawcze
154	31	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Krzywczka - WD Krzywczka	Trwają prace przygotowawcze
155	32	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Nienadowa - PO Drohobyczka - WD Drohobyczka	Trwają prace przygotowawcze
156	33	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Drohobyczka - WD Bachórzec	Trwają prace przygotowawcze
157	47	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - WS Kolbuszowa - POSZ Dąbrówka - POSZ Niwiska - POSZ Kolbuszowa/Mielec	Trwają prace przygotowawcze
158	49	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Dąbrówka - PO Majdan Królewski - WD Majdan Królewski	Trwają prace przygotowawcze
159	74	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Wisłok Wielki	Trwają prace przygotowawcze
160	83	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko - PO Uherce Mineralne - WD Uherce Mineralne	Trwają prace przygotowawcze
161	116	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Ruda Różaniecka - WD Narol	Trwają prace przygotowawcze
162	135	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Stubno - POSZ Niziny - WD Niziny	Trwają prace przygotowawcze
163	149	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Rzeszów ul. Ceramiczna - PO Rudna Mała - PO Woliczka - WD Woliczka - PO Bratkowice - POSZ Dębica/Rzeszów	Trwają prace przygotowawcze
164	170	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - WS Strzyżów - POSZ Wyżne/Jawornik 2	Trwają prace przygotowawcze
165	174	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - PO Wysoka Strzyżowska - WD Wysoka Strzyżowska	Trwają prace przygotowawcze
166	175	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wysoka Strzyżowska - PO Wiśniowa - WD Wiśniowa	Trwają prace przygotowawcze