

1. Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”

Na chwilę obecną Wykonawca prowadzi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym prace projektowe oraz równolegle do nich roboty budowlane. Prace projektowe Wykonawca rozpoczął w dniu 2013-10-01 tj. kilka dni po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 2015-04-30. Etap robót budowlanych rozpoczął się w dniu 2014-08-13, a planowane zakończenie tego etapu jest przewidziane na dzień 2015-09-30. Jak pokazuje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć budowlanych, prace projektowe są najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Wymagają one bowiem do ich zakończenia, uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z dysponentami nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja. Obecny stan zaawansowania prac projektowych obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zaawansowanie prac projektowych

		j.m.	ilość	wizja lokalna	analiza korekty lokalizacji/technologii	uzgodnienia szczegółowej lokalizacji z JST	podpisane umowy z JST	złożone wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych	otrzymane wnioski o Warunki Techniczne z Rejonów Energetycznych
1	Węzły	[szt]	203	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j.m.	ilość	mapy do celów opiniodawczych	mapy do celów projektowych	weryfikacja tras w terenie	zaawansowanie ogólne	stan zaawansowania procesu uzgadniania trasy z zarządcami dróg	
2	Relacje - prace projektowe	[km]	2013 2061	100,00%	100%	100,00%	96,99%	93,99%	

Dotychczas zostały odebrane odbiorem technicznym dokumentacje projektowe dla ~~187-191~~ relacji o łącznej długości ~~1878-1969,96~~ km.

Łączna długość zaprojektowanej sieci, która została złożona na zgłoszenie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi ~~1970-2061~~ km.

Odbiorem przejściowym dokonano odbioru projektów dla ~~134-141~~ relacji o długości ~~1068~~ ~~1193~~ km o łącznej wartości ~~16 085 653~~ ~~17 924 596~~ brutto.

Odnośnie robót budowlanych stan realizacji procesu budowy obrazuje poniższa tabela:

Liczba przekazanych placów budowy	182-187 (około 1819-1939,18 km)
Liczba wybudowanych fragmentów sieci w km	1950-2032 km
Liczba relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [szt.]	131-132 szt.

Długość relacji wybudowanych i zgłoszonych do odbioru [km]	1022,821031 km
Liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych	188-189 szt. (w tym 188-189 wyposażone w urządzenia aktywne) 100%
Liczba wybudowanych węzłów szkieletowych	14 szt. (w tym 14 wyposażone w urządzenia aktywne) 100%
Liczba relacji wybudowanych i odebranych [szt.]	91-107 szt.
Długość relacji wybudowanych i odebranych [km]	508,83 684 km
Wartość odebranych relacji [zł]	45 204 427,0460 348 750,13 zł

Stan zaawansowania procesu budowy i projektowania raportowany jest w interwale tygodniowym do Instytucji Zarządzającej.

Dodatkowo poniżej przedstawiam wykaz personelu Wykonawcy:

Tabela 3. Wykaz zasobów Wykonawcy

		Liczba osób/ekip
1	Kadra Zarządzająca Projektem	22
2	Geodeci	70
3	Kierownicy Zespołów Projektowych	6
4	Projektanci branży telekomunikacyjnej	82
5	Liczba kierowników budów	10
6	Liczba ekip budowlanych	6255

Prace budowlane:

L.p.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - WD Czarna Sędziszowska - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Relacja odebrana
2	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - WD Lipiny	Relacja odebrana
3	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Łęki Górne	Relacja odebrana
4	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Pilzno	Relacja odebrana
5	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO	Relacja odebrana

		Niedźwiada - WD Niedźwiada	
6	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - WD Mała	Relacja odebrana
7	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - WD Rudki	Relacja odebrana
8	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - WD Rokietnica Wola	Relacja odebrana
9	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - WD Pawłosiów	Relacja odebrana
10	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - WD Roźwienica	Relacja odebrana
11	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WD Wiązownica	Relacja odebrana
12	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Makowisko	Relacja odebrana
13	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Zapalów	Relacja odebrana
14	24	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - WD Wólka Pełkińska	Relacja odebrana
15	25	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - POSZ Rozbórz - WD Rozbórz	Relacja odebrana
16	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Relacja odebrana
17	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - WD Lubla	Relacja odebrana
18	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - WD Kołaczyce	Relacja odebrana
19	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - WD Brzostek	Relacja odebrana
20	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - WD Dobrynia	Relacja odebrana

21	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - WD Osiek Jasielski	Relacja odebrana
22	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - WD Kąty	Relacja odebrana
23	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempna - WD Krempna	Relacja odebrana
24	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - WD Niwiska	Relacja odebrana
25	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - PO Dąbrówka - WD Dąbrówka	Relacja odebrana
26	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - WD Krzątka	Relacja odebrana
27	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - WD Zmysłów	Relacja odebrana
28	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyna - WD Korczyna - POSZ Haczów	Relacja odebrana
29	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - WD Jedlicze	Relacja odebrana
30	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka POSZ Łęki Strzyżowskie - WD Łęki Strzyżowskie - POSZ Jasło/Krosno	Relacja odebrana
31	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - WD Moderówka ,	Relacja odebrana
32	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - WD Wrocanka	Relacja odebrana
33	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Lubatowa	Relacja odebrana
34	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - WD Wola Jasienicka	Relacja odebrana
35	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - WD Wróblík Szlachecki	Relacja odebrana

36	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - POSZ Grabownica Starzeńska - PO Grabownica Starzeńska - WD Grabownica Starzeńska	Relacja odebrana
37	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - WD Dydnia	Relacja odebrana
38	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - WD Blizne, POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Relacja odebrana
39	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - WD Bukowsko	Relacja odebrana
40	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Komańcza	Relacja odebrana
41	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Wisłok Wielki	Relacja odebrana
42	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - WD Niebieszczany	Relacja odebrana
43	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - WD Baligród	Relacja odebrana
44	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Górna - WD Czarna Górna	Relacja odebrana
45	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - WD Smolnik	Relacja odebrana
46	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - WD Dębno	Relacja odebrana
47	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - WD Piskorowice	Relacja odebrana
48	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - WD Kuryłówka	Relacja odebrana
49	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyńska Wola - WD Brzyńska Wola	Relacja odebrana
50	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - WD Łukawiec	Relacja odebrana

51	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów, POSZ Stary Dzików - WD Stary Dzików	Relacja odebrana
52	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - WD Oleszyce	Relacja odebrana
53	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - WS Lubaczów	Relacja odebrana
54	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - WD Wielkie Oczy	Relacja odebrana
55	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - WD Cieszanów	Relacja odebrana
56	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - WD Rzemień	Relacja odebrana
57	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - WD Zawada	Relacja odebrana
58	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - WD Łysakówek	Relacja odebrana
59	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - WD Wadowice Dolne	Relacja odebrana
60	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - WD Dulcza Wielka	Relacja odebrana
61	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - WD Padew Narodowa	Relacja odebrana
62	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - WD Stubno	Relacja odebrana
63	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Prałkowce	Relacja odebrana
64	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Krasieczyn	Relacja odebrana
65	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - WD Strażów	Relacja odebrana

66	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów- POSZ Rzeszów/Łańcut	Relacja odebrana
67	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - WD Lisi Kąt	Relacja odebrana
68	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błazowa Górna - POSZ Strona Sucha - WD Strona Sucha , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Relacja odebrana
69	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Zgłobień - WD Mogielnica	Relacja odebrana
70	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wiercany - PO Zgłobień - WD Wiercany	Relacja odebrana
71	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Zgłobień	Relacja odebrana
72	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - WD Bratkowice	Relacja odebrana
73	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Głogów Młp	Relacja odebrana
74	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - WD Rudna Mała , PO Głogów Młp - WD Raniżów	Relacja odebrana
75	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stałe - WD Stale	Relacja odebrana
76	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - WD Jarocin	Relacja odebrana
77	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - WD Kępie Zaleszańskie	Relacja odebrana
78	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzeszycka - WD Wola Rzeszycka	Relacja odebrana
79	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - WD Motyczne Poduchowne	Relacja odebrana
80	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola)	Relacja odebrana

		- PO Motycze Poduchowne - WD Wrzawy	
81	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Zakarczma	Relacja odebrana
82	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - WD Wyżne , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Relacja odebrana
83	175	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wysoka Strzyżowska - PO Wiśniowa - WD Wiśniowa	Relacja odebrana
84	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - WD Wielopole Skrzyńskie	Relacja odebrana
85	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - POSZ Jawornik - WD Jawornik	Relacja odebrana
86	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - WD Kąty Luteckie	Relacja odebrana
87	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - WD Wesoła , POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Relacja odebrana
88	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesoła - PO Izdebki - WD Izdebki	Relacja odebrana
89	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - WD Nozdrzec	Relacja odebrana
90	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Golcowa	Relacja odebrana
91	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - WD Brzeziny , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Relacja odebrana
92	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - POSZ WS łańcut - WS łańcut	Relacja odebrana
93	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Medynia Głogowska	Relacja odebrana
94	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - PO	Relacja odebrana

		Markowa - WD Markowa	
95	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Rzeszów/Łańcut - POSZ Kraczkowa - WD Kraczkowa - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - WD Białoboki	Relacja odebrana
96	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - WD Manasterz	Relacja odebrana
97	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - WD Jawornik Polski	Relacja odebrana
98	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - WS Krosno	Relacja odebrana
99	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - WD Haczów - POSZ Haczów 2	Relacja odebrana
100	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - WD Orzechówka	Relacja odebrana
101	70	Projekt (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - WD Stara Wieś	Relacja odebrana
102	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka-POSZ Kuryłówka-POSZ Brzyska Wola-POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Relacja odebrana
103	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - WD Adamówka	Relacja odebrana
104	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - WD Sieniawa, POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Relacja odebrana
105	29	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Pruchnik - PO Jodłówka - WD Jodłówka	Relacja zgłoszona do odbioru
106	34	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Dębica - POSZ Dęborzyn - WD Dęborzyn, POSZ Dęborzyn - POSZ Brzostek	Relacja zgłoszona do odbioru

107	36	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - WS Jasło - POSZ Kołaczyce - POSZ Brzostek	Relacja zgłoszona do odbioru
108	39	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Krosno - POSZ Lubla - WS Jasło - PO Łaski - WD Łaski	Relacja zgłoszona do odbioru
109	40	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Łaski - PO Osobnica - WD Osobnica	Relacja zgłoszona do odbioru
110	43	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osiek Jasielski - PO Nowy Żmigród - WD Nowy Żmigród, PO Nowy Żmigród - PO Kąty - PO Krempna	Relacja zgłoszona do odbioru
111	47	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - WS Kolbuszowa - POSZ Dąbrówka - POSZ Niwiska - POSZ Kolbuszowa/Mielec	Relacja zgłoszona do odbioru
112	59	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Miejsce Piastowe - PO Wrocanka - PO Łęki Dukielskie - WD Łęki Dukielskie	Relacja zgłoszona do odbioru
113	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - WD Grodzisko Górne, PO Grodzisko Górne - WD Laszczyzny	Relacja zgłoszona do odbioru
114	99	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzoza Królewska - POSZ Jelna - WD Jelna	Relacja zgłoszona do odbioru
115	100	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Jelna - POSZ Nowa Sarzyna - PO Nowa Sarzyna - WD Nowa Sarzyna	Relacja zgłoszona do odbioru
116	114	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Horyniec-Zdrój - WD Horyniec-Zdrój	Relacja zgłoszona do odbioru
117	118	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Wylów - WD Wylów , POSZ Wylów - POSZ Rzemień - POSZ Mielec/Dębica	Relacja zgłoszona do odbioru
118	120	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Zawada - WS Mielec - POSZ Mielec/Kolbuszowa	Relacja zgłoszona do odbioru

119	125	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - WS Mielec - POSZ Czajkowa - POSZ Babicha - WD Babicha	Relacja zgłoszona do odbioru
120	126	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Czajkowa - WD Czajkowa	Relacja zgłoszona do odbioru
121	139	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Chmielnik - POSZ Błędowa Tyczyńska - POSZ Lisi Kąt - PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna - WD Błażowa Górna	Relacja zgłoszona do odbioru
122	140	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błędowa Tyczyńska - WD Błędowa Tyczyńska	Relacja zgłoszona do odbioru
123	141	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Strona Sucha - WD Węglarki	Relacja zgłoszona do odbioru
124	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - WD Połomia	Relacja zgłoszona do odbioru
125	170	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - WS Strzyżów - POSZ Wyżne/Jawornik 2	Relacja zgłoszona do odbioru
126	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - WD Przedmieście Czudeckie	Relacja zgłoszona do odbioru
127	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - WD Pstrągowa	Relacja zgłoszona do odbioru
128	174	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - PO Wysoka Strzyżowska - WD Wysoka Strzyżowska	Relacja zgłoszona do odbioru
129	186	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Rakszawa	Relacja zgłoszona do odbioru
130	188	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - PO Wólka Podleśna - WD Wólka Podleśna	Relacja zgłoszona do odbioru

131	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - WD Husów - PO Manasterz	Relacja zgłoszona do odbioru
132	195	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO - Manasterz - PO Jawornik Polski - PO Wólka Hyżneńska - WD Wólka Hyżneńska	Relacja zgłoszona do odbioru
133	2	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Czarna - PO Czarna - WD Czarna, PO Czarna - PO Lipiny - PO Parkosz	Trwają prace budowlane
134	6	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - PO Parkosz - WD Parkosz	Trwają prace budowlane
135	8	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - WD Łączki Kucharskie, POSZ Niedźwiada - POSZ Mała - PO Mała - PO Strzyżów/Dębica, POSZ Mała - POSZ Jasło/Dębica	Trwają prace budowlane
136	11	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - WS Dębica - POSZ Czarna - POSZ Borek Mały- POSZ Rudki - WD Ocieka, POSZ Rudki - POSZ Mielec/Dębica	Trwają prace budowlane
137	12	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - PO Łączki Kucharskie - WD Łączki Kucharskie - PO Łączki Kucharskie - WD Chechły	Trwają prace budowlane
138	13	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Borek Mały - PO Borek Mały - WD Borek Mały	Trwają prace budowlane
139	14	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Borek Mały - PO Sędziszów Młp. - WD Sędziszów Młp.	Trwają prace budowlane
140	15	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Sędziszów Młp. - WD Brzeźnik	Trwają prace budowlane
141	17	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Łańcut - POSZ Grzęska - WD Grzęska, POSZ Grzęska - POSZ Urzejowice	Trwają prace budowlane
142	19	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WS Jarosław - POSZ Pawłosiów - POSZ Roźwienica, WS Jarosław - POSZ Wólka Pełkińska	Trwają prace budowlane

143	26	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rozbórz - POSZ Urzejowice - WD Urzejowice	Trwają prace budowlane
144	28	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzecze - PO Pruchnik - WD Pruchnik	Trwają prace budowlane
145	30	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Jodłówka - PO Krzywca - PO Nienadowa - WD Nienadowa	Trwają prace budowlane
146	31	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Krzywca - WD Krzywca	Trwają prace budowlane
147	32	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Nienadowa - PO Drohobyczka - WD Drohobyczka	Trwają prace budowlane
148	33	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Drohobyczka - WD Bachórzec	Trwają prace budowlane
149	49	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Dąbrówka - PO Majdan Królewski - WD Majdan Królewski	Trwają prace budowlane
150	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - WD Miejsce Piastowe - POSZ Wróblík Szlachecki	Trwają prace budowlane
151	60	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Łęki Dukielskie - PO Dukla - WD Dukla - PO Lubatowa	Trwają prace budowlane
152	67	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - POSZ Besko - WD Besko, POSZ Besko - POSZ Lesko/Krosno	Trwają prace budowlane
153	73	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Tyrawa Wołoska - POSZ Strachocina - WD Strachocina, POSZ Strachocina - POSZ Lesko/Krosno 2	Trwają prace budowlane
154	74	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - WS Lesko - POSZ Lesko - POSZ Baligród - POSZ Czaszyn	Trwają prace budowlane
155	75	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko/Krosno 1 - POSZ Bukowsko - POSZ Niebieszczany - POSZ Czaszyn - PO Czaszyn - WD Czaszyn	Trwają prace budowlane

156	76	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czaszyn - PO Rzepedź - WD Rzepedź	Trwają prace budowlane
157	79	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Rzepedź - PO Komańcza - PO Wisłok Wielki, PO Komańcza - WD Łupków	Trwają prace budowlane
158	82	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Baligród - PO Cisna - WD Cisna	Trwają prace budowlane
159	83	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko - PO Uherce Mineralne - WD Uherce Mineralne	Trwają prace budowlane
160	84	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Uherce Mineralne - PO Równia - WD Równia	Trwają prace budowlane
161	87	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Równia - PO Czarna Górna - PO Smolnik - WD Ustrzyki Górne	Trwają prace budowlane
162	88	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - WS Lesko - POSZ Zahutyń - WD Zahutyń	Trwają prace budowlane
163	89	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Zahutyń - POSZ Tyrawa Wołoska - WD Tyrawa Wołoska	Trwają prace budowlane
164	98	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Brzózka Królewska - WD Brzózka Królewska	Trwają prace budowlane
165	101	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Nowa Sarzyna - PO Wola Zarczycka - WD Wola Zarczycka	Trwają prace budowlane
166	102	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Wola Zarczycka - PO Turza - WD Turza	Trwają prace budowlane
167	107	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Kamionka - WD Harasiuki	Trwają prace budowlane
168	115	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Lubaczów - PO Lubaczów - WD Lubaczów, PO Lubaczów - PO Horyniec-Zdrój - PO Cieszanów - PO Ruda Różaniecka - WD Ruda Różaniecka	Trwają prace budowlane
169	116	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) -	Trwają prace budowlane

		PO Ruda Różaniecka - WD Narol	
170	119	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Padew Narodowa - POSZ Skopanie - WD Skopanie, POSZ Skopanie - POSZ Mielec/Stalowa Wola	Trwają prace budowlane
171	127	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Babicha - POSZ Gawłuszowice - PO Gawłuszowice - WD Gawłuszowice , PO Gawłuszowice - Punkt styku z woj. Świętokrzyskie	Trwają prace budowlane
172	135	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Stubno - POSZ Niziny - WD Niziny	Trwają prace budowlane
173	149	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Rzeszów ul. Ceramiczna - PO Rudna Mała - PO Woliczka - WD Woliczka - PO Bratkowice - POSZ Dębica/Rzeszów	Trwają prace budowlane
174	150	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk - POSZ Zarzecze - POSZ Nowosielec - WD Nowosielec	Trwają prace budowlane
175	151	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Turbia - POSZ Radomyśl n. Sanem - POSZ Kępie Zaleszańskie - POSZ Motycze Poduchowne - POSZ Sokolniki - WD Sokolniki	Trwają prace budowlane
176	153	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Jastkowice - POSZ Nowosielec	Trwają prace budowlane
177	154	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Zarzecze - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Trwają prace budowlane
178	155	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Zarzecze - PO Ulanów - WD Ulanów	Trwają prace budowlane
179	159	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Przyszów - POSZ Turbia - WD Turbia	Trwają prace budowlane
180	162	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Radomyśl n.Sanem - PO Radomyśl nad Sanem - WD Radomyśl nad Sanem	Trwają prace budowlane

181	166	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Wola Rzeczycka - WD Zaklików	Trwają prace budowlane
182	167	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Mielec/Stalowa Wola - POSZ Stale - POSZ Wydrza - WD Wydrza, POSZ Wydrza - POSZ Sokolniki	Trwają prace budowlane
183	185	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - WS łańcut - PO Czarna - WD Czarna - PO Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
184	189	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - POSZ Białoboki - POSZ Jarosław/łańcut - PO Kosina - WD Kosina	Trwają prace budowlane
185	196	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - PO Wólka Hyżneńska - PO Łubno - WD Łubno	Trwają prace budowlane
186	197	Budowa części liniowej relacji i węzła (łańcut) - PO Łubno - WD Dylągowa	Trwają prace budowlane
187	62	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Iwonicz Zdrój	Trwają prace przygotowawcze
188	103	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Turza - PO Łętownia - WD Łętownia	Trwają prace przygotowawcze
189	104	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Łętownia - WD Kamień	Trwają prace przygotowawcze
190	105	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Nw. Sarzyna - POSZ Kopki - PO Kopki - WD Kopki, POSZ Kopki - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk	Trwają prace przygotowawcze
191	106	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Kopki - PO Kamionka - WD Kamionka	Trwają prace przygotowawcze
192	129	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - WS Przemyśl - POSZ Fredropol - PO Fredropol - PO Prałkowce	Trwają prace przygotowawcze
193	133	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Fredropol - WD Fredropol	Trwają prace przygotowawcze
194	134	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Niziny - POSZ Boleszasyce - WD Boleszasyce, POSZ Boleszasyce - WS Przemyśl	Trwają prace przygotowawcze

195	198	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Tajęcina	Trwają prace przygotowawcze
196	157	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Przyszów - PO Przyszów - WD Przyszów	Trwają prace przygotowawcze
197	158	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Przyszów - WD Bojanów	Trwają prace przygotowawcze
198	160	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Jastkowice - WD Jastkowice	Trwają prace przygotowawcze

L.p.	Nr relacji	Relacja/węzeł	Stan
1	1	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - POSZ Czarna Sędziszowska - WD Czarna Sędziszowska - POSZ Czarna Sędziszowska - POSZ Dębica/Rzeszów	Relacja odebrana
2	3	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Lipiny - WD Lipiny	Relacja odebrana
3	4	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Łęki Górne	Relacja odebrana
4	5	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - WD Pilzno	Relacja odebrana
5	7	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Niedźwiada - WD Niedźwiada	Relacja odebrana
6	9	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Mała - WD Mała	Relacja odebrana
7	10	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Rudki - WD Rudki	Relacja odebrana
8	16	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rokietnica Wola - WD Rokietnica Wola	Relacja odebrana
	18	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Pawłosiów - WD Pawłosiów	Relacja odebrana
9	20	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - POSZ Rokietnica Wola - POSZ Roźwienica - PO Roźwienica - WD Roźwienica	Relacja odebrana
10	21	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WD Wiązownica	Relacja odebrana
11	22	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Makowisko	Relacja odebrana
12	23	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Makowisko - WD Zapałów	Relacja odebrana
93	24	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - WD Wólka Pełkińska	Relacja odebrana
94	25	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Wólka Pełkińska - POSZ Rozbórz - WD Rozbórz	Relacja odebrana
13	27	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Relacja odebrana
14	35	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Lubla - WD Lubla	Relacja odebrana

15	37	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Kołaczyce - WD Kołaczyce	Relacja odebrana
16	38	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Brzostek - WD Brzostek	Relacja odebrana
17	41	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osobnica - PO Dobrynia - WD Dobrynia	Relacja odebrana
100	42	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Dobrynia - PO Osiek Jasielski - WD Osiek Jasielski	Relacja odebrana
18	44	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Kąty - WD Kąty	Relacja odebrana
19	45	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Krempna - WD Krempna	Relacja odebrana
20	46	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Niwiska - WD Niwiska	Relacja odebrana
21	48	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Dąbrówka - PO Dąbrówka - WD Dąbrówka	Relacja odebrana
22	50	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Majdan Królewski - PO Krzątka - WD Krzątka	Relacja odebrana
23	51	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Krzątka - WD Zmysłów	Relacja odebrana
24	52	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - WS Krosno - POSZ Korczyzna - WD Korczyzna - POSZ Haczów	Relacja odebrana
25	53	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - WD Jedlicze	Relacja odebrana
26	55	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Jedlicze - POSZ Moderówka POSZ Łęki Strzyżowskie - WD Łęki Strzyżowskie - POSZ Jasło/Krosno	Relacja odebrana
27	56	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Moderówka - WD Moderówka,	Relacja odebrana
28	58	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Wrocanka - WD Wrocanka	Relacja odebrana
29	61	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Lubatowa	Relacja odebrana
30	65	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Orzechówka - WD Wola Jasieniicka	Relacja odebrana
31	66	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - WD Wróblík Szlachecki	Relacja odebrana
32	68	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Lesko/Krosno 2 - POSZ Grabownica Starzeńska - PO Grabownica Starzeńska - WD Grabownica Starzeńska	Relacja odebrana
33	69	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Grabownica Starzeńska - WD Dydnia	Relacja odebrana
34	71	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Stara Wieś - POSZ Blizne - WD Blizne , POSZ Blizne - POSZ Strzyżów/Krosno	Relacja odebrana
35	72	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Bukowsko - WD Bukowsko	Relacja odebrana

36	77	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Komańcza	Relacja odebrana
37	78	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Wisłok Wielki - WD Wisłok Wielki	Relacja odebrana
38	80	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Niebieszczany - WD Niebieszczany	Relacja odebrana
39	81	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Cisna - WD Baligród	Relacja odebrana
40	85	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czarna Góra - WD Czarna Góra	Relacja odebrana
41	86	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Smolnik - WD Smolnik	Relacja odebrana
42	92	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Dębno - WD Dębno	Relacja odebrana
43	93	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - WD Piskorowice	Relacja odebrana
44	96	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Kuryłówka - WD Kuryłówka	Relacja odebrana
45	97	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzyska Wola - WD Brzyska Wola	Relacja odebrana
46	108	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Jarosław/Lubaczów 2 - POSZ Łukawiec - PO Łukawiec - WD Łukawiec	Relacja odebrana
47	109	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Jarosław/Leżajsk - POSZ Jarosław/Lubaczów 1 - POSZ Stary Dzików - POSZ Oleszyce - POSZ Lubaczów - WS Lubaczów, POSZ Stary Dzików - WD Stary Dzików	Relacja odebrana
48	110	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Oleszyce - WD Oleszyce	Relacja odebrana
49	111	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Łukawiec - WS Lubaczów	Relacja odebrana
50	112	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Łukawiec - WD Wielkie Oczy	Relacja odebrana
51	113	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Cieszanów - WD Cieszanów	Relacja odebrana
52	117	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Rzemień - WD Rzemień	Relacja odebrana
53	121	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Zawada - PO Zawada - WD Zawada	Relacja odebrana
54	122	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Zawada - WD Łysakówek	Relacja odebrana
110	123	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - PO Dulcza Wielka - WD Wadowice Dolne	Relacja odebrana
111	124	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - PO Dulcza Wielka - WD Dulcza Wielka	Relacja odebrana
55	128	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Gawłuszowice - POSZ Padew Narodowa - WD Padew Narodowa	Relacja odebrana
56	130	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Stubno - WD Stubno	Relacja odebrana

57	131	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Prałkowce	Relacja odebrana
58	132	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Prałkowce - WD Krasieczyn	Relacja odebrana
59	136	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Strażów - WD Strażów	Relacja odebrana
113	137	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów- POSZ Rzeszów/Łańcut	Relacja odebrana
60	138	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Lisi Kąt - WD Lisi Kąt	Relacja odebrana
61	142	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błażowa Górna - POSZ Strona Sucha - WD Strona Sucha , POSZ Strona Sucha - POSZ Strzyżów	Relacja odebrana
62	143	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Zgłobień - WD Mogielnica	Relacja odebrana
117	144	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Świlcza - PO Wiercany - PO Zgłobień - WD Wiercany	Relacja odebrana
63	145	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Zgłobień - WD Zgłobień	Relacja odebrana
64	146	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Bratkowice - WD Bratkowice	Relacja odebrana
65	147	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Głogów Młp	Relacja odebrana
66	148	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - PO Rudna Mała - WD Rudna Mała , PO Głogów Młp - WD Raniżów	Relacja odebrana
67	152	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stale - WD Stale	Relacja odebrana
118	156	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Ulanów - WD Jarocin	Relacja odebrana
68	161	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Kępie Zaleszańskie - WD Kępie Zaleszańskie	Relacja odebrana
69	163	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Radomyśl nad Sanem - PO Wola Rzeszycka - WD Wola Rzeszycka	Relacja odebrana
70	164	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Motyczne Poduchowne - PO Motyczne Poduchowne - WD Motyczne Poduchowne	Relacja odebrana
71	165	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Motyczne Poduchowne - WD Wrzawy	Relacja odebrana
72	169	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Zakarczma	Relacja odebrana
73	171	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Strzyżów/Rzeszów - POSZ Wyżne - PO Wyżne - WD Wyżne , POSZ Wyżne - POSZ Połomia	Relacja odebrana
124	175	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wysoka Strzyżowska - PO Wiśniowa - WD Wiśniowa	Relacja odebrana
74	176	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wiśniowa - PO Wielopole Skrzyńskie - WD Wielopole Skrzyńskie	Relacja odebrana

75	177	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - POSZ Jawornik - WD Jawornik	Relacja odebrana
76	178	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Jawornik - POSZ Kąty Luteckie - WD Kąty Luteckie	Relacja odebrana
125	179	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Kąty Luteckie - POSZ Wesoła - PO Wesoła - WD Wesoła, POSZ Wesoła - POSZ Zakarczma - POSZ Strzyżów/Krosno, POSZ Zakarczma - PO Zakarczma	Relacja odebrana
77	180	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wesoła - PO Izdebki - WD Izdebki	Relacja odebrana
78	181	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Izdebki - WD Nozdrzec	Relacja odebrana
79	182	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Zakarczma - WD Golcowa	Relacja odebrana
80	183	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wielopole Skrzyńskie - PO Brzeziny - WD Brzeziny , PO Brzeziny - PO Strzyżów/Dębica	Relacja odebrana
126	184	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ WS Łańcut - WS Łańcut	Relacja odebrana
81	187	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - WD Medynia Głogowska	Relacja odebrana
82	190	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Markowa - WD Markowa	Relacja odebrana
129	191	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Rzeszów/Łańcut - POSZ Kraczkowa - WD Kraczkowa - POSZ Kraczkowa - WS Łańcut - POSZ Markowa - POSZ Białoboki - WD Białoboki	Relacja odebrana
83	193	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Manasterz - WD Manasterz	Relacja odebrana
84	194	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Jawornik Polski - WD Jawornik Polski	Relacja odebrana
85	199	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Jedlicze - POSZ Jedlicze - WS Krosno	Relacja odebrana
86	63	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Haczów - WD Haczów - POSZ Haczów 2	Relacja odebrana
87	64	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów1 - PO Orzechówka - WD Orzechówka	Relacja odebrana
88	70	Projekt (Krosno) - POSZ Grabownica Starzeńska - POSZ Stara Wieś - WD Stara Wieś	Relacja odebrana
89	90	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Kuryłówka - POSZ Grodzisko Górne - POSZ Piskorowice, POSZ Kuryłówka- POSZ Kuryłówka-POSZ Brzyska Wola-POSZ punkt styku woj. Lubelskie	Relacja odebrana
90	94	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Piskorowice - POSZ Adamówka - WD Adamówka	Relacja odebrana
91	95	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Adamówka - POSZ Sieniawa - WD Sieniawa, POSZ Sieniawa - POSZ Jarosław/Leżajsk	Relacja odebrana
95	29	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Pruchnik - PO Jodłówka - WD Jodłówka	Relacja zgłoszona do odbioru
96	34	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Dębica - POSZ Dęborzyn - WD Dęborzyn, POSZ Dęborzyn - POSZ Brzostek	Relacja zgłoszona do odbioru
97	36	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - WS Jasło - POSZ Kofaczyce	Relacja zgłoszona do odbioru

		- POSZ Brzostek	
98	39	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - POSZ Jasło/Krosno - POSZ Lubla - WS Jasło - PO Łaski - WD Łaski	Relacja zgłoszona do odbioru
99	40	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Łaski - PO Osobnica - WD Osobnica	Relacja zgłoszona do odbioru
101	43	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jasło) - PO Osiek Jasielski - PO Nowy Żmigród - WD Nowy Żmigród, PO Nowy Żmigród - PO Kąty - PO Krempna	Relacja zgłoszona do odbioru
102	47	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - POSZ Kolbuszowa/Dębica - WS Kolbuszowa - POSZ Dąbrówka - POSZ Niwiska - POSZ Kolbuszowa/Mielec	Relacja zgłoszona do odbioru
103	59	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Miejsce Piastowe - PO Wrocanka - PO Łęki Dukielskie - WD Łęki Dukielskie	Relacja zgłoszona do odbioru
104	91	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Grodzisko Górne - PO Dębno - PO Grodzisko Górne - WD Grodzisko Górne, PO Grodzisko Górne - WD Łaszczyny	Relacja zgłoszona do odbioru
105	99	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Brzoza Królewska - POSZ Jelna - WD Jelna	Relacja zgłoszona do odbioru
106	100	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Jelna - POSZ Nowa Sarzyna - PO Nowa Sarzyna - WD Nowa Sarzyna	Relacja zgłoszona do odbioru
107	114	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Horyniec-Zdrój - WD Horyniec-Zdrój	Relacja zgłoszona do odbioru
108	118	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Wylów - WD Wylów , POSZ Wylów - POSZ Rzemień - POSZ Mielec/Dębica	Relacja zgłoszona do odbioru
109	120	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Dulcza Wielka - POSZ Zawada - WS Mielec - POSZ Mielec/Kolbuszowa	Relacja zgłoszona do odbioru
112	125	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - WS Mielec - POSZ Czajkowa - POSZ Babicha - WD Babicha	Relacja zgłoszona do odbioru
165	126	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Czajkowa - WD Czajkowa	Relacja zgłoszona do odbioru
114	139	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Strażów - POSZ Chmielnik - POSZ Błędowa Tyczyńska - POSZ Lisi Kąt - PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna - WD Błażowa Górna	Relacja zgłoszona do odbioru
115	140	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Błędowa Tyczyńska - WD Błędowa Tyczyńska	Relacja zgłoszona do odbioru
116	141	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - POSZ Strona Sucha - WD Węglarki	Relacja zgłoszona do odbioru
119	168	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - POSZ Połomia - WD Połomia	Relacja zgłoszona do odbioru
120	170	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - POSZ Wyżne/Jawornik 1 - WS Strzyżów - POSZ Wyżne/Jawornik 2	Relacja zgłoszona do odbioru
121	172	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Wyżne - PO Przedmieście Czudeckie - WD Przedmieście Czudeckie	Relacja zgłoszona do odbioru
122	173	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - PO Przedmieście Czudeckie - WD Pstrągowa	Relacja zgłoszona do odbioru
123	174	Budowa części liniowej relacji i węzła (Strzyżów) - WS Strzyżów - PO Wysoka Strzyżowska - WD Wysoka Strzyżowska	Relacja zgłoszona do odbioru
127	186	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska -	Relacja zgłoszona do odbioru

		WD Rakszawa	
128	188	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Medynia Głogowska - PO Wólka Podleśna - WD Wólka Podleśna	Relacja zgłoszona do odbioru
130	192	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Markowa - PO Husów - WD Husów - PO Manasterz	Relacja zgłoszona do odbioru
131	195	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO - Manasterz - PO Jawornik Polski - PO Wólka Hyżneńska - WD Wólka Hyżneńska	Relacja zgłoszona do odbioru
179	2	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Czarna - PO Czarna - WD Czarna, PO Czarna - PO Lipiny - PO Parkosz	Trwają prace budowlane
132	6	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Pilzno - PO Parkosz - WD Parkosz	Trwają prace budowlane
133	8	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - WD Łączki Kucharskie, POSZ Niedźwiada - POSZ Mała - PO Mała - PO Strzyżów/Dębica, POSZ Mała - POSZ Jasło/Dębica	Trwają prace budowlane
180	11	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - WS Dębica - POSZ Czarna - POSZ Borek Mały- POSZ Rudki - WD Ocieka, POSZ Rudki - POSZ Mielec/Dębica	Trwają prace budowlane
134	12	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Niedźwiada - PO Niedźwiada - PO Łączki Kucharskie - WD Łączki Kucharskie - PO Łączki Kucharskie - WD Chechły	Trwają prace budowlane
135	13	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - POSZ Borek Mały - PO Borek Mały - WD Borek Mały	Trwają prace budowlane
136	14	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Borek Mały - PO Sędziszów Młp. - WD Sędziszów Młp.	Trwają prace budowlane
137	15	Budowa części liniowej relacji i węzła (Dębica) - PO Sędziszów Młp. - WD Brzeźnik	Trwają prace budowlane
138	17	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Jarosław/Łańcut - POSZ Grzęska - WD Grzęska, POSZ Grzęska - POSZ Urzejowice	Trwają prace budowlane
139	19	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Wiązownica - WS Jarosław - POSZ Pawłosiów - POSZ Roźwienica, WS Jarosław - POSZ Wólka Pełkińska	Trwają prace budowlane
140	26	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - POSZ Rozbórz - POSZ Urzejowice - WD Urzejowice	Trwają prace budowlane
141	28	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Roźwienica - PO Zarzeczce - PO Pruchnik - WD Pruchnik	Trwają prace budowlane
142	30	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Jodłówka - PO Krzywca - PO Nienadowa - WD Nienadowa	Trwają prace budowlane
143	31	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Krzywca - WD Krzywca	Trwają prace budowlane
144	32	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Nienadowa - PO Drohobyczka - WD Drohobyczka	Trwają prace budowlane
145	33	Budowa części liniowej relacji i węzła (Jarosław) - PO Drohobyczka - WD Bachórzec	Trwają prace budowlane
146	49	Budowa części liniowej relacji i węzła (Kolbuszowa) - PO Dąbrówka - PO Majdan Królewski - WD Majdan Królewski	Trwają prace budowlane

147	57	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Haczów2 - PO Miejsce Piastowe - WD Miejsce Piastowe - POSZ Wróblík Szlachecki	Trwają prace budowlane
148	60	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Łęki Dukielskie - PO Dukla - WD Dukla - PO Lubatowa	Trwają prace budowlane
182	67	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - POSZ Wróblík Szlachecki - POSZ Besko - WD Besko, POSZ Besko - POSZ Lesko/Krosno	Trwają prace budowlane
149	73	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Tyrawa Wołoska - POSZ Strachocina - WD Strachocina, POSZ Strachocina - POSZ Lesko/Krosno 2	Trwają prace budowlane
150	74	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - WS Lesko - POSZ Lesko - POSZ Baligród - POSZ Czaszyn	Trwają prace budowlane
151	75	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko/Krosno 1 - POSZ Bukowsko - POSZ Niebieszczyń - POSZ Czaszyn - PO Czaszyn - WD Czaszyn	Trwają prace budowlane
152	76	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Czaszyn - PO Rzepedź - WD Rzepedź	Trwają prace budowlane
153	79	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Rzepedź - PO Komańcza - PO Wisłok Wielki, PO Komańcza - WD Łupków	Trwają prace budowlane
154	82	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Baligród - PO Cisna - WD Cisna	Trwają prace budowlane
155	83	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Lesko - PO Uherce Mineralne - WD Uherce Mineralne	Trwają prace budowlane
156	84	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Uherce Mineralne - PO Równia - WD Równia	Trwają prace budowlane
157	87	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - PO Równia - PO Czarna Górna - PO Smolnik - WD Ustrzyki Górne	Trwają prace budowlane
183	88	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - WS Lesko - POSZ Zahutyń - WD Zahutyń	Trwają prace budowlane
158	89	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lesko) - POSZ Zahutyń - POSZ Tyrawa Wołoska - WD Tyrawa Wołoska	Trwają prace budowlane
159	98	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - WS Leżajsk - POSZ Brzoza Królewska - WD Brzoza Królewska	Trwają prace budowlane
160	101	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Nowa Sarzyna - PO Wola Zarczycka - WD Wola Zarczycka	Trwają prace budowlane
161	102	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Wola Zarczycka - PO Turza - WD Turza	Trwają prace budowlane
188	107	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Kamionka - WD Harasiuki	Trwają prace budowlane
162	115	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - POSZ Lubaczów - PO Lubaczów - WD Lubaczów, PO Lubaczów - PO Horyniec-Zdrój - PO Cieszanów - PO Ruda Różaniecka - WD Ruda Różaniecka	Trwają prace budowlane
163	116	Budowa części liniowej relacji i węzła (Lubaczów) - PO Ruda Różaniecka - WD Narol	Trwają prace budowlane
164	119	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Padew Narodowa - POSZ Skopanie - WD Skopanie, POSZ Skopanie - POSZ Mielec/Stalowa Wola	Trwają prace budowlane


166	127	Budowa części liniowej relacji i węzła (Mielec) - POSZ Babicha - POSZ Gawłuszowice - PO Gawłuszowice - WD Gawłuszowice , PO Gawłuszowice - Punkt styku z woj. Świętokrzyskie	Trwają prace budowlane
167	135	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 2 - POSZ Stubno - POSZ Niziny - WD Niziny	Trwają prace budowlane
168	149	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - WS Rzeszów - PO Rzeszów ul. Ceramiczna - PO Rudna Mała - PO Woliczka - WD Woliczka - PO Bratkowice - POSZ Dębica/Rzeszów	Trwają prace budowlane
169	150	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk - POSZ Zarzecze - POSZ Nowosielec - WD Nowosielec	Trwają prace budowlane
170	151	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Turbia - POSZ Radomyśl n. Sanem - POSZ Kępce Zaleszańskie - POSZ Motycze Poduchowne - POSZ Sokolniki - WD Sokolniki	Trwają prace budowlane
171	153	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Jastkowice - POSZ Nowosielec	Trwają prace budowlane
172	154	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Zarzecze - PO Zarzecze - WD Zarzecze	Trwają prace budowlane
193	155	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Zarzecze - PO Ulanów - WD Ulanów	Trwają prace budowlane
173	159	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - WS Stalowa Wola - POSZ Przyszów - POSZ Turbia - WD Turbia	Trwają prace budowlane
174	162	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Radomyśl n.Sanem - PO Radomyśl nad Sanem - WD Radomyśl nad Sanem	Trwają prace budowlane
197	166	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Wola Rzeczycka - WD Zaklików	Trwają prace budowlane
175	167	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Mielec/Stalowa Wola - POSZ Stale - POSZ Wydrza - WD Wydrza, POSZ Wydrza - POSZ Sokolniki	Trwają prace budowlane
176	185	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - WS Łańcut - PO Czarna - WD Czarna - PO Wólka Podleśna	Trwają prace budowlane
198	189	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - POSZ Białoboki - POSZ Jarosław/Łańcut - PO Kosina - WD Kosina	Trwają prace budowlane
177	196	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Wólka Hyżneńska - PO Łubno - WD Łubno	Trwają prace budowlane
178	197	Budowa części liniowej relacji i węzła (Łańcut) - PO Łubno - WD Dylągowa	Trwają prace budowlane
181	62	Budowa części liniowej relacji i węzła (Krosno) - PO Lubatowa - WD Iwonicz Zdrój	Trwają prace przygotowawcze
184	103	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Turza - PO Łętownia - WD Łętownia	Trwają prace przygotowawcze
185	104	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Łętownia - WD Kamień	Trwają prace przygotowawcze
186	105	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - POSZ Nw. Sarzyna - POSZ Kopki - PO Kopki - WD Kopki, POSZ Kopki - POSZ Stalowa Wola/Leżajsk	Trwają prace przygotowawcze

187	106	Budowa części liniowej relacji i węzła (Leżajsk) - PO Kopki - PO Kamionka - WD Kamionka	Trwają prace przygotowawcze
189	129	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Jarosław/Przemyśl 1 - WS Przemyśl - POSZ Fredropol - PO Fredropol - PO Prałkowce	Trwają prace przygotowawcze
190	133	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - PO Fredropol - WD Fredropol	Trwają prace przygotowawcze
191	134	Budowa części liniowej relacji i węzła (Przemyśl) - POSZ Niziny - POSZ Bolestraszyce - WD Bolestraszyce, POSZ Bolestraszyce - WS Przemyśl	Trwają prace przygotowawcze
192	198	Budowa części liniowej relacji i węzła (Rzeszów) - PO Głogów Młp - WD Tajęcina	Trwają prace przygotowawcze
194	157	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Przyszów - PO Przyszów - WD Przyszów	Trwają prace przygotowawcze
195	158	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - PO Przyszów - WD Bojanów	Trwają prace przygotowawcze
196	160	Budowa części liniowej relacji i węzła (Stalowa Wola) - POSZ Jastkowice - WD Jastkowice	Trwają prace przygotowawcze

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Spółeczeństwa Informacyjnego


Sławomir Cynkar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Ortyl