


Informacja o stanie zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Podkarpackie na drogach wojewódzkich

stan na maj 2018r.



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowuje i realizuje zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej w ramach czterech programów, wykorzystujących środki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2010:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
3. INTERREG Polska – Słowacja
4. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

Łącznie to 36 zadań o wartości niemal 1,2 mld zł obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę przeszło 250 km dróg wojewódzkich, w tym:

- 15 obwodnic miast
- 57 km dróg po nowym śladzie
- 7 projektów skomunikowanych z A4
- 7 projektów skomunikowanych z S19

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO

Długość odcinka (km)	Wartość projektu	Wykonawca robót budowlanych	Termin	Wartość umowy	Uzyskanie decyzji budowlanej	Status
Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk						
3,1	16 921 323	Skanska S.A.		14 673 900	2015.07.27	Zakończonoe
Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)						
2,1	24 558 947	MPDiM Rzeszów WOLMOST Rzeszów	31.10. 2018	21 481 938,51	26.01.2018	W trakcie robót budowlanych i prac archeologicznych
Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec- Leżajsk						
6,35	52 593 217	MPDiM Rzeszów PBDiM Mińsk Mazowiecki	31.10. 2018	46 788 452,57	Wn. 28.08.2017 ZRiD II kw 2018	W trakcie prac projektowych Postępowanie ws ZRiD
Budową obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec						
4,5	21 834 219	STRABAG Sp. z o.o.	31.10. 2018	15 635 775,57	17.11.2017 Cieszanów 21.11.2017 Oleszyce	W trakcie robót budowlanych

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów						
4,05	23 126 99	STRABAG Sp. z o.o.	31.10.2018	21 815 710,39	roboty na podstawie zgłoszenia	W trakcie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc						
5,0	17 680 561	PBI Infrastruktura z Krasnika PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec.	31.10.2018	14 942 860,03	Etap I - 30.10.2017 Etap II - 02.01.2018 Etap III i IV 01.02.2018 Etap V - 20.12.2017	W trakcie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze						
4,1	9 586 678	PBDiM Mińsk Mazowiecki	30.04.2018	8 886 018,36	roboty na podstawie zgłoszenia ZRID na skrzyżowaniu z DK19 w czerwcu 2018	W trakcie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski						
18,8	36 309 981	MPDiM Rzeszów WOLMOST Rzeszów	31.07.2018	34 299 898,83	roboty na podstawie zgłoszenia	W trakcie robót budowlanych
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R						
1,24	8 278 213	MPDiM Rzeszów	31.07.2018	6 837 875,68	2018 II kw	W trakcie prac projektowych
Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna						
12,64	39 079 012	PRD Mielec REMOST Dębica	31.10.2018	23 158 116,13	04.08.2017	W trakcie robót budowlanych
		„Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030				
		REMOST Dębica	31.10.2018	13 342 444,02	zgłoszenie	W trakcie prac projektowych
Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk –Grabownica Starzeńska						
3,93	37 908 120	Eurovia	08.10.2018	29 976 437,28	2018 III kw	W trakcie prac projektowych

Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa						
3,4	34 253 137	STRABAG Sp. z o.o.	30.08.2019	30 858 400,49	02.05.2018 obw. o wszczęciu postępów.	W trakcie prac projektowych Postępowanie ws ZRID
Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa- Sędziszów Młp.						
1,1	8 550 496	PRD Mielec REMOST Dębica	31.07.2018	6 541 375	Wniosek 27.12.2017 r. ZRID 2018 II kw	W trakcie prac projektowych Postępowanie ws ZRID
Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28						
1,3	24 512 499	MPDiM Rzeszów	31.08.2018	21 384 800,65	Wniosek II kw.	W trakcie prac projektowych
Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło–Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73						
1,39	24 100 000	BUDIMEX	31.08.2018	19 727 179,88	Wniosek II kw.	W trakcie prac projektowych Etap uzyskiwania decyzji środowiskowej
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka						
8,6	80 832 748	Etap I - odcinek Rzędzianowice - Mielec				
		BUDIMEX	30.10.2019	38 210 939,09	Wniosek II kw. 2018 r., ZRID III kw. 2018 r.	W trakcie prac projektowych Etap uzyskiwania decyzji środowiskowej
		Etap II - odcinek Piątkowiec - Rzędzianowice				
					I kw 2019	W trakcie prac projektowych Etap wyboru wariantu trasy
Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984						
3,09	13 376 759	MPDiM Rzeszów	30.11.2018	10 325 122,79	Wniosek II kw. 2018 ZRID III kw. 2018 r.	W trakcie prac projektowych Etap uzyskiwania decyzji środowiskowej
Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988						
5,9	109 534 224	Mostostal Warszawa Mostostal Kielce	31.10.2019	98 077 960,70	29.03.2018	W trakcie robót budowlanych
Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga						
12,5	42 000 000				-	W trakcie prac projektowych w systemie tradycyjnym

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga–Pruchnik							
14,53	20 000 000					W trakcie przetargu Termin otwarcia ofert: 30.05.2018r.	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski–Łańcut–Kańczuga–Żurawica na odcinku Czarna–Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie							
5,34	33 500 000	Ul. Kraszewskiego					
		STRABAG Sp.z o.o.		4 371 431,03	roboty na zgłoszenie	Zakończone	
		Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica					
		MPDIM Sp. z o.o.		2 565 679,42	roboty na zgłoszenie	Zakończone	
		Most na rzece Wisłok					
		AZI-BUD Sp. z o.o. Banimex Sp. z o.o.	30.11. 2018	24 452 366,43	28.07.2018	W trakcie robót budowlanych	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski–Łańcut–Kańczuga–Żurawica na odcinku Czarna–Łańcut wraz z mostem przez Mikośkę					W przygotowaniu		
Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk							
17,0	50 000 000			2 085 032		W trakcie przetargu Termin otwarcia ofert: 04.06.2018r.	
Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów							
28,3	42 000 000					W przygotowaniu Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej gotowa do podpisania	
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełzec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce							
16,0	25 000 000					W trakcie przetargu Termin otwarcia ofert: 04.06.2018r.	
Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865							
2,2	15 000 000					W trakcie prac projektowychsystem tradycyjny PB+ZRID	
Budowa DW nr 858 Zarzecze– granica województwa na odcinku Dąbrowica–Sieraków + most na rzece Tanew							
3,9	25 000 000	ETAP I - Most w Ulanowie					
		Mostostal Kielce S.A.	21.11. 2018	15 799 855,91	21.11.2017	W trakcie robót budowlanych	
		ETAP II - Mosta na rzece Borowina i odc. Dabrowica - Sieraków					
						W trakcie prac projektowych system tradycyjny PB+ZRID	

Podsumowanie:

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
Zakończone	1	3,1	17,11
W trakcie robót budowlanych	10	66,3	323,43
W trakcie prac projektowych	11	45,1	336,81
W trakcie przetargu	3	47,5	107,00
W przygotowaniu	1	28,3	42,00
ŁĄCZNIE	26	190,3	826,35

W załączniku tabela ilustrująca przewidywane wykonanie finansowe na 31.10.2018, pozwalające na osiągnięcie „rezerwy wykonania”.

Wg aktualnych wyliczeń osiągnięcie rezerwy nie jest zagrożone.

Pozostałe programy:

PO PW:

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
W trakcie robót budowlanych	4	17,19	218,49

PL-SK:

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
W trakcie robót budowlanych	1	6,84	15,3
Przygotowane do realizacji	1	2,1	16,0
ŁĄCZNIE	2	8,94	31,3

PL-BY-UA:

Stan Realizacji	Liczba Zadań	Długość [km]	Wartość [mln PLN]
Przygotowane do realizacji	2	13,25	30,5
W trakcie prac projektowych	2	18,79	39,0
ŁĄCZNIE	4	32,04	69,5

WICEWARSZĄTEK WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

mgr inż. Piotr Miąso

