

UCHWAŁA Nr 466 / 9749 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

*Załącznik do Uchwały 466 /9749 /18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2018r.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 228.980.000,- zł, co stanowi 16,01% planowanych dochodów na 2018r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 297.032.831,- zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W latach 2018 – 2042 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić będzie:

- w roku 2018 – 50.688.456,-zł, co stanowi 3,53% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,77%,
- w roku 2019 – 61.128.317,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 2.804.827,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,78% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,31%,
- w roku 2020 – 50.058.995,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.572.117,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,49% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,96%,
- w roku 2021 – 72.248.024,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.745.473,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,36% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,39%,
- w roku 2022 – 68.522.784,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 15.687.766,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,20% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,03%,
- w roku 2023 – 77.776.154,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie

- 19.231.525,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,29% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,98%,
- w roku 2024 – 82.963.519,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 22.991.126,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,79% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,60%,
 - w roku 2025 – 72.248.975,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 21.942.033,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,07% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,33%,
 - w roku 2026 – 55.214.547,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 20.692.974,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,44% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,95%,
 - w roku 2027 – 46.329.410,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 9.601.575,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,69% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,35%,
 - w roku 2028 – 41.642.959,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 4.908.692,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,59% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,23%,
 - w roku 2029 – 34.695.169,- zł, co stanowi 5,19% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,16%.
 - w roku 2030 – 33.123.442,- zł, co stanowi 4,86% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,99%.

- w roku 2031 – 26.890.062,- zł, co stanowi 3,88% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,68%.
- w roku 2032 – 22.423.905,- zł, co stanowi 3,17% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,06%.
- w roku 2033 – 20.668.390,- zł, co stanowi 2,87% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,38%.
- w roku 2034 – 18.420.969,- zł, co stanowi 2,51% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,61%.
- w roku 2035 – 14.117.196,- zł, co stanowi 1,89% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,80%.
- w roku 2036 – 11.533.855,- zł, co stanowi 1,52% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,98%.
- w roku 2037 – 11.296.355,- zł, co stanowi 1,46% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,14%.
- w roku 2038 – 11.058.855,- zł, co stanowi 1,40% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,29%.
- w roku 2039 – 10.821.355,- zł, co stanowi 1,35% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,43%.
- w roku 2040 – 10.583.855,- zł, co stanowi 1,29% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,56%.
- w roku 2041 – 9.846.355,- zł, co stanowi 1,18% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,68%.
- w roku 2042 – 9.608.855,- zł, co stanowi 1,13% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,81%.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych nastąpi w 2035 roku.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wygasną w 2042 roku.

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	1 430 299 591	613 081 192
a	dochody bieżące	810 940 424	418 656 518
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	608 783 667	192 324 725
c	ze sprzedaży majątku	10 575 500	2 099 949
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	662 880 723	269 963 161
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6 128 456	0
b	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	294 294 932	110 045 571
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	767 418 868	343 118 031
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	69 035 644	115 967 845
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	35 475 644	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 260 000	1 017 904
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	837 714 512	460 103 780
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	44 560 000	3 630 454
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	33 560 000	500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 000 000	3 130 454
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	387 904
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7- 8)	793 154 512	456 085 422
10	Wydatki majątkowe, w tym:	857 730 420	133 692 801
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	765 502 821	126 332 937
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	64 575 908	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	322 392 621
13	Kwota długu	260 495 908	228 980 000

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2018-2042, za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Spis treści

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	7
1.a.1 – „ <i>Żywe laboratorium polityki publicznej</i> ”	7
1.a.2 – „ <i>Partnerstwo dla wspólnego rozwoju</i> ”	7
1.a.3 – „ <i>Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)</i> ”	8
1.a.4 – „ <i>W sercu Karpat - granica, która łączy</i> ”	9
1.a.5 – „ <i>Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim</i> ”	9
1.a.6 – „ <i>Szlak Kultury Wołoskiej</i> ”	10
1.a.7 – „ <i>Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa</i> ”	10
1.a.8 – „ <i>CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas</i> ”	11
1.a.9 – „ <i>CE 985 "SENTINEL" – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy środkowej</i> ”	12
1.a.10 – „ <i>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasto</i> ”	13
1.a.11 – „ <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa</i> ” ..	13
1.a.12 – „ <i>Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat</i> ”	14
1.a.13 – „ <i>Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie</i> ”	14
1.a.14 – „ <i>Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> ”	15
1.a.15 – „ <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i> ”	17
1.a.16 – „ <i>Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i> ”	18
1.a.17 – „ <i>Liderzy kooperacji</i> ”	19
1.a.18 – „ <i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</i> ”	20
1.a.19 – „ <i>Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji</i> ”	21
1.a.20 – „ <i>Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji</i> ”	23
1.a.21 – „ <i>Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i> ”	23
1.a.22 – „ <i>Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej</i> ”	25

1.a.23 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”	26
1.a.24 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”	27
1.a.25 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”	27
1.a.26 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”	29
1.a.27 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”	30
1.a.28 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	30
1.a.29 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”	31
1.a.30 – "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”	32
1.a.31 – "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”	32
1.a.32 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”	33
1.a.33 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”	34
1.a.34 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”	35
1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”	36
1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”	37
1.a.37 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”	37
1.a.38 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	38
1.a.39 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”	39
1.a.40 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”	40
1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”	40
1.a.42 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	41

1.a.43 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”	41
1.a.44 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	42
1.a.45 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”	42
1.a.46 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” ..	43
1.a.47 – „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”	44
1.a.48 – „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	44
1.a.49 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”	45
1.a.50 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”	45
1.a.51 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	46
1.a.52 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”	48
1.a.53 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”	49
1.a.54 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”	49
1.a.55 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”	50
1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”	51
1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	53
1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	55
1.a.59 – „Zawodowcy na start”	57
1.a.60 – „50+angielski”	59
1.a.61 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”	59
1.a.62 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	60
1.a.63 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”	61
1.a.64 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”	62
1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018”	63
1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”	64
1.a.67 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”	64
1.a.68 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”	65

1.a.69 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”	69
1.a.70 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	71
1.a.71 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego”	71
1.a.72 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego”	72
1.a.73 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: zakup taboru”	73
1.a.74 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego .	73
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:.....	74
1.c.1 – „Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo- pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarczych i owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II””	74
1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	75
1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	76
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”	76
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”	77
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	78
1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”	78
1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ”	79
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	79
1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	80
1.c.11 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska”	80
1.c.12 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”	81
1.c.13 – „Zimowe utrzymanie dróg”	81
1.c.14 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”	82
1.c.15 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	83
1.c.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	83

1.c.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	84
1.c.18 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.....	85
1.c.19 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”	85
1.c.20 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu”	88
1.c.21 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”	88
1.c.22 – „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	89
1.c.23 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.”	89
1.c.24 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”	90
1.c.25 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.	91
1.c.26 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	93
1.c.27 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.....	93
1.c.28 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.	94
1.c.29 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	95
1.c.30 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”.....	96
1.c.31 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".....	98
1.c.32 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”.....	99
1.c.33 – „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh”	99
1.c.34 – „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.	100
1.c.35 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”.	101
1.c.36 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”	101
1.c.37 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	102
1.c.38 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	103

1.c.39 – „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”	103
1.c.40 – „Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce”	104
1.c.41 – „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”	106
1.c.42 – „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”	106
1.c.43 – „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”	107
1.c.44 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo -konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VIII”	108
1.c.45 – „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”	109
1.c.46 – „Pomoc finansowa dla Gminy – Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”	109
1.c.47 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „ Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”	110

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.a.1 – „*Żywe laboratorium polityki publicznej*”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
-
- Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		177 103,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	177 103,00 zł	51 479,63 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	150 537,00 zł	43 757,65 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	26 566,00 zł	7 721,98 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r.

Podczas wizyty studyjnej w Turynie uczestniczono w międzyregionalnej konferencji promującej projekt. Podczas konferencji przedstawiono „Plan działania” dla województwa podkarpackiego, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”.

Plan działania został także przedstawiony regionalnym interesariuszom podczas Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, który odbył się w Rzeszowie w dniu 29.03.2018 r.

Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania”, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.2 – „*Partnerstwo dla wspólnego rozwoju*”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 354 064,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		160 503,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	160 503,00 zł	36 046,16 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	136 428,00 zł	30 639,05 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	8 025,00 zł	1 802,62 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 050,00 zł	3 604,49 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018 r. dwóch pracowników Oddziału Współpracy Terytorialnej Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, w wymiarze czasu pracy 0,7 oraz 0,3 etatu, tj. łącznie 1 etat, realizowało zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Udzielano konsultacji. Zorganizowano w Rymanowie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z woj. podkarpackiego w związku z naborami wniosków w ramach 2. osi priorytetowej: zrównoważony transport transgraniczny – transport multimodalny oraz 3. osi priorytetowej: rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Zapewniono promocję Programu na 3 wydarzeniach o charakterze regionalnym organizowanych przez UMWP: 5-6 maja na Festiwalu rowerowym Bike Town w Przemyślu; 3 czerwca w Rymanowie podczas pikniku „Podkarpackie stolicą dzieci” oraz 16-17 czerwca podczas kolejnej odsłony Militariady w Nowej Dębie. Realizowano zadania związane z nawiązywaniem partnerstw. Potencjalni wnioskodawcy otrzymywali informacje o ofertach współpracy oraz możliwościach pozyskania partnerów, na bieżąco odbywały się konsultacje dla wnioskodawców z zakresu poprawności wypełnienia i złożenia wniosków aplikacyjnych w bieżących naborach. Zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK. Pracownicy RPK przesyłali, poprzez bazę e-mailową, bieżące informacje o Programie. We współpracy z beneficjentami przygotowano do opublikowania informacje o zrealizowanych projektach, w których uczestniczą partnerzy z woj. podkarpackiego. Zrefundowano koszty delegacji oraz 70% i 30% wynagrodzenia, odpowiednio do zaangażowania każdego z zaangażowanych do realizacji projektu pracowników.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przewidywane.

1.a.3 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 291 500,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	464 912,00 zł	136 121,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	449 912,00 zł	136 121,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	382 426,00 zł	115 702,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	67 486,00 zł	20 419,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	12 750,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	2 250,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia 30 czerwca zrealizowano:

- wykonanie 1000 zestawów gadżetów promocyjnych projektu,
- wykonanie wirtualnego szlaku pielgrzymkowego z wykorzystaniem technologii 3D – w pełni działająca strona internetowa offline z działającym interfejsem i przykładową jedną panoramą,
- organizację warsztatów dla branży turystycznej, 23-25.04.2018 r., Rudna Mała k/Rzeszowa,

- udział w spotkaniu partnerów projektu, 7-8.06.2018 r., Presov – Słowacja,
- organizację wydarzenia pn. Biesiada Maryjna – 9.06.2018 r., Krosno (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie dotyczy – zadania realizowane zgodnie z harmonogramem

1.a.4 – „W sercu Karpat - granica, która łączy”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 255 906,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	15 951,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	15 951,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 559,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	1 595,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	797,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Fundusze przewidziane na rok 2018 dotyczyły kosztów personelu oraz kosztów materiałów biurowych i działań administracyjnych. Koszty te wliczane były automatycznie i stanowiły procent od kwoty wydanej na zaplanowane w projekcie działania (zgodnie z przedstawionymi rachunkami i fakturami). Jako że wszystkie finansowe działania projektu zrealizowano w roku 2017, to środki zabezpieczone na 2018 rok nie zostały wykorzystane. Brak informacji nt. zaangażowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu ze względu na to, iż projekt nie został ostatecznie rozliczony.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie dotyczy. Zadanie zostało zrealizowane.

1.a.5 – „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 253 234,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	114 988,00 zł	89 956,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	114 988,00 zł	89 956,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	97 739,00 zł	76 462,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	11 499,00 zł	8 996,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 750,00 zł	4 498,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiegła zgodnie z planem. Do dnia 30 czerwca zrealizowano:

- opracowanie i przygotowanie do druku trzyjęzycznej publikacji promującej obiekty UNESCO na pograniczu polsko-słowackim,
- oznakowanie dojazdu do obiektów UNESCO 24 tabliczkami z napisem UNESCO oraz 4 licami znaków E-22a,
- druk publikacji promującej obiekty UNESCO na pograniczu polsko-słowackim,
- organizacja terenowych warsztatów szkoleniowych dla lokalnych liderów turystyki.

Brak informacji nt. zaangażowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu ze względu na to, iż projekt nie został ostatecznie rozliczony.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie dotyczy. Zadanie zostało zrealizowane.

1.a.6 – „Szlak Kultury Wołoskiej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 566 057,00 zł**

Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		290 796,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	290 796,00 zł	66 100,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	247 176,00 zł	56 185,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	43 620,00 zł	9 915,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia 30 czerwca zrealizowano:

- warsztaty z rękodziela artystycznego dla mieszkańców pogranicza,
- wydarzenie promujące Szlak „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”,
- warsztaty zielarskie w ramach warsztatów edukacyjnych z zakresu kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.7 – „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 14 682 752,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		6 366 863,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 366 863,00 zł	5 299 930,62 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 029 333,00 zł	4 312 336,11 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 337 530,00 zł	987 594,51 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zakończono roboty budowlane na projekcie. Należy uznać, że Kontrakt został zrealizowany w sposób prawidłowy, umożliwiając osiągnięcie zamierzonego celu w pożądanym terminie. W dniu 30.05.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Przebieg realizacji Kontraktu należy uznać za zadowalający. Prace przebiegały z nieznacznym opóźnieniem na etapie realizacji robót budowlanych. Roboty prowadzono w oparciu o braki sprzeciwu do zgłoszonych robót pozyskane dla poszczególnych odcinków drogi. Wszystkie roboty oraz prace projektowe prowadzone były w oparciu o Warunki Kontraktowe i Dokumentację Projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Nad kontrolą jakości wykonanych robót czuwali powołani przez Inżyniera Kontraktu poszczególni Inspektorzy Nadzoru.

Projektant przez cały okres trwania budowy prowadził nadzór autorski i na bieżąco wyjaśniał wszystkie nieścisłości jakie pojawiły się w trakcie realizacji robót budowlanych.

Osiągnięto wskaźnik: długość wybudowanych dróg - 6,85 km.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.8 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		250 700,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 700,00 zł	55 934,89 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	213 095,00 zł	47 544,69 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	37 605,00 zł	8 390,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W pierwszym półroczu 2018 r. poniesione wydatki obejmowały refundację wynagrodzeń dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu (37.723,03 zł), zagraniczne podróże służbowe (12.105,83 zł) oraz pokrycie kosztów udziału interesariuszy w wizytach studyjnych (6.106,03 zł). W pierwszym półroczu 2018 r. odbyły się dwie wizyty studyjne. Pierwsza, do Montalegre (Portugalia) i Ourense (Hiszpania), odbyła się w dniach 29.01-2.02.2018 r. Spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, miało na celu zapoznanie się z kilkoma lokalnymi projektami dotyczącymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim. Zapoznanie się ze sposobem działania kilku oddziałów Ecomuseu de Barroso, Parque nacional da Peneda-Gerês, Lab of Agro industrial Development Centre of Inorde, Moncho Borrajo Museum, Ribeira Sacra (Parador de Santo Estevo, San Pedro de Rocas), fabryka-muzeum czekolady, A Fábrica de la Luz. Oprócz wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach i miejscach, partnerzy projektu odbyli spotkanie robocze w ramach grupy kierującej, mające na celu omówienie realizacji budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie kolejnych wizyt i działań. Druga, do Savoie Mont-Blanc (Francja), odbyła się w dniach 21-24.05.2018 r. Partnerzy i interesariusze zwiedzili muzea, instytucje, obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Podczas spotkań z przedstawicielami ww. instytucji, organizacji, uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się ze specyfiką działania w kontekście ochrony, promocji i edukacji nt. dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Podczas spotkania grupy kierującej, partnerzy omówili dotychczasowe wykonanie budżetu, zaawansowanie procesu katalogowania dobrych praktyk, przykłady dobrych praktyk oraz tworzenie planów działania,

terminy kolejnych wizyt studyjnych i międzynarodowych szkoleń. W styczniu br. pokryto również koszt podróży służbowej zagranicznej, która odbyła się w roku 2017. Było to spotkanie grupy roboczej projektu CRinMA, odbyło się w Stara Lubovna (Słowacja) w dniach 6-8.12.2017 r. Spotkanie trzech partnerów projektu – Województwa Małopolskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja – miało na celu przygotowanie partnerów do stworzenia Planu działania (Action Plan), omówienie dobrych praktyk zebranych do tej pory, zaplanowanie wizyty studyjnej oraz międzynarodowych warsztatów w Preszowie w 2018 r., spotkanie z interesariuszem projektu – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.9 – „CE 985 ”SENTINEL” – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy środkowej”.

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 420 004,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	132 062,00 zł	33 447,66 zł
- wydatki bieżące, z tego:	132 062,00 zł	33 447,66 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	112 253,00 zł	28 430,51 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	19 809,00 zł	5 017,15 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Prace w Projekcie CE985 „SENTINEL” Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej postępują zgodnie z harmonogramem zawartym we Wniosku aplikacyjnym (Application Form). W I półroczu 2018 roku zostały ukończone prace nad dwoma raportami: „Raport krajowy dotyczący usług wsparcia i inicjatyw sieciowania przedsiębiorstw społecznych” oraz „Regionalna analiza potrzeb przedsiębiorstw społecznych odnośnie wsparcia i sieciowania”. Oba raporty służyły przygotowaniu przez zagranicznych partnerów tzw. „Połączonych raportów” zawierających informacje uzyskane od każdego partnera projektu. Ponadto zostały przygotowane dwa dokumenty - „Sprawy krajowe uzupełniające podręcznik do zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi” oraz „Sprawy krajowe uzupełniające podręcznik usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych”. Oba te dokumenty będą pomocne przy tworzeniu ww. podręczników. Podręczniki są jednym z głównych celów projektu.

Została przygotowana wstępna koncepcja Akcji Pilotażowej, która będzie przeprowadzona w pierwszym kwartale 2019 roku.

Zespół projektowy uczestniczył w dniu 24 kwietnia 2018r. w pierwszej telekonferencji partnerów projektu. Celem było omówienie postępu prac i przygotowanie do spotkania w Brnie.

Zespół projektowy uczestniczył w dniach 16-17 maja 2018r. w drugim spotkaniu partnerów projektu w Brnie w Czechach. Spotkanie to miało na celu przedstawienie postępu prac oraz omówienie przyszłych zadań w projekcie. Zespół brał czynny udział w spotkaniu poprzez prezentacje i wystąpienia.

Zespół projektowy pozostaje w ciągłym kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym z liderem projektu oraz partnerami.

Wszystkie prace w projekcie są wykonywane we współpracy z partnerem projektu – Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.10 – „*Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło*”.

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 18 897 283,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		5 742 195,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 742 195,00 zł	2 555 828,15 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 508 614,00 zł	554 979,08 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 006 719,00 zł	2 000 849,07 zł
<i>Inne</i>	2 226 862,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 03.08.2018r. Trwa wypłata odszkodowań za grunty. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane to przełom sierpnia/września.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.11 – „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa*”.

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		6 572 772,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 572 772,00 zł	22 601,30zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 755 798,00 zł	20 083,62 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	816 974,00 zł	2 517,68 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W dniu 30.06.2017 r. przesłano do Joint Technical Secretariat - Centrum Projektów Europejskich (JTS) pełny wniosek aplikacyjny, który jest weryfikowany. Po zweryfikowaniu wniosku zostanie podpisana umowa grantowa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.12 – „Świat karpaccich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	71 883,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	71 883,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	64 694,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 189,00	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Z powodu przedłużania się procesu desygnacji nie podjęte zostały jakiegokolwiek działania zapisane w projekcie. W chwili obecnej proces desygnacji został zakończony, jednak fundusze jeszcze nie spłynęły na konto partnera wiodącego projektu (jest nim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”). Zgodnie z regulaminem działania projektowe można podjąć pierwszego dnia po miesiącu, w którym fundusze te zostaną przelane. Przewiduje się, że działania podjęte zostaną w sierpniu albo we wrześniu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Mimo opóźnienia nie przewiduje się trudności w realizacji zadań przewidzianych na rok 2018.

1.a.13 – „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	1 041 266,00 zł	132 474,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 027 266,00 zł	132 474,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 027 266,00 zł	132 474,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	14 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:
 - wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi
 - czynsz najmu i opłaty telekomunikacyjne
 - zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych

2. realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PBU 2014-2020, w tym na:
- współorganizację Forum Europa- Ukraina
 - współorganizację uroczystości podpisania umów grantowych
 - współorganizację wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy
 - organizację InfoDays w Polsce Wschodniej
 - zakup usług doradczych dla WST
 - udział w spotkaniach roboczych/ konferencjach/ szkoleniach na zalecenie WST
 - delegacje krajowe i zagraniczne

Efektom działalności Biura OT w I półroczu 2018 roku było m.in.:

- zorganizowanie/ współorganizowanie 4 szkoleń dla beneficjentów, 5 edycji InfoDays, uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy,
 - uruchomienie postępowań dot. Zamówień publicznych na kompleksową organizację 2 turnusów Letniej Akademii Młodzieży oraz Forum Poszukiwania Partnerów, projektowania szablonów graficznych dla beneficjentów, produkcję i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,
 - wzięcie udziału w 6 wydarzeniach Programu: konferencjach, szkoleniach, naradach roboczych Wspólnego Sekretariatu Technicznego i oddziałów Programu oraz w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego,
 - udzielenie 56 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu,
 - przetłumaczenie ponad 115 stron dokumentów i informacji.
- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wszystkie zadania merytoryczne zlecane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PBU 2014-2020 realizowane są na bieżąco, zgodnie z aktualnym harmonogramem.

W II półroczu 2018 r. zostaną poniesione wydatki związane z zadaniami zrealizowanymi w I półroczu 2018 r. tj. kompleksową organizacją szkoleń z PZP dla beneficjentów, kompleksową organizacją szkoleń z implementacji i raportowania dla beneficjentów, produkcją i zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz projektowaniem szablonów graficznych dla beneficjentów. Zostaną także zrealizowane zadania, na które postępowania zostały uruchomione w I półroczu 2018 r. tj. kompleksowa organizacja Forum Poszukiwania Partnerów oraz kompleksowa organizacja 2 turnusów Letniej Akademii Młodzieży.

W II półroczu 2018 r. planowane jest także uruchomienie postępowań m.in. na kompleksową organizację obchodów European Cooperation Day 2018 w Polsce oraz 13 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów II naboru wniosków w ramach PBU 2014-2020, usługę fotografowania i filmowania projektów, usługi transportowe oraz zakup drukarki na potrzeby Biura OT.

1.a.14 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 12 931 735,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		4 876 371,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 856 371,00 zł	1 975 789,09 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	763 423,00 zł	310 594,19 zł
<i>Budżet Państwa</i>	4 092 948,00 zł	1 665 194,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 144,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 856,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej PO WER na 2018 rok kształtuje się na poziomie 40,52%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2018 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: „Ewaluacja”, „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie eksperckie i prawne”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz „Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”.

W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. „PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół zawodowych w ramach PO WER w województwie podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu” oraz wynagrodzeniem Eksperta świadczącego doradztwo merytoryczne związane z realizacją przedmiotowego badania, realizacją działań informacyjno-promocyjnych (m.in. ogłoszenia w prasie, organizacja spotkania informacyjnego, utrzymanie strony internetowej); realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłata czynszu i mediów, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze); realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji służbowych w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją PO WER 2014-2020; a także z zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej PO WER.

1.a.15 – „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 313 705,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	66 721,00 zł	19 485,86 zł
- wydatki bieżące, z tego:	66 721,00 zł	19 485,86 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	56 233,00 zł	16 422,66 zł
<i>Budżet Państwa</i>	10 488,00 zł	3 063,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowany jest w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim (ROPS Kielce) i Województwem Podkarpackim (ROPS Rzeszów) oraz trzema organizacjami pozarządowymi, działającymi odpowiednio na terenie powyższych województw. Na terenie województwa podkarpackiego jest to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Dębicy. Stowarzyszenie będzie wdrażało opracowany standard na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera, Gmina Żyraków złożyła wniosek o uczestnictwo w przedmiotowym zadaniu. Posiada ona lokal, który może być zaadoptowany na mieszkania wspomagane, mieszczące się w Straszęcinie 123. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Dębicy będzie prowadziło mieszkanie wspomagane i wdrażało opracowany standard na terenie Gminy Żyraków.

W ramach realizacji projektu odbyła się wizytacja mieszkania, które gmina przeznaczyła na mieszkanie wspomagane. Został powołany zespół ds. opracowania modelowego standardu, w skład, którego wchodzi specjalista ds. merytorycznych projektu ROPS Rzeszów oraz powołano Zespół Monitorujący. Od miesiąca maja odbywają się cotygodniowe spotkania u Lidera projektu ROPS Lublin:

1. W dniu 28.05.2018 r.– spotkanie organizacyjne.
2. W dniu 5.06.2018 r.– podstawy prawne funkcjonowania mieszkań chronionych w Polsce, wytyczne unijne; prezentacja mieszkań na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
3. W dniu 12.06.2018 r.– prezentacja mieszkań chronionych/wspomaganych na terenie Polski oraz przykłady zagraniczne; definicja osoby chorującej psychicznie w modelowym rozwiązaniu mieszkania wspomaganego oraz profil użytkownika mieszkania wspomaganego w projekcie.
4. W dniu 19.06.2018 r.– opracowanie kompleksowego profilu, kryteria przyjęcia do mieszkania wspomaganego, rekrutacja.
5. W dniu 26.06.2018 r. – kryteria funkcjonalne – przedstawienie skal opisujących funkcjonowanie osoby chorującej psychicznie w różnych sferach życia; dostosowanie odpowiedniego zakresu i rodzajów wsparcia do różnych poziomów funkcjonowania.
6. W dniu 3.07.2018 r.– zasady uniwersalnego projektowania jako wyznacznik standardu lokalu w mieszkaniu wspomaganym.

Na każdym etapie projektu prowadzona jest współpraca z Liderem i innymi partnerami projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W trakcie opracowywania standardu istnieje możliwość wycofania się Beneficjenta. Mogą pojawić się czasowe przesunięcia zadań w ramach I kamienia milowego.

1.a.16 – „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 4 267 434,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 841 910,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 841 910,00 zł	469 471,33 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 525 337,00 zł	456 575,88 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	30 568,00 zł	12 895,45 zł
<i>Budżet Państwa</i>	286 005,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W ramach projektu jako koszty bezpośrednie realizowane są 2 zadania oraz koszty pośrednie:

Zadanie 1. Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach zadania ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia specjalistów ds. diagnozy potrzeb szkoleniowych w wymiarze 2/5 etatu – województwo podkarpackie i 1/3 etatu – województwo świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie do miesiąca marca. Przeprowadzona została ponowna diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników projektu we wszystkich województwach. W związku z tym wysłane zostały pisma i e-maile do potencjalnych grup docelowych projektu wraz z zagadnieniami tematycznymi proponowanych szkoleń z możliwością zgłaszania własnych uwag, sugestii, propozycji szkoleń przez adresatów do programów merytorycznych. W ramach zadania przeprowadzono postępowania na usługi społeczne dot. : „Organizacji spotkań superrewizyjnych obejmujących zapewnienie trenerów”, „Organizacja spotkań superwizyjnych, obejmująca zapewnienie sal i wyżywienia”, „Organizacja szkoleń ponadregionalnych obejmujących zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów”, „Organizacja szkoleń ponadregionalnych obejmujących zapewnienie trenerów”, „Usługi organizacji szkoleń, obejmujących zapewnienie sal i wyżywienia”, „Usługi organizacji szkoleń, obejmujących zapewnienie trenerów”. Podpisano umowy dot. ww. postępowań dla wszystkich Partnerów. W ramach zadania prowadzona była rekrutacja na szkolenia stacjonarne, ponadregionalne i superwizję.

Na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano: marzec – 2 superwizje, kwiecień – 2 superwizje, maj – 2 superwizje, 3 szkolenia ponadregionalne dot. kompetencji interpersonalnych, 1 szkolenie dla pracowników wojewody, 3 szkolenia powiatowe, czerwiec – 4 superwizje, 2 szkolenia ponadregionalne dot. kompetencji interpersonalnych, 2 szkolenia dla pracowników wojewody, 24 szkolenia powiatowe.

Na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano: w styczniu 2018 r. – 10 szkoleń jednodniowych, w lutym – 11 szkoleń jednodniowych, w marcu – 3 szkolenia jednodniowe, 1 – superwizja, kwiecień – 1 superwizja, maj – 1 superwizja, maj – 2 superwizje, czerwiec – 11 szkoleń powiatowych, 1 superwizja.

Na terenie województwa lubelskiego zrealizowano: kwiecień – 1 superwizja, maj – 3 superwizje, czerwiec – 23 szkolenia powiatowe, 2 superwizje.

Na terenie województwa podlaskiego zrealizowano: marzec – 1 superwizja, kwiecień – 1 superwizja, maj – 1 superwizja, czerwiec – 18 szkoleń powiatowych, 1 superwizja.

W ramach oszczędności w projekcie zaplanowano realizację cyklicznych spotkań superwizyjnych.

Zadanie 2. Organizacja szkoleń w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach zadania ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia dla specjalisty ds. e-learning. W danym okresie personel współpracował z Wykonawcą w zakresie ustaleń dotyczących opracowania modułów w zakresie merytorycznym i technicznym na platformie. Promocja e-learningu odbywała się na bieżąco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia, wysyłanie e-mail, rozmów telefonicznych. W bieżącym okresie rozpoczęto procedurę rejestracji zgłoszeń na platformę. W ramach oszczędności w projekcie zaplanowano wzbogacenie platformy o nowe możliwości.

Koszty pośrednie:

W ramach kosztów pośrednich ze środków europejskich zapłacone zostały wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu: Kierownika projektu – 1 etat, Asystenta Kierownika projektu- $\frac{3}{4}$ etatu (styczeń, Specjalisty ds. rozliczeń finansowych – 1 etat ($\frac{1}{2}$ koszty pośrednie, $\frac{1}{2}$ wkład własny – w miesiącu styczniu, $\frac{1}{2}$ koszty pośrednie, $\frac{1}{2}$ wkład jednostki – pozostałe miesiące), obsługa prawna w miesiącu marzec, kwiecień. W ramach kosztów pośrednich każdy z partnerów ponosił koszty wynagrodzenia $\frac{1}{2}$ etatu koordynatora regionalnego.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W wyniku realizacji projektu pojawiły się duże oszczędności wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych i realizacji szkoleń (ok. 1 200,00 zł.). W związku z powyższym w piśmie nr PF.0702.11.2018BR z dnia 30.05.2018r. zaproponowano zagospodarowanie oszczędności. Propozycje zostały pozytywnie zaakceptowane przez IP pismem DWF.V.74224.18.1.2018.EBu z dnia 14.06.2018r.

1.a.17 – „Liderzy kooperacji”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021**
- Łączne nakłady finansowe: 12 893 573,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	3 304 152,00 zł	2 050 260,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 304 152,00 zł	2 050 260,52 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 784 739,00 zł	1 727 959,56 zł
<i>Budżet Państwa</i>	519 413,00 zł	322 300,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Projekt **Liderzy kooperacji** realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.05.00-000208/17-00.

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018– 30.06.2018 r. w ramach Zadania 1 powołano Zespół ds. Modelu w składzie: specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania, konsultant naukowy, konsultant prawny, dwóch doradców. Zespół został powołany na mocy Zarządzenia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nr 13A/2018.

Na poziomie Makroregionalnym:

- Zorganizowano spotkanie Zespołów ds. Modelu z województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 26-27.04.2018r. w Lublinie. Ustalono szczegółowy harmonogram prac na najbliższe miesiące i wstępny termin kolejnego spotkania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i członkinie Zespołów ds. Modelu Lidera i Partnerów. W związku z początkowym etapem realizacji projektu nie wszystkie Zespoły były w pełnym składzie osobowym.
- Zorganizowano spotkanie powołujące Komitet Sterujący projektem, które odbyło się 27 kwietnia 2018r. w Lublinie. Podpisano Porozumienie i Regulamin regulujące zasady pracy Komitetu.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace koncepcyjne, analityczne i konsultacyjne na poziomie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Pracownicy merytoryczni ROPS w Rzeszowie pozostawali w bieżącym kontakcie z Partnerami projektu, celem wymiany doświadczeń w zakresie realizacji bieżących zadań.

Na poziomie regionalnym:

- Po analizie danych zastanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej przeprowadzono rekrutację Gmin i Powiatów z terenów wiejskich do udziału w projekcie. Zrekrutowano 8 Gmin i 6 Powiatów. Rekrutację prowadzono w oparciu o Regulamin, dostępny na stronie internetowej Lidera i miała ona charakter otwarty, z zachowaniem równości dostępu dla wszystkich gmin wiejskich z województwa. Podpisano Porozumienia o współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z 14 podmiotami.
- Pracownicy merytoryczni spotykali się z przedstawicielami instytucji na poziomie gminy i powiatu celem udzielania informacji dotyczących działań w projekcie.
- Przeprowadzono rekrutację wojewódzkich podmiotów sektorowych. Informacja o naborze została upubliczniona na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 6 instytucji na szczeblu wojewódzkim. Przedstawiciele ww. instytucji w lipcu wezmą udział w szkoleniu.

Koszty pośrednie – zgodnie z podpisaną umową realizacji projektu na wydatki związane z kosztami pośrednimi przysługuje ryczałt w wysokości 10% kosztów bezpośrednich projektu.

W ramach kosztów pośrednich zatrudniona została osoba na cały etat pełniąca funkcje: kierownik projektu na pół etatu oraz koordynator regionalny na drugie pół etatu, księgowy projektu w wymiarze 1 etat oraz specjalista ds. zamówień publicznych w wymiarze 2/5 etatu. W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. wypłacone zostały wynagrodzenia ww. osób oraz koszty administracyjne, sprzętanie, c.o., energia, woda i śmieci, monitoring, ścieki, telefon i Internet. Poniesione zostały również koszty usługi radcy prawnego, delegacji dla zespołu projektowego, odpisu na ZFSS.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Dwukrotnie prowadzono rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. e-edukacji. W drodze postępowania nie wyłoniono kandydatów spełniających warunki niezbędne do zatrudnienia.

Rekrutacja na ww. stanowisko będzie prowadzona powtórnie.

1.a.18 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 10 522 920,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 167 419,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 167 419,00 zł	803 655,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 842 306,00 zł	683 105,88 zł
<i>Budżet Państwa</i>	325 113,00 zł	120 549,41 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2018 roku osiągnęło pułap 37,08% kwoty planowanych nakładów finansowych w 2018 r.

W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 21 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych dla ok. 800 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 27 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 670 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 14 imprezach, konferencjach, targach i 98 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 11 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2018 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 150 porad bezpośrednich, blisko 8 086 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 605 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 19 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.19 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 099 906,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 874 154,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 874 154,00 zł	300 326,59 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 438 958,00 zł	252 503,72 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	4 792,00 zł	3 263,26 zł
<i>Budżet Państwa</i>	430 404,00 zł	44 559,61 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W styczniu i lutym br. zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie koordynatorów projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację postanowień Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. z Ministerstwem Rozwoju na realizację Zadania polegającego na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego w ramach Zespołu ds. rewitalizacji. Ponadto sfinansowano koszt związany z wynagrodzeniem biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę sprawozdania rocznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Do 30 czerwca br. wypłacono środki finansowe pochodzące z dotacji dla 10 gmin (I i II edycja Konkursu dotacji) w wysokości: 267 694,57 zł. W trakcie weryfikacji przez Zespół ds. rewitalizacji, programów rewitalizacji (I i II edycja) na 30.06.2018 r. było 4 Gminy oczekujące na zatwierdzenie sprawozdania z realizacji projektu i wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił III edycję Konkursu dotacji. Warunkiem udziału w konkursie dotacji jest uzyskanie przez gminy wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego na moment złożenia wniosku o przyznanie dotacji. W I półroczu br. zostało złożonych 11 wniosków o przyznanie dotacji, z czego Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotację 3 gminom. Trwa ocena pozostałych wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie formalnie przekazywane są na bieżąco do oceny merytorycznej i kierowane do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Do 3 sierpnia br. trwa nabór wniosków w Konkursie dotacji - III edycja.

Ponadto, wydłużono okres realizacji Projektu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji do 30 września br. Wydłużenie tego terminu skutkowało podpisaniem Aneksu nr 7 do ww. Umowy w dniu 18 czerwca 2018 r. Biorąc pod uwagę wydłużony okres realizacji, nie poniesiono wydatku w ramach działania nr 7 Działania promocyjne dot. pozostawienia jednego artykułu o efektach projektu na zakończenie realizacji projektu.

W 2018 r. niewykorzystana kwota na dotacje udzielane wybranym w konkursie wnioskodawcom wynikała z niskiej jakości przekazanych programów rewitalizacji do oceny przez Zespół ds. rewitalizacji, co skutkowało utratą dotacji przez 48 gmin. Łączna wartość utraconej dotacji przez gminy dotacji wynosi: 1 715 931,21 zł, tj. 59 % ogólnej kwoty przeznaczonej na dotacje dla gmin. Biorąc powyższe pod uwagę została ogłoszona III edycja Konkursu dotacji. Warunkiem udziału w ww. Konkursie dotacji jest uzyskanie wpisu programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego. Łącznie 19 gmin, które utraciło dotację w I i II edycji Konkursu dotacji uzyskało wpis programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego. W trakcie oceny przez Zespół ds. rewitalizacji pozostało 4 programy rewitalizacji.

W związku z niezakończoną realizacją Projektu do 30 czerwca 2018 r., zostaną poniesione jeszcze wydatki dot. dotacji dla Gmin, wynagrodzenie dla biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz wydatki dotyczące artykułu o efektach projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zagrożeniem jest niepełne wykorzystanie alokacji środków UE i BP w ramach projektu przeznaczonych na dotacje dla gmin na opracowanie albo aktualizację programu rewitalizacji. Jest to uwarunkowane niską wartością realizowanych projektów przez gminy, brakiem uzyskiwania wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego, co warunkuje wypłatę środków. Departament Rozwoju Regionalnego ogłosił trzecią edycję Konkursu dotacji, w którym mogą wziąć udział m.in. gminy, które nie uzyskały pozytywnej oceny opracowanego programu rewitalizacji po pierwszej korekcie w ramach poprzednich edycji Konkursu dotacji i tym samym utraciły możliwość refundacji poniesionych wydatków. Warunkiem jest, aby program rewitalizacji (kolejna korekta) został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego. Zwiększy to ilość wykorzystanych środków na ww. zadanie w projekcie.

1.a.20 – „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2018 - 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	37 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	37 300,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	31 705,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 595,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Pismem z dnia 18.07.2018r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego o rozstrzygnięciu konkursu dotacji na działania w ramach wspólnych prac analitycznych Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT), finansowanego ze środków POPT 2014-2020 oraz przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Ministerstwo zwróciło się również z prośbą o dostarczenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania umowy dotacyjnej. Dokumenty zostaną przesłane do MliR w pierwszych dniach sierpnia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.21 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 29 442 131,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		6 437 567,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 437 567,00 zł	1 905 706,72 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 802 343,00 zł	1 320 574,72 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	2 635 224,00 zł	585 132,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zakończono prace budowlane w dniu 06.07.2018 r.

Komisja odbioru obiektu została powołana przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na podstawie zawiadomienia Inżyniera Kontraktu nr IK-4161-DW/385/18 z dnia 12.04.2018 r.

Komisja dokonała odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie decyzji nr I-X.7820.1.4.2016 z dnia 18.07.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz umowy nr 159.ZP.2312.97.2016 z dnia 24.10.2016 r., wraz z aneksami nr 1 z dnia 22.12.2016 r., aneksem nr 2 z dnia 22.05.2017 r., aneksem nr 3 z dnia 23.06.2017 r., aneksem nr 4 z dnia 25.07.2017 r., aneksem nr 5 z dnia 06.11.2017 r., aneksem nr 6 z dnia 14.02.2018 r., aneksem nr 7 z dnia 30.05.2018 r. i aneksem nr 8 z dnia 22.06.2018 r.

Wartość robót według w/w umowy wraz z aneksami wynosi (brutto): 70 923 941,75 zł.

Odcinek miejski: 48 696 441,30 zł

Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zł

Wartość robót wykonanych (brutto) 70 923 941,73 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 73/100);

Odcinek miejski: 48 696 441,28 zł

Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zł

Ocena jakości wykonanych robót: dobra

Zrealizowano wskaźnik: Odcinek pozamiejski - długość wybudowanych dróg wojewódzkich 1,09 [km]

1) Roboty drogowe

- budowa odcinka drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych Rzeszowa oraz odcinka poza granicami miasta o łącznej długości ok. 3.46 km,

- rozbudowa odcinka drogi krajowej DK9 długości ok. 0.55 km,

- budowa węzła drogowego typu WC na połączeniu drogi wojewódzkiej oraz drogi krajowej DK9

- budowa 3 skrzyżowań skanalizowanych z drogami poprzecznymi

- przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu drogi wojewódzkiej z ul. Przemysłową,

- przebudowa 1 skrzyżowania skanalizowanego,

- budowa 15 odcinków dróg serwisowych,

- budowa zatoki autobusowej,

- budowa chodników oraz ścieżek rowerowych

- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa elementów systemu odwodnienia,

2) Obiekty inżynierskie

- budowa obiektu w ciągu DK9

- budowa przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej

- budowa przepustów i przejść dla zwierząt

3) Kanalizacja deszczowa

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

4) Zieleni

- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

- nasadzenia.

5) Urządzenia ochrony środowiska

- budowa ekranów akustycznych,
- budowa przejść dla zwierząt,
- zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników.

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- elementy oznakowania pionowego i poziomego,
- bariery ochronne,
- wygrozienia dla pieszych.

7) Oświetlenie

- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej na całym odcinku, (na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Podkarpackiej wykorzystanie części istniejącej instalacji),
- budowa oświetlenia skrzyżowań drogi wojewódzkiej z ulicami poprzecznymi,
- budowa oświetlenia łącznika drogi wojewódzkiej z ul Podkarpacką (DK9) wraz z rondami,
- przebudowa oświetlenia odcinka ul Podkarpackiej (DK9),

8) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

- linie elektroenergetyczne,
- sieci teletechniczne i teleinformatyczne,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa.
- rowy melioracyjne.

9) Rozbiórki:

- budynków kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- elementów dróg i ulic,
- elementów sieci uzbrojenia terenu,
- elementów małej architektury i ogrodzeń,
- innych elementów kolidujących z inwestycją.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.22 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 80 653 957,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		27 836 985,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	27 836 985,00 zł	6 315 742,09 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	20 373 937,00 zł	6 282 227,54 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 463 048,00 zł	33 514,55 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zakończono roboty budowlane. Protokół odbioru końcowego został podpisany 21 sierpnia 2018r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.23 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 84 839 469,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		49 240 722,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	49 240 722,00 zł	12 086 050,85 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	41 465 881,00 zł	12 061 457,15 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 774 841,00 zł	24 593,70 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają zaawansowane roboty na zadaniu, m.in. Wykonawca zrealizował:

Roboty drogowe:

- Wykonywanie nasypu;
- Zdjęcie warstwy humusu;
- Rozbiórka nasypu przeciążeniowego;
- Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci materaca bazowego;
- Wykonywanie zwieńczenia kolumn przemieszczeniowych;
- Wykonywanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem;
- Układanie krawężników granitowych;
- Układanie krawężników betonowych oraz obrzeży;
- Wzmocnienie podłoża za pomocą warstwy z kruszywa łamanego na georuszcie;
- Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej;

Roboty mostowe:

- Wykonywanie pali typu Franki – przepust P-4;
- Wykonywanie betonu wyrównawczego pod ławy fundamentowe – EG-2; przepust P-7;
- Skuwanie głowic pali – EG-2, MG-0; przepust P-7;
- Wykonywanie platformy pod ustroje nośne – EG-1, EG-2;
- Wykonywanie deskowania filarów oraz przyczółków – EG-1, EG-2;
- Wykonywanie zbrojenia ławy fundamentowej – EG-2;
- Wykonywanie zasyпки fundamentów – EG-1;

Roboty branżowe:

- Kanalizacja sanitarna (zabezpieczenie rurą dwudzielną);
- Kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi (regulacja studni, montaż studni oraz wpustów);
- Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej ORSS;
- Budowa oświetlenia drogowego – ułożenie rury ochronnej w km 1+800.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.24 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 18 743 256,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		15 821 301,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 821 301,00 zł	3 242 839,64
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	12 384 232,00 zł	3 115 659,29
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 437 069,00 zł	127 180,35

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają prace budowlane, wykonano:

- rozbiórkę zjazdów,
- frezowanie i rozbiórkę podbudowy w km 5+130 – 5+440 jezdni prawa oraz na ul. Orkana str. lewa,
- roboty ziemne, warstwę ulepszoną podłoża, drenaż, krawężnik, ściek z kostki, podbudowę z kruszywa i podbudowę bitumiczną w km 5+130 – 5+440 jezdni prawa oraz na ul. Orkana str. lewa,
- warstwę wiążącą w km 5+130 – 5+440, 5+730 – 5+860 j. prawa oraz na ul. Orkana,
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków,
- część kabli oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kabli miedzianych (dokończenie),
- kanalizację deszczową: przejście pod ul. Orkana, pozostałe przykanaliki i wpusty na ul. Orkana.

Ponadto prowadzone były prace geodezyjne, utrzymywano zaplecze i oznakowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.25 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		50 243 323,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	50 093 323,00 zł	20 551 736,16 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 513 999,00 zł	3 082 766,39 zł
<i>Budżet Państwa</i>	42 579 324,00 zł	17 468 969,77 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	22 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	127 500,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna*, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2018 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 50 243 323,00 zł. Obecnie wykonanie stanowi 40,90% planu i jest to kwota 20 551 736,16 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą wydatkowane w II połowie br., zgodnie z harmonogramami.

Wykazane kwoty wydatków na 2018 rok w ramach zadania - *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna* wynikają z siedmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 20 grudnia 2017 r., a także jednej decyzji dotyczącej projektu wieloletniego, podpisanej w dniu 8 września 2015 r., w kwotach zaplanowanych na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2018 roku” – 2 950 000,-zł (w tym wkład UE 2 507 500,- zł, wkład własny 442 500,- zł);
- b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku” – 130 000,-zł (w tym wkład UE 110 500,- zł, wkład własny 19 500,- zł);
- c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” – 360 000,-zł (w tym wkład UE 306 000,- zł, wkład własny 54 000,- zł);
- d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2018 r.” – 26 142 840,-zł (w tym wkład UE 22 221 414 zł, wkład własny 3 921 426 zł);
- e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 388 680,-zł (z tego na rok 2018 przewidziana została kwota 55 504,- zł, w tym wkład UE 47 178,- zł, wkład własny 8 326,- zł);
- f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018” – 15 457 957,-zł (w tym wkład UE 13 139 263,45 zł, wkład własny 2 318 693,55 zł);
- h) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” – 4 847 020,- zł (w tym wkład UE 4 119 967,- zł, wkład własny 727 053,- zł);
- i) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018” – 300 000,- zł (w tym wkład UE 255 000,- zł, wkład własny 45 000,- zł).

Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie przewiduje się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.

1.a.26 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 235 263,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 010 000,00 zł	56 901,50 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 010 000,00 zł	56 901,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	225 263,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	225 263,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018r. zorganizowano 4 panele:

- Panel IS „Lotnictwo i Kosmonautyka” 29.03.2018 r., udział wzięło 30 osób,
 - Panel IS „Motoryzacja” 20.04.2018 r., udział wzięło 26 osób,
 - Panel IS „ICT” 10.05.2018 r., udział wzięło 19 osób,
 - Panel IS „Jakość Życia” (Klimat i Energia) 30.05.2018 r., udział wzięło 20 osób
- Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w delegacjach zagranicznych i delegacji krajowej :
- warsztaty organizowane przez Komitet Regionów w Brukseli w dniu 7 marca br.,
 - VI posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Zakopanem w dniach 15-16 marca br.,
 - IV Forum Współpracy Międzyregionalnej „Europe let’s cooperate” zorganizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg Europa 2014-2020 w Brukseli w dniu 22 marca br.,
 - Regionalne Forum Innowacji w Bratysławie współorganizowane przez Bank Światowy w dniach 22-24 marca br.,
 - warsztaty „Peer eXchange and Learning (PXL)” organizowane przez S3 Platform (Agendę Komisji Europejskiej) w Bilbao w dniu 12 kwietnia br.,
 - konferencja współorganizowana z Parlamentem Europejskim w Berlinie „Zwiększenie synergii z europejskimi regionami – Clean Sky - budując synergię z regionami” w dniu 26 kwietnia br.

W I półroczu 2018 r. w ramach projektu:

- ogłoszono zamówienie publiczne na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego poświęconego m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na kwotę 107.600,- zł,
- ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji Strategii RIS. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą,
- podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji poprzez udział drużyny z Politechniki Rzeszowskiej – Legendary Rover w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich organizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w 2 imprezach, w których łazik weźmie udział.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.27 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 39 079 012,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	26 830 707,00 zł	1 732 033,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	26 830 707,00 zł	1 732 033,76 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	21 256 326,00 zł	1 472 228,69 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 843 215,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 746 166,00 zł	259 805,07 zł
<i>Inne</i>	985 00,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem m.in.

- wykonywał roboty ziemne i umocnienia skarp w obrębie przepustu P11 po str. L i P,
- wykonywał roboty brukarskie na odcinkach Z8 str. P, Z11 str. P i L, Z5 str. L i P, Z6 str. L i P oraz w obrębie ronda w Sieniawie w km 131+723,04,
- wykonywał roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie na zjazdach indywidualnych i publicznych na odcinku Z14 str. P, Z11 str. L,
- wykonał prace rozbiórkowe na odcinkach Z8 str. P, Z11 str. P i L, Z5 str. L i P, Z6 str. L i P,
- wykonał warstwę podbudowy zasadniczej z BA na jezdni ronda w Sieniawie – etap I,
- wykonał warstwę profilowo – wzmacniającą z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na dojazdach do Ronda w Sieniawie – etap I,
- wykonał warstwę wiążącą z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na dojazdach i jezdni ronda w Sieniawie – etap I,
- wykonał kanalizację deszczową na odcinkach Z8 str. P i Z11 str. P i L,
- wykonał wypalenie przebudowywanych gazociągów,
- wykonał frezowanie profilujące na odcinku 131+750 – 131+903 str. L,
- wykonał zdjęcie humusu w obrębie ronda w Sieniawie i jego dojazdach oraz na odcinku Z14 i na długości chodnika w km 144+553 – 144+716 str. L

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.28 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28"

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 24 512 499,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		24 450 242,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 450 242,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	20 547 774,00 zł	0,00 zł
Inne	3 902 468,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W dalszym ciągu trwa faza projektowa jednak z uwagi na niezakończony etap projektowania, a tym samym brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) roboty budowlane nie zostały rozpoczęte

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W dniu 08.12.2017 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o:

- zmianę umownego terminu zakończenia fazy projektowania z dnia 31.12.2017 r. na dzień 01.03.2018 r.
- zmianę umownego terminu zakończenia Kontraktu z dnia 31.08.2018 r. na dzień 30.09.2019 r.

Zamawiający pismem z dnia 15.02.2018 r. znak PZDW-WFU-3052/RP0886/12/18 odrzucił wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu umownego kontraktu.

W dniu 26.02.2018 r. Wykonawca pismem znak TT-218-2018/02-05 ponownie przedłożył do Zamawiającego wniosek, o zmianę umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie fazy projektowania, z uszczegółowieniem o zaistniałe okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie fazy projektowania, mające związek z koniecznością opracowania powtórnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponowny wniosek Wykonawcy o przesunięcie czasu na Wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu braku uzgodnienia przez PKP PLK S.A. w Rzeszowie projektu budowlanego wiaduktu WD-1 nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko został złożony w dniu 28.03.2018 r.

W odpowiedzi na wystąpienia Wykonawcy dotyczące przesunięcia *Czasu na Ukończenie*, Zamawiający w dniu 05.06.2018 r. odrzucił przedstawione w nich argumenty, jako bezpodstawne i niemożliwe do uznania jako okoliczność niezależna od Wykonawcy i stanowiąca podstawę do zmiany terminu umownego w oparciu o Warunki Kontraktu. Zamawiający wniósł ponadto o przedstawienie planu naprawczego i zintensyfikowanie robót, informując, że brak działań Wykonawcy w tym zakresie może skutkować naliczeniem kar umownych.

1.a.29 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 23 126 994,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		15 489 049,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 489 049,00 zł	2 129 652,81 zł
Budżet Unii Europejskiej	12 625 048,00 zł	1 810 204,90 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	665 775,00 zł	4 259,29 zł
Budżet Państwa	2 198 226,00 zł	315 188,62 zł

•

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają zaawansowane roboty budowlane tj.:

- Zdjęcie warstwy humusu i darniny
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie wykopów i nasypów
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi i terenów przyległych
- Nawierzchnie jezdni
- Chodniki, powierzchnie zabrukowane
- Drogi serwisowe i zjazdy
- Umocnienie dna ścieków
- Krawężniki i obrzeża

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.30 – "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk"

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	51 217 581,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	51 217 581,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	43 087 195,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	526 763,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	7 603 623,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zakończono prace projektowe na zadaniu. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w dniu 04.06.2018 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy w dniu 14.06.2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje zagrożenie związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019.

1.a.31 – "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska"

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 37 908 120,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		7 280 729,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 280 729,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 245 659,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 905 070,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	130 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace projektowe m.in.

- wystąpiono do Zarządcy linii kolejowej Przeworsk - Dynów z wnioskiem o uzgodnienie projektów przejazdów kolejowo - drogowych dla których przyjęto rozwiązania zgodne z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi,
- przesłany został do Inżyniera celem weryfikacji i zatwierdzenia raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- odbyło się robocze spotkanie w siedzibie Zamawiającego, na którym przedstawione zostały przez przedstawicieli Inżyniera oraz Zamawiającego uwagi do raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko do których odnieśli się autorzy raportu oraz Wykonawca,
- trwa procedowanie wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na przewlekłość części postępowań administracyjnych, m.in. przed Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wyniku zmiany i wejścia w życie przepisów nowej ustawy Prawo wodne jak również wydaniu przez Inżyniera Polecenia nr 1, zmianie uległy pierwotne założenia harmonogramowe realizacji inwestycji, które w związku z okolicznościami o których mowa powyżej oraz m.in. w dotychczasowych powiadomieniach o roszczeniach skutkują wydłużeniem realizacji prac projektowych oraz zmianą przewidywanego terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Dodatkowo, przedłużające się procedury uzyskania odstępstw od warunków techniczno-budowlanych w Ministerstwie Infrastruktury, dodatkowe utrudnienia związane z zablokowaniem procedur podziału części nieruchomości w Starostwie Powiatowym ze względu na nakładającą się procedurę podziału nieruchomości dla innej inwestycji a także rozbieżność stanowisk Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zarządcy Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej ws. budowy przejazdów kolejowych w sposób znaczący wpływa na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD a co za tym idzie wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.

1.a.32 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)"

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 24 558 947,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		23 835 195,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	23 835 195,00 zł	6 530 731,84 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	19 208 018,00 zł	5 513 484,07 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 180 000,00 zł	44 280,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	3 389 651,00 zł	972 967,77 zł
<i>Inne</i>	57 526,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace budowlane m.in. wykonano:

Branża drogowa:

- wykonanie wykupu km 0+800-1+200,
- wykonanie w-wy mrozoochronnej w km 0+800 – 1+630 i 1+650-2+009,4,
- wykonanie pól materaca geosyntetycznego w km 0+100 – 0+312,45,
- wykonanie koryta DD3 w km 0+009,4-0+620,
- ulepszone podłoże w km 0+658-1+200,
- wykonanie nasypu w-wy nr 2-5 km 0+658-0+800 oraz w-wy nr 41-44 w km 0+100 – 0+294,
- wykonanie podbudowy z kruszywa km 1+200-2+004,9 (z przerwą na drogę gminną i przebudowywaną sieć gazową),
- roboty ziemne wywóz ziemi, wykopy pod drogi poprzeczne w km 1+200 – 2+000,

Branża mostowa:

- betonowanie oczepów łupów podpora P1, P2,
- demontaż deskowania słupów,
- demontaż podpory tymczasowej i montaż podpory pod podparcie dźwigarów stalowych,
- montaż konstrukcji stalowej,
- wykonanie fundamentów pod mur oporowy,
- układanie muru oporowego,
- zbrojenie płyty pomostu,
- wykonanie zasypki muru oporowego,

Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.33 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 24 100 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		9 652 933,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 652 933,00 zł	182 555,38 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 680 765,00 zł	155 172,07 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	1 972 168,00 zł	27 383,31 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają prace projektowe:

- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowania,
- okluzowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowania,
- zatwierdzenie mapy do celów projektowania przez Inżyniera i Zamawiającego,
- opracowanie projektów podziału nieruchomości,
- uzgodnienie projektów podziału nieruchomości z ODGiK
- złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko,
- opracowanie projektu budowlanego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej:

W dniu 17.11.2017 r. Wykonawca pismem przedłożył do Burmistrza Miasta Jasła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Karty Informacji Przedsięwzięcia.

W dniu 18.01.2018 r. Wykonawca otrzymał opinię od RDOŚ dot. konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 26.01.2018 r. Wykonawca poinformował Inżyniera o zaistniałej sytuacji związanej z opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej.

W dniu 16.02.2018 r. Wykonawca otrzymał od Burmistrza Miasta Jasła zawiadomienie podtrzymujące opinię RDOŚ dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Subklauzulą 8.4 pkt. 8 Warunków Kontraktu nastąpiły opóźnienia w wydawaniu decyzji. Decyzja środowiskowa została wydana 20.08.2018r.

1.a.34 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 21 834 219,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		20 627 509,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 627 509,00 zł	1 668 813,50 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 934 063,00 zł	1 411 776,47 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	4 234 493,00 zł	7 900,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 458 953,00 zł	249 137,03 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają roboty budowlane m.in.:

- wycinka drzew i krzewów wraz z odwozem na miejsce składowania,
- wymiana gruntu przy obiekcie mostowym,
- roboty melioracyjne,
- wykonanie rowu str. lewa 32+800 – 33+590,
- wykonanie ulepszonych podłoża w km 33+500 – 33+550, 33+590 – 33+645,
- wykonanie warstwy mrozochronnej w km 33+180 – 33+550 33+590 – 33+645,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 31+540 – 31+570 , 32+500 – 33+550, 33+590 - 33+645,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w km 31+300 – 31+560 32+070 – 33+520,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 31+300 – 31+560 32+070 – 33+520,
- wykonanie nasypów i wykopów: 44+800 - 45+375,
- wykonanie rowów: 44+800 – 45+375,
- szalowanie płyty ustroju nośnego,
- zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego,
- przebudowa urządzeń energetycznych niskiego napięcia – Oleszyce,
- przebudowa urządzeń energetycznych niskiego napięcia – Cieszanów.

Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 17 680 561,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		17 271 511,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	17 271 511,00 zł	1 183 024,41 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 150 784,00 zł	1 005 570,76 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 320 727,00 zł	177 453,65 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace budowlane na zadaniu m.in.:

- rozebranie nawierzchni z trylinki na zjeździe,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z warstwami konstrukcyjnymi,
- wykonanie warstwy ulepszonych podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o dużej wytrzymałości,
- wykonanie warstwy mrozochronnej,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem,
- mechaniczne zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod obrzeża
- wykonanie warstwy wiążącej.

Branża mostowa - wykonanie wykopu wraz z wyprofilowaniem podłoża pod płytę przejściową, wykonanie wykopu pod skrzydełka, wiercenie kotew, ułożenie geomembrany, wykonanie zbrojenia płyty przejściowej, betonowanie płyt przejściowych, wykonanie podłoża z chudego betonu dla skrzydełek, przygotowanie zbrojenia dla płyty dennej ścianki czołowej i skrzydełek, przygotowanie deskowania i zbrojenia dla płyty dennej i skrzydełek, wylanie płyty dennej ścianki czołowej, betonowanie skrzydełek, rozebranie szalunku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydełek, roboty porządkowe.

Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 34 253 137,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		27 592 769,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	27 592 769,00 zł	102 112,61 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	23 306 380,00 zł	86 795,72 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 626 719,00 zł	5 473,23 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 659 670,00 zł	9 843,66 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace projektowe. Uzyskano od Wojewody Podkarpackiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Od Inżyniera Kontraktu otrzymano raport z weryfikacji dla projektu wykonawczego – branży sanitarnej i po wprowadzeniu uwag, przedłożono do ponownej analizy.

Przekazano Inżynierowi Kontraktu projekt wykonawczy, przedmiary i specyfikacje w zakresie branży drogowej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.37 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 9 586 678,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		4 738 866,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 738 866,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 966 038,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	313 828,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	459 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Inżynier Kontraktu wyłoniony w procedurze przetargowej nie podpisał Umowy. Wykonawca prowadzi obecnie roboty budowlane w oparciu o posiadane zgłoszenie. Prace prowadzone są w zakresie nawierzchni, przepustów, robót brukarskich. Do końca czerwca zrealizowane zostały prace budowlane „na zgłoszenie” czyli w procedurze nie wymagającej pozwolenia na budowę.

Po otrzymaniu Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nastąpią prace związane z rondem oraz zatokami. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 02.03.2018 r. całość zamówienia należało zrealizować do 18.08.2018 r. Realizacja zadania ulegnie przedłużeniu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID.

1.a.38 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 800 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 530 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	270 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 20.02.2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 000 000 zł brutto. Najniższą ofertę złożyła firma S.C. ATTILA M. Królicki, W. Józwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów: – wykonanie dokumentacji: 954 418,50 PLN – pełnienie nadzoru autorskiego: 479,70 PLN. Podpisanie umowy nastąpiło 26.04.2018. Trwa opracowanie dokumentacji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.39 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 33 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		27 407 218,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	27 407 218,00 zł	7 426,50 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	22 859 706,00 zł	5 802,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 825 762,00 zł	1 623,98 zł
<i>Inne</i>	721 750,00 zł	0,00

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W dniu 02.02.2018 r. odbyło się otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. W dniu 27.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin, AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin. Zakończenie rzeczowe realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r., zakończenie finansowe do 14.12.2018 r. Cena Kontraktowa wynosi 24 452 366,43 zł brutto. Inżynier Kontraktu odmówił podpisania umowy, zatem powołano tymczasowego Inżyniera Kontraktu do czasu rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z projektantem sprawującym nadzór autorski, tj. firmą TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów.

W dniu 11.05.2018 r. został przekazany Wykonawcy dostęp do placu budowy. W dniu 21.05.2018 r. nastąpiło rozpoczęcie robót. Wykonawca przeprowadził prace przygotowawcze na terenie budowy, przeprowadził prace związane z wytyczeniem pasa drogowego, przeprowadził inwentaryzację terenu inwestycji oraz wprowadził tymczasową organizację ruchu w dniu 23.05.2018 r.

W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę z właściwym Inżynierem Kontraktu, tj. firmą ZDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca przeprowadził nadzór przyrodniczy. W stworzonym raporcie przyrodniczym stwierdzono występowanie lęgów ptaków w obrębie zieleni kolidującej z przedsięwzięciem. W związku z powyższym, w obecnej chwili nie należy podejmować działań związanych z wycinką drzew i krzewów. Dodatkowo, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od 1 marca do 31 lipca występuje okres tarła ryb, rozrodu płazów i okresu lęgowego ptaków, zatem wszelkie prace związane z realizacją inwestycji ingerujące w wody rzeki Wisłok i jej brzegi/koryto należy wykonywać poza ww. terminem. Wobec powyższego Wykonawca skierował Powiadomienie o roszczeniu nr 1, dotyczące przeszkód uniemożliwiających mu realizację części robót, a tym samym mających wpływ na Czas na Ukończenie oraz mogących stanowić podstawę do dodatkowej zapłaty wynagrodzenia.

1.a.40 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 36 309 981,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		35 960 305,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	35 960 305,00 zł	1 322 730,88 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	29 716 258,00 zł	1 124 321,25 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 244 047,00 zł	198 409,63 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają roboty projektowo – budowlane m.in.:

- opracowanie projektu budowlanego dla robót wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- wykonanie koryta na poszerzeniach,
- wykonanie ulepszonych podłoża i warstwy mrozoodpornej na poszerzeniach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie stabilizacji,
- profilowanie łuków istniejącej nawierzchni,
- wykonanie podbudowy bitumicznej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Inżynier Kontraktu informuje, że występują opóźnienia w projektowaniu i w konsekwencji opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji robót budowlanych co powoduje że termin 31.07.2018 r. tj. termin zakończenia zadania inwestycyjnego objętego Umową nie zostanie dotrzymany. Opóźnienia dotyczą uzyskania decyzji ZRID.

1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 109 534 224,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		62 464 746,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	62 464 746,00 zł	1 318 678,57 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	51 809 753,00 zł	1 118 395,58 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 654 993,00 zł	200 282,99 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zakończono fazę projektową m.in.:

- prace związane z wykonywaniem dokumentacji geotechnicznej,

- projekty wykonawcze wszystkich branż,
- przedmiary wszystkich branż.

W dniu 16.04.2018 r. Zamawiający, przy udziale Inżyniera Kontraktu, przekazał Wykonawcy Plac Budowy. Trwają prace budowlane.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.42 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 80 832 748,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		14 371 630,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	14 371 630,00 zł	846 907,08 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	11 467 415,00 zł	719 871,02 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 805 888,00 zł	127 036,06 zł
<i>Inne</i>	98 327,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace projektowe. Zakończono prace geologiczne, trwają końcowe prace nad projektem wykonawczym. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowano raport oddziaływania na środowisko.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.43 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Książomost do DP nr 1334 R”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 8 278 213,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		8 278 213,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 278 213,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 353 439,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 745 504,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	179 270,00 zł	

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W dniu 08.01.2018 r. Wykonawca złożył uzupełniony wykaz działek dla inwestycji wraz z zaktualizowaną mapą zasięgu zajętości i oddziaływania inwestycji w Urzędzie Miasta

Sędziszów Małopolski. Uzupelniony został dodatkowy egzemplarz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia celem przesłania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* (PGW).

W dniu 13.02.2018 r. otrzymano z Urzędu Miasta Sędziszów Małopolski postanowienie o wydaniu decyzji środowiskowej. W dniu 27.03.2018 r. Wykonawca złożył w Urzędzie Miasta Sędziszów Małopolski wypisy i mapę ewidencyjną dla inwestycji. W dniu 16.04.2018 r. uzyskano zawiadomienie z Urzędu Miasta Sędziszów Małopolski o zakończeniu zbierania dokumentacji do wydania decyzji. W dniu 23.05.2018 r. uzyskano decyzję środowiskową. W dniu 12.06.2018 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji wodno - prawnej.

W dniu 19.06.2018 r. na telefoniczne wezwanie PGW Nadzór Wodny Ropczyce uzupełniony został wniosek o parametry przepustu P080.

W dniu 26.06.2018 r. Wykonawca złożył projekt wykonawczy z prośbą o zwołanie zespołu opiniowania projektów inwestycyjnych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przeciągająca się procedura uzyskiwania decyzji wodno – prawnej.

1.a.44 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 20 000 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		204 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	204 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	173 400,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	30 600,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Ogłoszono przetarg na: wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”.

Informacja z otwarcia ofert (z dnia 11.06.2018 r.): Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 19 311 764,00 zł brutto.

Najniższa oferta: Konsorcjum Firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów Partner: Wolmost sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35 – 113 Rzeszów na kwotę 51 399 462,77 zł brutto. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych planowane jest unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego przetargu w zmniejszonym zakresie rzeczowym dopasowanym do posiadanych środków.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.45 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

- Łączne nakłady finansowe: 13 376 759,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		13 376 759,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 376 759,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	9 996 708,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 380 051,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Trwają prace projektowe. Wykonawca w dniu 27.04.2018 r. przedstawił do zaopiniowania Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) branżę drogową w zakresie odwodnienia oraz linii rozgraniczających. W dniu 24.05.2018 r. Zamawiający wniósł uwagi do przedstawionych rozwiązań. Wykonawca w dniu 11.05.2018 r. złożył ponownie PZT do zaopiniowania. Burmistrz Radomyśla wydał decyzję środowiskową w dniu 09.07.2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji środowiskowej termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID planowany jest na październik 2018r. Wykonawca przygotowuje wystąpienie o przedłużenie terminu realizacji zadania.

1.a.46 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 8 550 496,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		8 324 314,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8324 314,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 094 908,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 229 406,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Wykonawca opracował kompletny projekt budowlany, opracował i zatwierdził projekt stałej organizacji ruchu, wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i obecnie trwa procedowanie wniosku.

W dniu 29.05.2018 r. organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Na etapie procedowania wniosku o ZRID zaszła konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie lokalizacji i bezpośredniego włączenia do drogi wojewódzkiej dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej. Trwa procedowanie wniosku o odstępstwo w Urzędzie Wojewódzkim. Po zakończeniu procedowania w Urzędzie Wojewódzkim, wniosek o odstępstwo zostanie przesłany do Ministra Infrastruktury.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje zagrożenie związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019.

1.a.47 – „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 25 010 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		16 359 857,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 359 857,00 zł	12 005,15 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 897 378,00 zł	6 104,64 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 462 479,00 zł	5 900,51 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pierwszym etapie zostały wykonane roboty wyburzeniowe istniejącego domu drewnianego wraz z budynkami gospodarczymi, po czym wykonano drogi technologiczne oraz kładkę tymczasową, na którą uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano roboty branżowe teletechniczne i gazowe oraz energetyczne. Została sfrezowana nawierzchnia w pełnym zakresie oraz rozebrano elementy wyposażenia istniejącego mostu. Przełożono gazociąg, w obecnej chwili Wykonawca przystępuje do całkowitej rozbiórki mostu. Następnie zostaną wykonane roboty ziemne i palowanie pod nowy most.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.48 – „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 50 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 520 532,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 520 532,00 zł	660 870,85 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	422 875,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 097 657,00 zł	660 870,85 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu (w dniu 12.07.2018 r.): Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 46 730 360,00 zł brutto.

Zadanie Nr 1 – 20 444 532,50 zł brutto

Zadanie Nr 2 – 26 285 827,50 zł brutto

Najniższa oferta:

Zadanie Nr 1: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków”

w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Konsorcjum:

Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

Partner – Wolmost Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów na kwotę 49 506 680,43 zł.

Zadanie Nr 2: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Konsorcjum: Lider - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno

Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., w Sanoku, Aleje Wojska Polskiego 74

38-500 Sanok Partner – REMOST Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica na kwotę 65 240 553,00 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożenia.

1.a.49 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 25 000 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		255 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	255 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	216 750,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	38 250,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert (w dniu 12.07.2018 r.) złożonych do przetargu: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 24 215 686,00 PLN brutto. Najniższa oferta: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 na kwotę 54 499 485,68 PLN. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych planowane jest unieważnienie postępowania przetargowego i ponowne ogłoszenie przetargu na zmniejszony zakres rzeczowy dostosowany do posiadanych środków.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożenia.

1.a.50 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 157 721 670,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		106 149 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	106 149 000,00 zł	67 281 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	73 355 000,00 zł	46 495 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	19 849 000,00 zł	12 581 000,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	12 945 000,00 zł	8 205 000,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”, w bieżącym roku zostały dostarczone dwa dwuczłonowe pojazdy spalinowe przez NEWAG SA Nowy Sącz oraz dwa trójczłonowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) przez PESA Bydgoszcz SA. Wszystkie pojazdy zgodnie z przyjętym harmonogramem miały być dostarczone w pierwszym kwartale 2018 r. Ze względu na opóźnienie dostaw pojazdów spowodowanych problemami występującymi w PESA Bydgoszcz SA dwa czteroczłonowe EZT zostaną dostarczone w III kw. br. i wszystkie środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.a.51 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		5 500 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 300 000,00 zł	605 570,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 300 000,00 zł	605 570,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	200 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie realizowane w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.

Zadania zrealizowane w I półroczu br.:

- 1) Zorganizowane wydarzenia gospodarcze – **381.255,00 zł**, w tym:
 - Dyplomatyczne Otwarcie Roku – 24.600,00 zł,

- Promocja w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku – 5.000,00 zł,
- Salima - Międzynarodowe Targi Spożywcze i Technologii Spożywczych – 34.604,00 zł,
- Forum Europa – Ukraina – 1.661,00 zł,
- Targi ILA Berlin – 88.906,00 zł,
- Targi Real Connect- Międzynarodowe Targi Rynku Nieruchomości i Inwestycji - 15.900,00 zł
- Gala Eksportu – 2.000,00 zł,
- VIII edycji przyznania nagród dla Liderów Regionu – 15.000,00 zł,
- Międzynarodowe Targi Lotnisk i Linii Lotniczych Routes Europe w Bilbao – 30.000,00 zł,
- Forum Eksportu – 2.000,00 zł,
- Promocja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli – 51.293,00 zł,
- Promocja gospodarcza podczas wydarzenia RZEmiosło.IT – 8.750,00 zł,
- Promocja podczas Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii – nowe wyzwania – 2.000,00 zł,
- Konferencja pn. „Znaczenie lokalnych lotnisk General Aviation w globalnej strategii i transformacji lotnictwa” – 3.000,00 zł,
- Misja gospodarcza - Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku – 96.542,00 zł;
- 2) Podróże służbowe zagraniczne, odbyte w związku z realizowanymi wydarzeniami – **34.504,00 zł**;
- 3) Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu: **189.811,00 zł**, w tym:
 - brutto wraz z pochodnymi – 159.141,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 27.422,00 zł,
 - składka na Fundusz Pracy – 3.248,00 zł;

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w lipcu br. rozpoczęła się realizacja kampanii promującej potencjał gospodarczy województwa podkarpackiego, która będzie prowadzona do końca roku (płatność została zaplanowana na grudzień br.). Kwota umowy wynosi 1 499 806,32 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych, istnieje zagrożenie niezrealizowania zadania w zaplanowanej na 2018 r. kwocie. Spowoduje to konieczność zmiany budżetu na 2018 r. oraz WPF i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, zaplanowane na 2 poł. 2018 r.:

- IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze,
- Promocja podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,
- Promocja Regionu Guangxi Zhuang,
- TSLA Expo Rzeszów 2018,
- Współorganizacja Kongresu 590,
- Udział w Targach Importowych w Szanghaju (China Interentional Import Expo),
- Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2018,
- Współorganizacja Kongresu 60 Milionów,
- Misja przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej do Austrii,
- Promocja podczas Konferencji InternetBeta.

Ponadto w drugiej połowie roku planowany jest zakup systemów wystawienniczych oraz materiałów promocyjnych.

1.a.52 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 684 723,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 608 158,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 608 158,00 zł	487 485,83 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 431 241,00 zł	409 835,03 zł
<i>Budżet Państwa</i>	176 917,00 zł	77 650,80 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie 1 - Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – analiza i opracowanie planu wykorzystania oszczędności poprzez przetargowy.

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli – 100 % realizacji IV kwartał 2017 r.

Zadanie 3 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Większość uczniów rozpoczęło szkolenia w 2017 roku i kontynuowało w 2018 r. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2018 r.

Zadanie 4 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Przygotowano kolejną procedurę przetargową.

- pracownia fizyczna – pracownia dostarczona – Technikum nr 2 w Ropczycach,
- pracownia biologiczna – pracownia dostarczona - Technikum nr 2 w Ropczycach,
- nie rozstrzygnięto 3 części: pracownia chemiczna w Technikum nr 2 w Ropczycach, pracownia przyrodnicza SP nr 1 w Dynowie oraz pracownia biologiczna w Technikum nr 1 w Ropczycach. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe.

Zadanie 5 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Wykonanie zadania zakłada się w III kwartale br.

Zadanie 6 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych – rozpoczęcie zajęć zaplanowano na III kwartał br.

Zadanie 7 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywujących w pracy z uczniem. Zadanie zakończone w IV kwartale 2017 r.

Zadanie 8 – Wyjazd edukacyjny. Szkoły uczestniczyły w Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym w Czudcu. 1818 uczestników.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W trakcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacją przetargów na pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie przygotowania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektu. W zadaniu nr 6 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych największym zagrożeniem jest termin (wrzesień), w którym szkoły muszą przeszkolić uczniów.

1.a.53 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 800 080,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 725 222,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 725 222,00 zł	717 223,66 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 532 130,00 zł	638 939,07 zł
<i>Budżet Państwa</i>	193 092,00 zł	78 284,59 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W I kwartale br. zostało przeszkolonych 12 nauczycieli z metod aktywizujących pracę z uczniem. Dodatkowo 11 z nich przeszło szkolenie z podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. W czerwcu wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zakończyli szkolenia z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie objęci wsparciem w projekcie – ogółem w Pikniku uczestniczyło 1544 uczniów. Wykonawcą Pikniku, wyłonionym w przetargu, była Fundacja Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzięli udział w wykładzie wprowadzającym, a następnie w zajęciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego myślenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w I kwartale został przeprowadzony przetarg na wyposażenie pracowni przyrodniczych szkół biorących udział w zadaniu dotyczącym nauczania metodą eksperymentu. Z powodu braku ofert przetarg na 3 części musiał zostać powtórzony. W III kwartale zakłada się jego rozstrzygnięcie.

Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu jest planowane w III kwartale br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W trakcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacją przetargów na pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie przygotowywania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia.

1.a.54 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 456 937,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 365 557,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 365 557,00 zł	432 155,65 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 213 623,00 zł	382 164,43 zł
<i>Budżet Państwa</i>	151 934,00 zł	49 991,22 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu br. wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zakończyli szkolenia z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie objęci wsparciem w projekcie – ogółem w Pikniku uczestniczyło 1330 uczniów. Wykonawcą Pikniku, wyłonionym w przetargu, była Fundacja Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzięli udział w wykładzie wprowadzającym, a następnie w zajęciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego myślenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w I kwartale został przeprowadzony przetarg na wyposażenie pracowni przyrodniczych szkół biorących udział w zadaniu dotyczącym nauczania metodą eksperymentu. Z powodu braku ofert przetarg na 3 części musiał zostać powtórzony. W III kwartale zakłada się jego rozstrzygnięcie.

Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu jest planowane w III kwartale br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W trakcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacją przetargów na pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie przygotowywania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia.

1.a.55 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”

- Zadanie realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 364 203,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		3 039 063,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	404 758,00 zł	70 133,59 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	317 607,00 zł	47 465,64 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	87 151,00 zł	22 667,95 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 634 305,00 zł	2 418 590,07 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 239 159,00 zł	2 054 967,28 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	395 146,00 zł	363 622,79 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Celem projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” jest wdrożenie nowych e-usług i udoskonalenie już istniejących dla użytkowników bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego. Po zrealizowaniu projektu zostaną uruchomione nowe usługi, a obecne zostaną zmodernizowane i zintegrowane ze sobą. Procesy odbywać się będą w objętych projektem lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego w obszarze działania bibliotek pedagogicznych:

- w Rzeszowie i jej filii w Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie Młp., Strzyżowie;
- w Tarnobrzegu i jej filii w Nisku i Stalowej Woli;
- w Przemyślu i jej filii w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku;
- w Krośnie i jej filii w Brzozowie, Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Lesku.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie utworzona spójna platforma zintegrowanych ze sobą e-usług dostępnych dla czytelników, niezależnie od miejsca z którego łączą się oraz urzędzenia z którego korzystają.

W I półroczu 2018 roku realizowano zadania:

1. Budowa portalu e-biblioteki.

Budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system e-learningowy oraz Biuletynu Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.

2. Rozbudowa systemu bibliotecznego

Rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.

3. Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile.

Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile zintegrowanej z wdrożonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib.

4. Testy i audyty systemów i aplikacji

Wykonanie audytów i testów bezpieczeństwa, wydajnościowych i zgodności z WCAG 2.0 wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

5. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

6. Zakup klimatyzacji

Dostawę klimatyzacji w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

7. Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego

Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.

8. Wydatki pośrednie:

- dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej,
- promocja projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie jako realizator projektu nie przewiduje zagrożeń w jego realizacji.

1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		8 910 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	8 619 000,00 zł	290 897,20 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	8 619 000,00 zł	290 897,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	291 000,00 zł	250 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	291 000,00 zł	250 000,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018r. w ramach projektu wypłacono zaliczkę dla Partnera projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ze środków zaliczki m.in. został zakupiony serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 275.470,50 zł z czego 25.470,50 zł jest kosztem Partnera projektu), zrefundowano część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, 4 kwietnia 2018r. zorganizowano konferencję otwierającą projekt w trakcie której została przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie usług rozwojowych od dostawców usług w tym instytucji otoczenia biznesu, zamieszczono w prasie i radiu ogłoszenia informujące o konferencji, zakupiono ulotki i materiały promocyjne dotyczące projektu, zorganizowano 10 spotkań rozpowszechniających/ warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób), przeprowadzono konsultacje dotyczące procedur i procesów PPWB z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości: dwa seminaria z udziałem interesariuszy, konsultacje indywidualne z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami, zidentyfikowano i opracowano mapę procesów Platformy, wykonano prace związane z przygotowaniem regulaminów i dokumentów związanych z realizacją procesów PPWB: zgłoszenie Dostawcy Usług, zgłoszenie usługi, zgłoszenie Niezależnego Doradcy, prowadzono prace programistyczne nad PPWB: implementacja zaprojektowanych procedur i procesów, projektowanie struktury baz danych, programowanie interfejsów użytkownika, zaprojektowanie i wdrożenie na Platformie wszystkich procesów technologicznych związanych z obsługą zgłaszania, świadczenia, rozliczania, monitorowania i ewaluacji innowacyjnych usług świadczonych przez dostawców usług na rzecz MŚP, a także dystrybucji wsparcia dla MŚP na finansowanie zakupu usług, zarejestrowano domenę www.ppwb.pl, na której będzie funkcjonowała Platforma, został ogłoszony nabór na Niezależnych Doradców. Dnia 27 kwietnia 2018 r. Platforma została uruchomiona z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług.

Na dzień 27 sierpnia 2018 r. zgłosiło się 27 Dostawców Usług, 6 MŚP i 2 Niezależnych Doradców. Na platformie zarejestrowanych jest 11 usług od 5 Dostawców Usług. W sumie zgłoszonych jest 46 usług, które są w trakcie weryfikacji. Na bieżąco prowadzone są konsultacje telefoniczne i mailowe z przedsiębiorcami i dostawcami usług, planowane są wypłaty dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług rozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców, zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), stanowiącej portal internetowy.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie harmonogram działań merytorycznych w projekcie przewidywał m.in. około 8 – miesięczny czas niezbędny na szczegółowe przygotowanie koncepcyjne i techniczne Platformy. Platforma została uruchomiona dnia 27 kwietnia 2018 r. z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług. Należy mieć na uwadze, że w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, który jest projektem nowatorskim i pilotażowym punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na

usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje ryzyko niewykorzystania środków zaplanowanych na 2018 r. w związku z uwarunkowaniami realizacji projektu m.in. pilotażowym charakterem projektu, dystrybucją środków dla instytucji otoczenia biznesu w modelu popytowym oraz czasochłonnymi procedurami związanymi z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych. Spowoduje to konieczność zmiany budżetu na 2018 r. oraz WPF i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu. Opóźnienia w realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, zostaną nadrobione w późniejszych okresach realizacji projektu.

1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**
- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 158 568 949,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		74 617 406,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	51 167 501,00 zł	7 431 460,17 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	50 460 683,00 zł	7 343 814,76 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	619 172,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	87 646,00 zł	87 645,41 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	23 449 905,00 zł	221 400,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	22 759 584,00 zł	221 400,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	690 321,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

- Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r. złożył 16 wniosków o płatność.

- 11 stycznia 2018 r., opublikowano ogłoszenie dla zadania pn. „Świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, termin składania/otwarcia ofert dla powyższego zadania upłynął w dniu 19 lutego 2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, jednakże z uwagi na niedopełnienie obowiązku wpłaty wadium, w dniu 21 lutego 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. 17 marca 2018 r. zostało opublikowane ponowne ogłoszenie. W dniu 7 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. 27 czerwca 2018 r. została podpisana umowa nr OR-IV.273.2.22.2018 na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z firmą Quantron Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

- w dniu 17 maja 2018 r. Województwo Podkarpackie odstąpiło od umowy z firmą GAMA LUX Michał Łatuszek z winy Wykonawcy. W okresie do 26 czerwca 2018 r., w związku z upływem ważności poprzedniego szacunku przeprowadzono badanie rynku dla zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020”. Oszacowana średnia wartość zamówienia wyniosła 15 600,00 zł netto, co stanowi równowartość 3 618,06 euro (do wyliczenia przyjęto stały kurs euro w wysokości 4,3117 zł, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477, z późn. zm.). W dniu 27 czerwca 2018 r., złożono wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia.

- w związku ze zgłoszeniami Partnerów projektu PSIP o braku możliwości rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych w Powiatach zostało przygotowane i procedowane stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”. W dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr LV/913/18 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”, która została przesłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 9 lipca 2018 r. Ponadto po posiedzeniu Zarządu Województwa, w dniu 20 czerwca 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, został złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” do dnia 31 grudnia 2021 r.

- Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:

1) powiat bieszczadzki:

- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 226.812,00 zł w ramach realizacji zadania nr 27 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. I”;
- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 320.107,50 zł w ramach realizacji zadania nr 28 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. II”.

2) powiat brzozowski:

- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 30 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Brzozów”; wartość szacunkowa 1.000.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 31 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Domaradz”; wartość szacunkowa 900.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 32 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Dydnia”; wartość szacunkowa 979.072,34 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 33 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Haczów”; wartość szacunkowa 1.000.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 34 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Jasienica Rosielna”; wartość szacunkowa 600.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 35 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT

- i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Nozdrzec”; wartość szacunkowa 900.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
- 3) powiat dębicki:
 - w dniu 28 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 339.000,00 zł w ramach realizacji zadania nr 50 „Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. dębickim 2017 – 2018;
 - w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę na kwotę 4.426.430,20 zł w ramach realizacji zadania nr 46 „Modernizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie dębickim 2017-2018”.
 - 4) powiat kolbuszowski:
 - w dniu 5 kwietnia 2018 podpisano 3 umowy na łączną kwotę 2.127.777,00 zł w ramach realizacji zadania nr 60 „Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz. I”.
 - 5) powiat sanocki:
 - w dniu 28 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania 108 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018”, w dniu 14 maja 2018 otwarto oferty, Zadanie podzielone było na 5 części, wyłoniono wykonawcę na część 2 o wartości 266 959,20 zł.
 - 6) powiat stalowowolski:
 - w dniu 8 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania 116 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500, w powiecie stalowowolskim 2018”, Termin składania ofert: 11 maja 2018 r.
 - 7) Miasto Krosno:
 - w dniu 20 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadań 118, 119, 120, 122, 123 i 124; w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano 2 umowy na łączną kwotę 1.078.710,00 zł;
 - w dniu 20 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania 121 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018”; w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę na kwotę 395.000,00 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące problemy napotkane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań:

- czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie kosztów zamówień publicznych co może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
- rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji gruntów, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygnięcia zastrzeżeń i uwag przez zleceniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa i BIP-ie.

1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 590 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 590 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 201 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	388 500,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

- w dniach 17 stycznia 2018 r. i 13 lutego 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych kolejny raz dokumentację projektową w zakresie wyceny usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla PSeAP-2.
- w dniu 17 stycznia 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych dokumentację projektową w zakresie wyceny zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP-2.
- Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 396/8298/18 z dnia 6 lutego 2018 r. wydłużył termin realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) do 31 grudnia 2019 r.
- 22 marca 2018 r. zgodnie z ustaleniami z merytorycznymi departamentami w trakcie przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2), wskazano właścicieli biznesowych dla poszczególnych komponentów i etapów wdrażanego projektu.
- 10 marca 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.
- 13 marca 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
- 20 kwietnia opublikowano wyjaśnienia, a także wprowadzono zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
- 5 kwietnia 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP-2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 15 maja 2018 r.
- 17 kwietnia 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez Zamawiającego umorzono postępowanie.
- 30 kwietnia 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”
- w dniu 8 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert zamówienia publicznego dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. Wpłynęły dwie oferty, od Zoltek Design na kwotę 301 350,00 zł oraz od Stowarzyszenia „Siła Innowacji” na kwotę 162 975,00 zł brutto.
- w dniu 9 maja 2018 r. unieważniono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. W dniu 8 maja 2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia złożonych ofert i przystąpił do czynności ich badania. W wyniku badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawcy nie wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert, zatem należało je odrzucić.
- 10 maja 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do

postępowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez Zamawiającego umorzono postępowanie.

- 14 maja 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”

- 23 maja 2018 r. ponownie opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4 lipca 2018 r.

- maj - czerwiec - spotkania robocze z Departamentem Budżetu i Finansów oraz Departamentem Organizacyjno-Prawnym, na których opracowano merytoryczne zmiany treści SIWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców.

- maj i czerwiec 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”

- 25 czerwca 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Asseco Data Systems S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- 26 czerwca 2018 r. zamieszczono sprostowanie do zawiadomienia o zmianie SIWZ z dnia 26.06.2018 r.

- 26 czerwca 2018 r. informacja od Comarch Polska Spółka Akcyjna o przystąpieniu po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego wniesionego przez Asseco Data System S.A.

- W wyniku otrzymania 280 pytań od podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w dniu 2 lipca Zamawiający przekazał do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- opóźnienia lub brak możliwości realizacji projektów ze względu na przekroczenie limitów szacowanych wydatków na realizację zadań przez Wykonawców w składanych ofertach jak i ze względu na procedurę odwoławczą.

- opóźnienie harmonogramu realizacji zadań w Projekcie ze względu na czasochłonność procedur przetargowych związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo.

- jakość dostaw i usług niezgodna z wymaganiami jakościowymi wynikającymi z umowy z Wykonawcami.

- opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez Wykonawców.

1.a.59 – „Zawodowcy na start”

• **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**

• **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• **Łączne nakłady finansowe: 3 440 459,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 899 029,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 899 029,00 zł	425 352,92 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 792 094,00 zł	399 429,88 zł
<i>Budżet Państwa</i>	106 935,00 zł	25 923,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W ramach realizacji zadania „Staże i praktyki zawodowe” koordynatorzy szkolni we współpracy z dyrektorami szkół oraz koordynatorami powiatowymi w szkolnych biurach projektu, które nie posiadają barier architektonicznych prowadzili proces rekrutacji na kursy oraz staże/praktyki zawodowe poprzez plakaty, ulotki, informacje na zebraniach rodziców w szkołach/placówkach oświatowych. Rekrutacja do projektu prowadzona była z uwzględnieniem równości płci i niedyskryminacją. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie przygotowano i ogłoszono postępowanie dot. ubezpieczenia NNW dla praktykantów i stażystów oraz zakupiono odzież ochronną dla stażystów/praktykantów.

W ramach zadania „Kursy i szkolenia dla uczniów” przeprowadzono:

- Kurs dekoracji cukierniczych (wsparciem projektowym zostało objętych 12 osób),
- Kurs kelnerski (wsparciem projektowym zostało objętych 55 osób),
- Kurs baristy (wsparciem projektowym zostało objętych 37 osób),
- Kurs barmana (wsparciem projektowym zostało objętych 16 osób),
- Kurs carvingu (wsparciem projektowym zostało objętych 20 osób),
- Kurs sommeliera (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
- Kurs florystyczny (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
- Kurs spawania TIG, MIG, MAG (wsparciem projektowym zostało objętych 78 osób),
- Kurs obsługi wózka widłowego (wsparciem projektowym zostało objętych 40 osób),
- Kurs uprawnienia elektryczne 1 KV (wsparciem projektowym zostało objętych 45 osób),
- Kurs GPS (wsparciem projektowym zostało objętych 70 osób),
- Kurs operatora koparko – ładowarki (wsparciem projektowym zostało objętych 67 osób),
- Kurs kosmetyczno – fryzjerski (wsparciem projektowym zostało objętych 25 osób),
- Kurs CAD/CAM (wsparciem projektowym zostało objętych 20 osób),
- Kurs obsługi kasy fiskalnej (wsparciem projektowym zostało objętych 81 osób),
- Kurs przygotowawczy z matematyki (wsparciem projektowym zostało objętych 40 osób),

Ponadto zakończono:

- Kurs technologa robót wykończeniowych (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
- Kurs ciesielski (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),

Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie dotyczące kursu współrzędnościowe techniki pomiaru. Rozpoczęcie działań w ramach kursu zakłada się w III kwartale br.

W ramach zadania „Doskonalenie nauczycieli” przeprowadzono Kurs cukierniczy (wsparciem projektowym zostało objętych 13 osób). Kontynuowano studia podyplomowe z logistyki (wsparciem projektowym zostały objęte 4 osoby). Ponadto w I półroczu br. zakończyły się studia/kursy:

- Studia podyplomowe w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka (wsparciem projektowym zostało objętych 8 osób),
- Kurs BHP, MySQL (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób).

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest w trakcie przygotowywania postępowania dotyczącego kursu CAD/CAM oraz kursu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Rozpoczęcie działań w ramach kursów planowane jest w III kwartale br.

W ramach zadania „Doposażenie szkół”, PCEN sukcesywnie dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nie zakupiło wszystkich pomocy dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych przewidzianych w ramach zadania „Doposażenie szkół”. Jest to spowodowane zmianami w obrębie zadania wnioskowanymi

przez Partnerów projektu. PCEN przystąpi sukcesywnie do zakupu pomocy dydaktycznych z zastosowaniem odpowiednich trybów udzielenia zamówienia publicznego.

Wystąpiły również problemy z uczestnictwem uczniów w stażach i praktykach zawodowych ze względów zdrowotnych zarówno w Powiecie strzyżowskim jak i ropczycko – sędziszowskim.

1.a.60 – „50+angielski”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 387 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	300 435,00 zł	131 569,80 zł
- wydatki bieżące, z tego:	300 435,00 zł	131 569,80 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	247 159,00 zł	124 260,35 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	38 736,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	14 540,00 zł	7 309,45 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W II kwartale 2018 r. 6 grup z poziomu docelowego A1 zakończyło zajęcia. 65 osób ukończyło kurs. Planuje się, że kolejne 6 grup z poziomu A1 zakończy zajęcia w III/IV kwartale br. 5 grup poziomu docelowego B1 zakończy naukę w IV kwartale br.

W czerwcu 2018 r. odbyły się pierwsze egzaminy certyfikacyjne. 8 osób zdało na poziom A0, 57 osób na poziom A1 lub wyższy. Egzaminy dla pozostałych grup zaplanowano na III i IV kwartał br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Największym zagrożeniem realizacji projektu jest niezyskanie przez 36 uczestników poziomu docelowego B1.

1.a.61 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	14 954,00 zł	14 618,69 zł
- wydatki bieżące, z tego:	14 954,00 zł	14 618,69 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	14 954,00 zł	14 618,69 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W dniu 31.12.2017 r. zakończony został projekt nr: WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia 14.04.2016 r. pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach działania 8.6 na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania.

W I półroczu wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne w kosztach bezpośrednich dla 4 pracowników zatrudnionych w projekcie - 3 osoby na pełny etat oraz 1 osoba na pół etatu. W ramach projektu zrealizowane zostały 4 zadania z kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie.

Zadanie 1 - Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim

Zadanie 3 - Promocja sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie widoczności Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej

Zadanie 4 - Zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie .

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.a.62 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 6 150 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		5 770 331,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 770 331,00 zł	42 512,50 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 734 075,00 zł	0 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 036 256,00 zł	42 512,50 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W **2017 roku** zamówiono opracowania o charakterze programowym i merytorycznym na potrzeby określenia programu działania Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Elementy treści opracowań zostaną również wykorzystane na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Opracowania posłużą do uporządkowania pracy redakcji portalu i organizacji tzw. unii muzealnej.

Wniosek o dofinansowanie oraz dokumentacja projektu – Studium Wykonalności, przygotowane w **2016 roku** zakładały realizację Projektu w okresie od **29 marca 2016 roku** do 31 marca 2018 roku. W **2017 roku** została zrealizowana analiza przedwdrożeniowa Projektu wskazująca konieczność przedłużenia realizacji. Wniosek o przedłużenie projektu złożony we **wrześniu 2017 r.** został ostatecznie zaakceptowany w **grudniu 2018 r.** Aneksami do umowy z dnia **19 grudnia 2017 r.** termin zakończenia projektu został przesunięty do dnia **30 listopada 2018 r.**

Na tej podstawie w **I połowie 2018 roku**, w oparciu o zaktualizowany harmonogram projektu zostały przygotowane dokumenty SIWZ do ogłoszenia postępowania na Doradcę Technologicznego.

Przetarg na wybór Doradcy Technologicznego został ogłoszony w dniu **9 lutego 2018 r.**, oferty były składane do 22 lutego 2018 r. W postępowaniu złożone zostały jedynie dwie oferty. Obaj Wykonawcy zostali wykluczeni z przetargu, w związku z czym obie oferty uległy odrzuceniu. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu **18 maja 2018 r.** W związku z powyższym, konieczne jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na Doradcę Technologicznego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje poważne zagrożenie terminu zakończenia realizacji zadania.

Mając na uwadze, że termin zakończenia realizacji projektu upływa **30 listopada 2018 r.**, jest pewne, że w przypadku wyboru Doradcy Technologicznego, w tym terminie zakres technologicznej części projektu zrealizowany zostanie jedynie częściowo (ze względu na to, że planowany czas niezbędny na organizację przetargów i wdrożenie zadań przekracza określone w decyzji terminy). Opóźnienie realizacji zadań wyniknęło głównie z realizacji wymogów formalno-prawnych (procedury przetargowe, procedura zmiany terminu zakończenia realizacji projektu przeprowadzona przez IZ). W związku z powyższym w **lipcu 2018 r.** złożony został kolejny wniosek o przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia **31 grudnia 2019 r.**

1.a.63 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 760 189,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 760 189,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 717 155,00 zł	152 531,24 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 112 784,00 zł	128 099,95 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	604 371,00 zł	24 431,29 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 034,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	36 579,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 455,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zadanie nr 1 – Roboty budowlane objęte projektem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 maja 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Następnie został przekazany plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. Stan zaawansowania robót zgodnie z protokołem z dnia 30 maja 2018 r. potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje następujący zakres wykonanych robót:

- drenaż zewnętrzny – 15%,
- izolacje p. wilgociowe zewnętrzne – 10%,
- piwnice drenaż podsadzkowy – 50%,
- piwnice izolacja pozioma w ścianach piwnic – 15%,
- poddasze – 50%,

Planowany termin zakończenia prac – IV kwartał br.

Zadanie nr 2 – Dostawa wyposażenia – rozpoczęto szacowanie wartości zamówienia.

Zadanie nr 4 – Inspektor nadzoru inwestorskiego – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP do zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO, wyłoniono Wykonawcę. W dniu 8 maja została podpisana umowa i Wykonawca przystąpił do realizacji obowiązków.

Zadanie nr 5 – Inspektor nadzoru autorskiego – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP do zamówień o wartości nieprzekraczających 30 tys. Euro, wyłoniono Wykonawcę. W dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa i Wykonawca przystąpił do realizacji obowiązków.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Problemy w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych, spowodowane wzrostem cen robót budowlanych i materiałów na rynku w porównaniu z wartościami szacowanymi podczas składania wniosku.

1.a.64 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 537 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 268 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 268 500,00 zł	1 268 500,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 078 225,00 zł	1 078 225,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	63 425,00 zł	63 425,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	126 850,00 zł	126 850,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 590 stypendystów/stypendystek. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została w oparciu o informacje przesłane przez dyrektorów szkół weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla uczestników projektu, w której stypendyści określają m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Ankieta została wysłana do uczestników projektu w maju. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.

Opracowano także ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety zostaną wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane jako „RODO”), a także mając na uwadze wypełnienie obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorze względem osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przygotowano informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych w projekcie, która zostanie wysłana do stypendystów i/lub ich rodziców w III kwartale br.

Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową) oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt:

komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu, w tym z: papieru do drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 694 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		847 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	847 000,00 zł	847 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	719 950,00 zł	719 950,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	84 700,00 zł	84 700,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	42 350,00 zł	42 350,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 385 stypendystów/stypendystek. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została w oparciu o informacje przesłane przez dyrektorów szkół weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę ewaluacyjną dla uczestników projektu, w której stypendyści/stypendystki określają m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Przedmiotowa ankieta została wysłana w maju br. do szkół, z których zrekrutowani zostali stypendyści/stypendystki. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.

W III kwartale br. zostaną zebrane od stypendystów/stypendystek dane nt. ich statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

Ponadto prowadzona będzie weryfikacja złożonych sprawozdań z realizacji IPR stypendystów/stypendystek. W oparciu o złożone sprawozdania określony zostanie stopień realizacji wskaźnika zapisanego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową) oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt: komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu, w tym z: papieru do drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		960 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	960 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	816 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	48 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	96 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W marcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale br. Opóźnienie związane jest m.in. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Konieczna jest również aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu przeprowadzony zostanie we wrześniu br., a nie w czerwcu br. jak wstępnie zakładano. Instytucja Pośrednicząca została poinformowana o zaistniałej sytuacji.

Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2018 r. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki w ramach projektu (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zakłada się przyznanie stypendium 400 uczniom/uczennicom gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.67 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 872 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		936 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	936 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	795 600,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	93 600,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	46 800,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W marcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podpisana w III kwartale br. Opóźnienie związane jest m.in. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Konieczna jest również aktualizacja „generатора wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu przeprowadzony zostanie we wrześniu br., a nie w czerwcu br. jak wstępnie zakładano. Instytucja Pośrednicząca została poinformowana o zaistniałej sytuacji.

Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2018 r. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki w ramach projektu (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zakłada się przyznanie stypendium 390 uczniom/uczennicom techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.68 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

- **Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		720 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	720 000,00 zł	168 456,84 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	612 000,00 zł	118 452,37 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	108 000,00 zł	50 004,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął realizację 2-letniego projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie. Projekt pozakonkursowy został zatwierdzony do realizacji Decyzją o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie nr RPPK.08.06.00-18-0001/18 z dnia 14 maja 2018r. W ramach budżetu projektu realizowane są zadania, zawierające koszty bezpośrednie, koszty pośrednie w formie ryczału procentowego (20% kosztów bezpośrednich). ROPS w Rzeszowie zobligowany również był do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości min. 15% wartości projektu.

Grupę docelową projektu stanowią:

- podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszeni;
- osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego;
- partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

W ramach projektu łącznie będą realizowane 4 zadania jako koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie:

Zadanie 1:

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018– 30.06.2018 r. w ramach zadania wypłacone zostało wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze ½ etatu oraz opracowane zostało sprawozdanie roczne z funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES) za rok 2017. Pracownik merytoryczny opracował opis przedmiotu zamówienia publicznego na miejsce posiedzeń PKRES- zamówienie na hotel i wyżywienie w ramach projektu. Zostało zrealizowane zamówienie publiczne, wyłoniony został Wykonawca odpowiadający za realizację zamówienia na wynajem sali i zapewnienie wyżywienia na posiedzeniach Komitetu. Ustalony został częściowy zakres tematyczny na posiedzenia PKRES w roku 2018.

Przygotowany jest wstępny harmonogram posiedzeń Komitetu, który będzie przedmiotem dyskusji podczas pierwszego posiedzenia Komitetu po wyborze miejsca posiedzeń.

Zgodnie z Regulaminem PKRES przygotowywane są zmiany składu osobowego PKRES, ustalono jaki zakres zmiany muszą objąć, przygotowano skład PKRES po zmianach. Przygotowana została Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego zmieniająca skład PKRES.

W ww. okresie rozliczeniowym pracownik merytoryczny odpowiedzialny był za rekrutację na spotkanie warsztatowe dotyczące zmian w Ustawie o spółdzielniach socjalnych, które było skierowane m.in. również do członków PKRES.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace dot. wystawienia opinii ROPS w Rzeszowie akredytowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) działającym na terenie Podkarpacia, które są elementem przedłużenia/nadania nowej akredytacji na kolejne okresy działalności OWES.

W dniach 27.02-01.03.2018 pracownik merytoryczny zadania brał udział w spotkaniu, podczas którego powołana została inicjatywa skupiająca m.in. ROPS, OWES, członków regionalnych komitetów ekonomii społecznej. Inicjatywa o nazwie Forum Ekonomii Społecznej Polski Wschodniej obejmuje swoim zasięgiem woj. podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wziął udział w spotkaniu Instytucji Zarządzających RPO oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w dniach 24 – 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Był również odpowiedzialny za prowadzenie i nadzór nad listą

przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa podkarpackiego oraz przekazywanie jej do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS.

W ww. okresie rozliczeniowym kontynuowana była dystrybucja Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 (program był dystrybuowany podczas kiermaszu ekonomii społecznej).

Zadanie 2:

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018-30.06.2018 wypłacone zostało wynagrodzenie dwóch pracowników merytorycznych oraz przeprowadzono rekrutację na otwarte robocze spotkanie podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, w którym uczestniczyło 8 uczestników.

W tym okresie zostały rozesłane pisma z informacją o planowanej kontynuacji organizacji spotkań sieciujących CIS/KIS, ZAZ, WTZ i spółdzielni socjalnych z woj. podkarpackiego oraz ustalenie tematyki spotkań sieciujących w 2018 r. poprzez kontakt telefoniczny oraz poprzez rozesłanie wiadomości do wszystkich zarządów podkarpackich sieci. Tematyka przeprowadzonych spotkań w ramach poszczególnych sieci współpracy była zgodna z diagnozą i zapotrzebowaniem uczestników.

Prowadzono również prace w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” tworząc Regulamin uczestnictwa w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” wraz z nowymi załącznikami.

Pracownicy angażowali się także w prace nad przygotowaniem Podkarpackiego Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz III Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej towarzyszących świętu Paniagi w Rzeszowie, uczestniczyli w działaniach promocyjnych i angażowali się w działania związane z obsługą uczestników.

Brali udział w przygotowaniu zapytania ofertowego i załączników do planowanego ogłoszenia zamówienia na usługi trenerskie/moderatorskie ponadto realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji wraz z załącznikami i oszacowaniem wartości zamówienia dwóch wizyt studyjnych 2 dniowych każda dla 25 osób.

W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wziął udział w spotkaniu Instytucji Zarządzających RPO oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w dniach 24 – 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym przygotowano szczegółowe zakresy tematyczne do seminariów, spotkań powiatowych zaplanowanych zgodnie z diagnozą potrzeb i obszarów deficytowych. Ustalono wartości zamówień na usługi trenerskie, moderatorskie i doradcze w ramach projektu. Do końca kwietnia ogłoszono postępowanie na doradców z zakresu ekonomii społecznej. Po ocenie ofert, wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowy na realizację usługi doradczej z zakresu aspektów społecznych i usług doradczych z zakresu ujęcia ekonomii społecznej w lokalnych dokumentach programowych i strategicznych- prowadzona jest rekrutacja oraz ustalanie terminów doradztwa.

Wyłonieni zostali Wykonawcy na:

- prowadzenie seminariów oraz pierwszych spotkań sieci CIS/KIS oraz PES - obsługa trenerska,

- organizację spotkań sieci i seminariów – najem sal, wyżywienie i nocleg (tylko w przypadku spotkania ROPS-OWES).

Prowadzone są prace w związku z pierwszymi spotkaniami sieci – spotkanie sieci CIS/KIS, PES oraz OWES - rekrutacja, opracowanie tematyki, zapewnienie trenerów.

Prowadzone jest postępowanie na obsługę trenerską spotkań powiatowych zaplanowanych do realizacji jesienią 2018 r. w powiatach woj. podkarpackiego.

Utworzono nowy Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018 -2019 wraz z nowymi wzorami załączników, w tym dokumentacją dla doradcy (nowe działanie w projekcie). Regulamin wprowadzono zarządzeniem dyrektora ROPS.

Zadanie 3:

W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 roku wypłacone zostało wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu. Zrealizowano również następujące działania:

- Zmiana Regulaminu targów i kiermaszów ekonomii społecznej oraz wprowadzenie go Zarządzeniem Dyrektora ROPS;
- Przeprowadzenie szacowania rynku na: wynajem powierzchni wystawienniczej, organizację Targów i Kiermaszów ES, doradcę do technicznej obsługi portalu, materiału edukacyjno-dydaktycznego, usługę fotograficzną;
- Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni wystawienniczej w celu organizacji Kiermaszów Ekonomii Społecznej (wyłonienie centrum handlowego, podpisanie umowy);
- Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na organizację Kiermaszów Ekonomii Społecznej (wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy);
- Zorganizowanie Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej (rekrutacja podmiotów, patronaty medialne i honorowe, informacja do mediów, promocja – strony internetowe ROPS, Fanpage, e-mail do podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz członków Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), plakaty w Urzędach na terenie Rzeszowa). Podczas Kiermaszu odbyła się promocja znaku „Zakup prospołeczny”;
- Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na organizację Targów Ekonomii Społecznej;
- Zorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej (rekrutacja podmiotów, promocja – strony internetowe ROPS, Fanpage, e-mail PES oraz członków KPRES);
- Pracownik dbał również o prawidłową obsługę portalu sprzedażowego produktów i usług PES www.wspierajwybieraj.pl, prowadził nadzór nad zamieszczanymi treściami, produktami czy usługami;
- Przeprowadzenie szkolenia dla doradców marketingowych z projektu Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) z obsługi portalu sprzedażowego www.wspierajwybieraj.pl;
- Strona www.es.rops.rzeszow.pl na bieżąco była aktualizowana o ww. wydarzenia;
- Przygotowano i zrealizowano postępowanie zamówienia publicznego oraz wyłoniony został Wykonawca doradztwa dla PES w zakresie obsługi technicznej portalu sprzedażowego podkarpackich pes, utworzonego przez ROPS – www.wspierajwybieraj.pl - prowadzona jest rekrutacja pes do ww. doradztwa;
- Przygotowano i zrealizowano postępowanie zamówienia publicznego oraz wyłoniony został Wykonawca na dostawę materiałów edukacyjno-dydaktycznych na potrzeby projektu,
- Opracowano materiały dydaktyczno-edukacyjne dla uczestników spotkań oraz seminarium w ramach projektu, oraz dla uczestników Forum Ekonomii Społecznej zaplanowane na jesień 2018 r.,
- Przygotowano materiały do akcji promocyjnej portalu sprzedażowego PES- wycena reklamy adwords, pozycjonowania stron,
- Zbierane są dane do katalogu branżowego podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej – informacje dot. podmiotów ze zdjęciami.

Zadanie 4:

W przygotowaniu jest postępowanie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w sprawie wyłonienia podmiotu prowadzącego badania - została przygotowana dokumentacja dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia mająca na celu oszacowanie kosztów zamówienia publicznego.

Koszty pośrednie:

W okresie rozliczeniowym 01.01.2018 - 30.06.2018 r. w ramach kosztów pośrednich finansowany był koordynator projektu, księgowość projektu, obsługa kadrowa i specjalista zamówień publicznych. Ponadto, finansowane były koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem biura projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu wynikają z podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w dniu 14.05.2018 r. Nie ma zagrożenia niezrealizowania wskaźników zapisanych w ww. projekcie, wszelkie opóźnienia zostaną nadrobione w późniejszych okresach realizacji projektu.

1.a.69 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 420 363,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		292 400,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	292 400,00 zł	71 552,85 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	248 540,00 zł	60 817,20 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	29 240,00 zł	7 155,29 zł
<i>Budżet Państwa</i>	14 620,00 zł	3 580,36 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018 r. realizowano:

Zad. 1 Organizacja staży zawodowych dla słuchaczy/ek MSCKZiU w Rzeszowie.

W okresie sprawozdawczym staże zawodowe zgodnie z planem rozpoczęło 50 osób. Do 30 czerwca br. staże zawodowe zakończyło 17 osób, pozostałe 33 osoby kontynuują rozpoczęte staże. Do tej pory nie wypłacano stypendium stażowego. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla wszystkich 50 uczestników staży zawodowych. Opiekę nad stażystami pełniło łącznie 43 opiekunów. Opracowano we współpracy z opiekunami stażu programy stażu, uwzględniające zakres czynności i zadań dla stażysty oraz wiedzę i umiejętności doskonalone podczas stażu z uwzględnieniem zadań wykraczających ponad podstawę programową. Realizacja zadania jest monitorowana na bieżąco. Planuje się zakończyć zadanie zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowymi punktami w trakcie rekrutacji premiowano osoby z niepełnosprawnościami, jak również osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Na etapie organizacji staży zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie umożliwiono zgłoszenia ew. barier, trudności i przeszkód w przystąpieniu do projektu wszystkim uczestnikom. Dano także możliwość zgłaszania ew. koniecznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących utrudnień czy barier. Zanotowano 3 osoby z niepełnosprawnościami, jednak nie zgłaszały one potrzeby żadnych udogodnień. Udział w zadaniu osób z niepełnosprawnościami przebiegał bez utrudnień.

Dokumenty związane z rekrutacją na staże zawodowe dostępne były w biurze projektu, ale umieszczono je też na stronie internetowej, tak aby była możliwość łatwego do nich dostępu. Biuro projektu umieszczone na parterze budynku było otwarte w elastycznych godzinach.

Rekrutacji do udziału w stażach zawodowych dokonano z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiające kobiety i mężczyzn.

W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wykształcenia stażystów, jednak żadna osoba nie zgłosiła posiadania kwalifikacji, które musiałby być uwzględnione w ramowym programie stażu zawodowego.

Uczestnicy staży zawodowych wypełniali także kwestionariusz predyspozycji psychofizycznych, z którym zapoznawali się opiekunowie stażystów w celu organizacji stażu dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

Zad. 2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu MSCKZiU.

Dokonano rekrutacji i do udziału w zadaniu zakwalifikowano planowaną liczbę łącznie 7 osób tj. 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta (w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn na planowaną liczbę 3 kobiety, 1 mężczyzna) oraz 3 nauczycieli na kierunku technik usług kosmetycznych (w tym 3 kobiety jak planowano). Nauczyciele brali udział w szkoleniach doskonalących na temat:

- 1) masaż tensegracyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta,
- 2) masaż relaksacyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta,
- 3) przedłużanie rzeź metodą 1:1 oraz metodą objętościową dla 2 nauczycieli na kierunku technik usług kosmetycznych.

W szkoleniu wzięło udział 6 osób i były to te same, zakwalifikowane osoby. Wszystkie zakończyły szkolenie i udoskonały swoje umiejętności oraz nabyły nowe kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem. Nauczyciele na kierunku technik masażysta zakończyli swój udział w zadaniu (4 osoby). Pozostałe szkolenia doskonalące dla nauczycieli na kierunku technik usług kosmetycznych będą zorganizowane w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zachowano dostępność zadania dla osób z niepełnosprawnościami. Programy szkoleń zostały opracowane z uwzględnieniem zgłoszonych barier w przypadku zgłoszenia 1 uczestnika.

W celu rozpropagowania informacji o szkoleniach doskonalących dla nauczycieli zawodu na kierunkach technik usług kosmetycznych i technik masażysta zastosowano plakaty ogłoszenia dostępne także na stronie internetowej zredagowane z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zad.3 Wyposażenie pracowni szkolnych MSCKZiU.

Dokonano konsultacji z opiekunami poszczególnych pracowni i aktualizowano wykazy elementów wyposażenia. Rozpoczęto zbieranie ofert cenowych z rynku. Dokonano wyboru dostawców i zakupiono część wyposażenia przeznaczonego dla 3 pracowni tj. pracownia masażu dla zawodu technik masażysta, elektroradiologii dla zawodu technik elektroradiolog oraz kosmetycznej dla zawodu technik usług kosmetycznych.

Pozostałe zakupy będą kontynuowane zgodnie z planem oraz harmonogramem.

Realizuje się zakupy sprzętu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami jak np. dokonano zakupu fotela do pedicure oraz stołów do masażu z podnóżkami rehabilitacyjnymi.

Zadanie koszty pośrednie.

Ilość osób zatrudnionych i zaangażowanych do obsługi projektu to 1 koordynator projektu. W okresie sprawozdawczym zaangażowano 5 pracowników etatowych szkoły pełniących funkcje pomocnicze w zakresie obsługi merytoryczno – finansowej, którzy otrzymali dodatki do wynagrodzenia oraz dorywczo korzystano z pomocy innych pracowników i nauczycieli zaangażowanych w działania wg potrzeb projektu tj. do pomocy w organizacji i przebiegu staży zawodowych słuchaczy, opracowania ramowych planów staży zawodowych czy organizacji zakupów wyposażenia i sprzętu do poszczególnych pracowni.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania**

Brak zagrożeń.

1.a.70 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 13 678 741,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	253 208,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	253 208,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	253 208,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zgodnie z Uchwałą NR 403/8448/18 z 2 marca 2018 r. Zarząd Województwa zdecydował o powierzeniu realizacji projektu istniejącej wojewódzkiej instytucji kultury, w trakcie posiedzenia wskazując na Wojewódzki Dom Kultury (WDK).

Ze względów organizacyjnych biuro projektu ds. utworzenia podkarpackiego centrum nauki zostało utworzone w WDK na początku lipca br.

W lipcu zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego dla części budowlanej podkarpackiego centrum nauki. Przetarg został rozstrzygnięty ale umowa z wybranym wykonawcą nie została jeszcze podpisana ze względu na odwołanie złożone przez uczestnika przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.

Przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem naukowym i oświatowym w regionie mające na celu nawiązanie współpracy formalnej. Zainteresowanym współpracą stronom przesłano projekty porozumień, których podpisanie planowane jest na wrzesień.

Osoby zaangażowane w realizację zadania wzięły udział w trzech wizytach studyjnych w istniejących oraz powstających centrach nauki: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach, i Małopolskim Centrum Nauki. Celem wizyt było zapoznanie się członków zespołu z procesami planowania i wykorzystania przestrzeni budynków oraz ich eksploatacją, stanem, kierunkami prac i dobrymi praktykami oraz regulacjami związanymi z rozliczaniem podatku VAT.

Przeprowadzono również rozmowy i konsultacje z potencjalnym wykonawcą systemu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz kontroli dostępu do ośrodka. Rezultatem jest otrzymanie oferty - projektu systemu dedykowanego dla podkarpackiego centrum nauki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Brak zagrożeń.

1.a.71 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 593 052,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		166 420,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	166 420,00 zł	27 214,39 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	148 455,00 zł	24 244,47 zł
<i>Budżet Państwa</i>	17 965,00 zł	2 969,92 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Od stycznia rozpoczęto realizację zajęć z uczniami. W 29 grupach nauczyciele – konsultanci prowadzili monitoring zajęć:

- Tyczyn, Borek Stary, Białka (13 grup) – 390 godzin – ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 126 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania w Scratch,
- Majdan Królewski, Krzątka, Huta Komorowska, Komorów, Wola Rusinowska – (16 grup) – 480 godzin ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 112 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania Scratch.

29 nauczycieli z ww. szkół w czerwcu zdało końcowy test na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z programowania w Scratch z uczniami.

W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkół.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania**

Brak zagrożeń.

1.a.72 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 573 059,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		162 532,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	162 532,00 zł	26 538,99 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	145 367,00 zł	23 686,21 zł
<i>Budżet Państwa</i>	17 165,00 zł	2 852,78 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Od stycznia rozpoczęto realizację zajęć z uczniami. W 31 grupach nauczyciele – konsultanci prowadzili monitoring zajęć:

- Kańczuga, Żurawica (15 grup) – 480 godzin – ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 133 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania w Scratch,
- Bolestraszyce, Wyszatyce, Maćkowice, Buszkowice, Orzechowce – (15 grup) – 450 godzin ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 112 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania Scratch.

31 nauczycieli z ww. szkół w czerwcu zdało końcowy test na uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z programowania w Scratch z uczniami.

W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkół.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania**

Brak zagrożeń.

1.a.73 – „„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: zakup taboru”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 176 235 571,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Projekt realizowany z POliŚ na lata 2014 – 2020, zadanie pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego" Oś priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Na dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-00-0021/17-00 z dnia 21.05.2018 r..

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na zakup 8 szt. trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz 2 szt. dwuczłonowych pojazdów spalinowych.

Dostawy pojazdów planuje się w 2020 roku, dlatego w 2018 r. nie zostały zaplanowane środki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Brak zagrożeń.

1.a.74 – „„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 113 467 259,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 791 939,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 791 939,00 zł	1 019,09 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 134 934,00 zł	456,60 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 657 005,00 zł	562,49 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Projekt realizowany z POliŚ na lata 2014 – 2020, zadanie pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego" Oś priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Na dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-00-0021/17-00 z dnia 21.05.2018 r.

Wydatki zostały poniesione na opłaty za złożenie wniosków o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym oraz otwartym. Prowadzi się starania w celu pozyskania działek niezbędnych do realizacji budowy zaplecza technicznego w Rzeszowie - Staroniowie. Pozyskanie działek od PKP Oddział Gospodarowania nieruchomościami w Krakowie może nastąpić w trybie odpłatnym bezprzetargowym. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje się zlecenie wykonania

badan geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla czesci dotyczacej budowy zaplecza technicznego, niezbednych dla ogloszenia przetargu na wykonawce robót i Inzyniera kontraktu.

- **Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania**

W przypadku niewykorzystania srodków w pelnej wysokosci zostana przeniesione na nastepne lata realizacji projektu.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.1 – „Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łakowo-pastwiskowych z zachowaniem bioroznorodności w oparciu o naturalny wypas zwierzat gospodarczych i owadopylnosc „Podkarpacki Naturalny Wypas II””

- Zadanie realizowane przez Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 870 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 138 960,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 138 960,00 zł	6 500,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 058 960,00 zł	6 500,00 zł
Inne	80 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na mocy uchwały Nr 415/8704/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie określonym w Regulaminie Konkursu, wpłynęło 8 ofert. Wszystkie z nich uzyskały rekomendację komisji konkursowej do jego realizacji. Wybór ofert przez Zarząd Województwa, wysokość przyznanych srodków oraz jego rozliczenie przewidziane jest na drugie półrocze 2018 r.

Ze srodków Budżetu Województwa Podkarpackiego „Przeprowadzono promocje „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” podczas „III Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych”, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2018 r. w Ustrzykach Dolnych.”, na kwote 5 000,- zł brutto. Promocja miała na celu upowszechnienie informacji o realizacji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz stworzyła doskonałą okolicznosc do wypromowania walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego oraz edukacji konsumenckiej i rolniczej.

W ramach zadania opracowano dokument określający możliwości udziału zwierząt gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy) w walce z inwazją kaukaskich barszczy, jego wpływu na zdrowie zwierząt, kondycje fizyczną oraz jakośc produktów spożywczych pochodzących od tych zwierząt”, na kwote 1 500,- zł pochodzących ze srodków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 6 705 129,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 376 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 376 000,00 zł	1 847 410,35 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 376 000,00 zł	1 847 410,35 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok kształtuje się na poziomie 77,75 %.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 110 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 358.516.105,30 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 272.100.147,30 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła 258.698.665,73 zł.

W I półroczu 2018 r. podpisano 9 umów, łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.570.628,11 zł. W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z zastrzeżeniami audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej dotyczącymi niekwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych z EFS, Polska została zobowiązana do wstrzymania certyfikacji wydatków w odniesieniu do działań polegających na dofinansowaniu zakładania działalności gospodarczej i doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Powołując się na art. 69 ust. 3c rozporządzenia 1303/2013 audytorzy uznali, że VAT, który w świetle przepisów krajowych może być w jakikolwiek sposób odzyskany w ww. schematach przez uczestnika lub pracodawcę, powinien być niekwalifikowalny w projekcie, nawet jeśli nie zdecydowano się na jego odzyskanie. Strona polska nie zgadza się z ustaleniami audytorów w opisanym zakresie i podjęła działania mające na celu wypracowanie rozwiązania tej kwestii we współpracy z KE i ETO. Do czasu rozwiązania problemu, który ma charakter

ogólnokrajowy, IP nie przekazuje do certyfikacji wniosków o płatność, w ramach których udzielane było dofinansowanie dla uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/wyposażenie miejsc pracy.

1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	2 500 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Projekty, które zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego spełnią warunki dotyczące charakteru rewitalizacyjnego będą mogły angażować środki budżetu państwa. Obecnie trwa nabór w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu (MOF). Wnioski przyjmowane będą do 14 września br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na planowane rozstrzygnięcie konkursów i wybór do dofinansowania projektów, które będą mogły angażować środki BP dopiero w 2019 roku, ustalony plan wydatków w II półroczu br. w powyższym zadaniu nie zostanie wykonany. W związku z tym, DRP po przeprowadzeniu analizy o możliwości zaangażowania przedmiotowych środków w innych zadaniach, przygotowuje stosowne zmiany w planie wydatków i WPF.

1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 50 059 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	12 702 501,00 zł	920 707,13 zł
- wydatki bieżące, z tego:	39,00 zł	38,01 zł
<i>Budżet Państwa</i>	39,00 zł	38,01 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 702 462,00 zł	920 669,12 zł
<i>Budżet Państwa</i>	12 702 462,00 zł	920 669,12 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2018 rok, kształtuje się na poziomie 7,25 %.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia środki zarezerwowane są dla projektu realizowanego przez BGK w klasyfikacji 15011 w kwocie 5 696 516 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla powyższego projektu wypłata II transzy przewidziana została na drugą połowę 2018 roku. Pozostała kwota 7 005 985 zł przeznaczona jest na projekty pozakonkursowe: zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 964 705,88 zł, okres realizacji projektu jest do 31.10.2018r., do końca czerwca wydatkowano środki w kwocie 742 964,77 zł),
- „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 5 200 588,24 zł, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do końca czerwca wydatkowano środki w kwocie 177 704,35 zł),
- „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie (kwota 39 zł została zabezpieczona w planie wydatków w celu wypłaty środków (refundacji) – 38,01 zł wnioskowanej przez Beneficjenta).

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**
- **Łączne nakłady finansowe: 180 465 513,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	42 398 962,00 zł	24 218 127,36 zł
- wydatki bieżące, z tego:	41 143 613,00 zł	23 505 067,06 zł
<i>Budżet Państwa</i>	41 143 613,00 zł	23 505 067,06 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 255 349,00 zł	713 060,30 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 255 349,00 zł	713 060,30 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2018 rok, kształtuje się na poziomie 57,12 %.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 868 umów na łączną kwotę 1 344 277 465,86 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 1 137 835 937,83 zł, środków krajowych 141 865 209,11 zł, w tym środków z budżetu państwa 91 659 794,50 zł. W I półroczu 2018 r. podpisano 145 umów na łączną kwotę 183 253 307,76 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2018 r. środków europejskich wynosi 154 756 557,36 zł, środków krajowych 18 802 517,00 zł, w tym środków z budżetu państwa 9 630 410,48 zł.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

W związku z wystosowaniem do władz polskich przez Komisję Europejską tzw. *warning letter*, Polska zobowiązana została do wstrzymania certyfikacji

w 17 programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z ustaleniami audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej. Zastrzeżenia audytorów dotyczą niekwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych z EFS, w ramach których udzielane było dofinansowanie dla uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/wyposażenie miejsc pracy. Wznowienie certyfikacji nastąpi po zakończeniu procedury kontradyktoryjnej i uzgodnieniu mechanizmów wdrażania akceptowalnych dla służb KE. W przypadku projektów realizowanych w OP VII wstrzymanie certyfikacji dotyczy każdego wniosku o płatność składanego w ramach działania 7.1, działania 7.2 i działania 7.3, w którym wystąpiły kwestionowane przez audytorów wydatki. Sytuacja ta związana jest z odmienną niż dotychczas interpretacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez audytorów ETO. Kwestia wymaga rozstrzygnięcia o charakterze horyzontalnym. Problem interpretacji przepisów dotyczących VAT jest problemem krajowym, a nie wyłącznie lokalnym i dotyczy nie tylko Regionalnych Programów Operacyjnych, ale też PO WER.

1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 79 724 328,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		9 371 436,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	170 342,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	170 342,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 201 094,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 201 094,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Na zadaniu „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” został rozstrzygnięty przetarg na ulepszenie 5 szt. pojazdów kolejowych z napędem spalinowym serii SA135 typu 214Mb Mińsk 1 i została podpisana umowa OR-IV.273.1.1.2018 z dnia 14 marca 2018 r. Na etapie uzgadniania Harmonogramu napraw Wykonawca wraz z Zamawiającym zgodnie z zapisami umowy, podjął działania mające na celu ustalenie z Operatorem harmonogramu przekazywania pojazdów do ulepszenia. Operator przesłał stronom propozycję odstawiania eksploatowanych pojazdów do ulepszenia do Wykonawcy tj. PESA Bydgoszcz S.A w terminach niegwarantujących zakończenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami.

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe w sezonie wakacyjnym w br. oraz rozszerzenie od 01.09.2018 r. oferty połączeń kolejowych na liniach 106/108/107 o dodatkowe 12 par pociągów spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na tabor, co uniemożliwia wyłączenie większej ilości pojazdów z eksploatacji w jednym terminie i przekazanie Wykonawcy do ulepszenia. W związku z tym, że wystąpiły okoliczności uzasadniające wydłużenie realizacji umowy do 2019r. środki zostały przeniesione na 2019 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2024**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 485 864,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych, zakupionych przez województwo podkarpackie. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PSC) z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na czas od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2018 r. środki nie zostały zaplanowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 848 675,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POliŚ.

Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na czas od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2018 r. środki nie zostały zaplanowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na świadczenia usług serwisowo-utrzymawczo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z tym realizacja zadania przez Województwo rozpocznie się od 2021 roku.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 439 633 814,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		62 574 751,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	62 574 751,00 zł	26 993 879,55 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	51 806 926,00 zł	24 254 227,66 zł
<i>Inne</i>	10 767 825,00 zł	2 739 651,89 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Planowana kwota na powyższe zadanie z umowy na cały 2018 r. to **62 574 749,84 zł.**

W I półroczu br. przekazano kwotę 26 993 879,55 zł w tym:

- **2 739 651,89 zł** – Fundusz Kolejowy
- **24 254 227,66 zł** – środki budżetu województwa

Wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 i aneksu z dnia 28.10.2016 r., aneksu nr 2 z dnia 26.06.2017 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 19.12.2017 r.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.11 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 705 400,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 217 099,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 217 099,00 zł	0,00 zł
Inne	1 217 099,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W dniu 02.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Humniska i Turze Pole oraz dr. woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w m. Grabownica Starzeńska. II przetarg – na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+256 –4+363 strona lewa w m. Turze Pole. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+907 – 220+087 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska.

PZDW w Rzeszowie planuje powtórzyć postępowanie przetargowe.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ww. zadanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.12 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 15 485 582,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		6 039 185,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 039 185,00 zł	96 798,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	6 039 185,00 zł	96 798,10 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W pierwszym półroczu 2018 roku zaangażowano środki w wysokości 5.964.767,71 zł. Wydatkowano środki na 4 opracowania dokumentacyjne w wysokości 96.798,10 zł. Trwają prace projektowe na pozostałych zadaniach dokumentacyjnych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.13 – „Zimowe utrzymanie dróg”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
		9 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	6 450 062,48 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 000 000,00 zł	6 450 062,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1 659 km. Utrzymanie przejezdności na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych było podstawową działalnością.

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązuje cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano **6 450 062,48 zł**. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania z solą, sól) § 4210- **2 098 809,09 zł**, a przede wszystkim zakupu usług pozostałych - § 4300- w kwocie **4 351 253,39 zł**. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.14 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”

- **Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		3 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 079 149,44 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 000 000,00 zł	2 079 149,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł (w tym realizowane w ramach WPF - 3.000.000,-zł)– w ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących napraw ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 25 767 m²,
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia (krótkie odcinki) – 3 376 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 10 089 m²,
- frezowanie nawierzchni - 8 323 m²,
- przebudowa przełomów – 38 m²,
- profilowanie masą - 922 t,

łącznie na remonty cząstkowe dróg wydatkowano - **2 079 149,44 zł**.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak informacji.

1.c.15 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	485 639,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 000 000,00 zł	485 639,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości nie powodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożenia.

1.c.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 599 393,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		150 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	18 036,72 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	18 036,72 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:.

Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 83 246,40 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

Powyższe zadanie ma zastąpić zadanie „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r., poz. 451) w związku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 poz. 2136 ze zm.)”. Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie

zbiorowym. Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu wejścia w życie tych zmian.

Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożone przez przewoźników w II półroczu br. Jeżeli wpłynie więcej wniosków niż szacowano do umowy, będzie zachodziła konieczność podpisania kolejnej umowy w br. na wykonanie „Analizy sytuacji rynkowej”.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

1.c.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		2 945 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 945 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 945 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W ramach zadania przekazano pomoc finansową na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ” - etap I - w kwocie 320 000,00 zł – w 2018 r.

b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19” etap I - w kwocie 225 000,00 zł – w 2018 r.

2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I w kwocie 900 000,00 zł - w 2018 r.

3. Powiatu Dębickiego - Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia) - w kwocie 1 500 000 zł- w 2018 r.

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4.

Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy finansowej.

Powiaty złożyły wnioski o przekazanie pomocy finansowej. Środki zostaną przekazane w II połowie roku.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.18 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.

- Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 000 395,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		608 685,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	608 685,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	608 685,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 r. w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano zadania:

1. Wytyczenie i oznakowanie szlaku, przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej.
2. Budowa infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku.
3. Rekonstrukcje pradziejowych budowli, budynków: mieszkalnych, gospodarczych oraz warsztatów rzemieślniczych.
4. Przygotowanie, wykonanie i udostępnianie zwiedzającym wystawy archeologicznej
5. Budowa infrastruktury dla potrzeb edukacji: działania edukacyjne i kulturowe – „wydarzenia na szlaku”.
6. Promocja projektu.
7. Zarządzanie projektem.

Wszystkie ww. zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W tym okresie podjęto i kontynuowano roboty budowlane przy sanitariatach. Wykonawca przedłożył propozycję rozwiązań białego montażu, zarówno zamawiającemu jak i inspektorowi nadzoru, przekazał certyfikaty urzędzeń do aprobaty, wybrano płytki na posadzki i ściany, wykonano odwodnienie liniowe wg projektu i wewnętrzną instalację wod.-kan. Zakończono roboty instalacyjne branży elektrycznej, wykonano montaż płytek ściennych ceramicznych i białej armatury. Obecnie trwają prace wykończeniowe zewnętrzne.

W zakresie utwardzania terenu ułożono płyty ażurowe wraz z ich obsypaniem. Rozpoczęto prace wykończeniowe wszystkich obiektów rekonstruowanych (wiata, obora, stajnia). Po sezonie zimowym kontynuowane są roboty budowlane na wale wczesnośredniowiecznym.

Na bieżąco postęp robót monitorowany jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zespół projektowy. W I półroczu 2018 r. dokonano przeglądu śródk okresowego realizacji projektu zgodnie z wytycznymi programu Interreg VA PL-SK, do którego WST nie wniosło żadnych uwag. Postęp robót budowlanych pozwala na stwierdzenie, iż zostaną one ukończone przed wyznaczonym terminem. W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania związane z promocją projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.19 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		3 526 094,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 865 480,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 865 480,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	660 614,00 zł	261 957,66 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	660 614,00 zł	261 957,66 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

1) W I połowie 2017 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i w wyniku tego postępowania w dniu 21.06.2017 r. została wybrana firma SWECO Consulting Sp. z o.o. do wykonania tego zadania.

2) W drodze zapytań ofertowych wybrano również przedsiębiorcę pełniącego usługi doradztwa prawnego w zakresie ww. projektu.

3) Na cele promocyjne projektu zostały wykonane: tablice informacyjne, opracowane i wydrukowane foldery informujące o projekcie. Zorganizowano również konferencję prasową dla mediów regionalnych i lokalnych, a także utworzona została odrębna zakładka na stronie internetowej Muzeum – Zamek w Łańcucie dotycząca projektu i na bieżąco aktualizowana o treści dotyczące prowadzonych prac remontowo- konserwatorskich.

4) W dniu 24.05.2017 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego w dniu 08.08.2017 r. został wybrany TOP – SYSTEM INSTALACJE Joanna Osetek na Wykonawcę tego zadania. W zakresie tego zadania należało wykonać rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną, wykonać przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącz wodociągowy i sanitarny do budynku Kordegardy. Teren obejmujący to zadanie to: Park wewnętrzny oraz bezpośrednio sąsiedztwo Ujeżdżalni, budynku Kordegardy i budynku Starej Kordegardy. Zadanie to zostało zrealizowane w całości i zakończone w dniu 12.12.2017 r.

5) 25.08.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na prace remontowo - konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku. Postępowanie to zostało unieważnione ze względu na to, iż oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogłoszeniu zamówienia dokonano wyboru Wykonawcy w dniu 01.02.2018r. Zakres tego zadania obejmuje wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic i fundamentów, przebudowę instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji co, oraz wentylacji w części podpiwniczonej Budynku Zamku, przyłącz wody hydrantowej a także: instalację elektryczną oświetleniową, oświetlenia awaryjnego, instalację odgromową, uziemiającą, wyrównawczą, instalację SAP i oddymiającą na klatkach schodowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie prac remontowo- konserwatorskich w pomieszczeniach Łaźni Rzymskich polegających na konserwacji tynków ścian i polichromii oraz konserwacji i modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacji istniejącego, zabytkowego wyposażenia i rekonstrukcję brakującego wyposażenia do pomieszczeń Łaźni. Obecnie trwają prace dotyczące izolacji murów piwnic i fundamentów na skrzydle północnym (elewacja północna), na skrzydle wschodnim (elewacja wschodnia), izolacja ścian zewnętrznych piwnic w obrębie Dziedzińca Wewnętrznego oraz ścian wzdłuż Łącznika przy Dziedzińcu Gospodarczym.

Izolacja pozioma piwnic w skrzydle północnym została wykonana. Trwają prace konserwatorskie ścian, posadzek, boazerii, schodów (roboty warsztatowe), tynków oraz oczyszczanie polichromii w pomieszczeniach Łaźni Rzymskich, a zaawansowanie tych prac w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń można przyjąć na poziomie od 17 do 46% .

6) W wyniku postępowania przetargowego w dniu 23.03.2018 r. został wyłoniony Wykonawca prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych ogrodzenia Parku wraz z Bramami. Zakres prac obejmuje naprawę i wzmocnienie przęseł, naprawę i konserwację

murków i słupków ogrodzenia, miejscowo demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia oraz prace konserwatorskie przy bramach. Przebudowa i modernizacja ogrodzenia rozpoczęła się od strony ul. Kościuszki i ul 3-go Maja (w stronę centrum). Wykonana została izolacja pozioma (iniekcja) murów ogrodzenia od strony ulicy Zamkowej.

7) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace remontowo-konserwatorskie i budowlane fortyfikacji wyłonione zostało konsorcjum, z którym podpisana została Umowa na wykonanie ww. prac. Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane fortyfikacji obejmują czyszczenie, naprawę, izolację, wzmocnienie i odciążenie murów fortyfikacji, naprawę gzymsów oraz prace konserwatorskie i budowlane związane ze wzmocnieniem wieżyczek-kawalier i konserwacją mostku zachodniego. Obecnie trwają prace od strony wschodniej fortyfikacji.

8) W dniu 29.05.2018 r. po ponownym badaniu i ocenie ofert w związku z uwzględnieniem przez KIO odwołania wniesionego przez Wykonawcę nastąpił powtórny wybór oferty po którym wyłoniono Wykonawcę prac remontowo – konserwatorskich elewacji budynku Zamku. Wykonawca w dniu 26.06.2018 r. przystąpił do realizacji robót od strony północnej skrzydła północnego i strony zachodniej skrzydła wschodniego. Zakres prac obejmuje wszystkie elewacje zamku oprócz elewacji budynku Oficyny, a także modernizację i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę instalacji odgromowej i wyrównawczej, wymiana parapetów obróbek blacharskich i rur spustowych.

W trakcie procedowania są postępowania dotyczące:

1) Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi – fi- postępowanie ogłaszane trzykrotnie , ponieważ oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w dniu 22.06.2018 r. trwają procedury zmierzające do zawarcia umowy z Wykonawcą.

2) Prace remontowo- konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku – zamówienie ogłaszane dwukrotnie- brak złożonych ofert.

3) Prace remontowo- konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku – postępowanie ogłoszono w dniu 27.04.2018 r.- na etapie badania ofert.

Pozostaje do uruchomienia procedura przetargowa na przebudowę pomieszczeń pod tarasem południowym .

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wpływ na wydłużenie czasu ogłoszenia procedur przetargowych miały niedociągnięcia i błędy w dokumentacji projektowej, które wymagały poprawy przed rozpoczęciem przetargów. Brak poprawy i skorygowania tych usterek mógł bowiem powodować roszczenia finansowe ze strony Wykonawców.

Zagrożeniem dla terminowej realizacji zadania są również wydłużające się procedury przetargowe spowodowane wysokimi cenami ofert wynikającymi z rosnących cen materiałów oraz kosztów pracy. Wpływa na to ma obecna sytuacja rynkowa, w której brakuje specjalistów i pracowników zwłaszcza do wykonania robót specjalistycznych, co zmusza wiele firm do ograniczania prowadzonej działalności i rezygnacji z długoterminowych zleceń. Wpływ na wydłużenie terminu mają również uwarunkowania związane z wzajemną zależnością poszczególnych zadań i koniecznością ich koordynacji w taki sposób, aby kolejne zadania nie powodowały niszczenia elementów już wykonanych.

Wymienione czynniki stanowią zagrożenie i mogą ewentualnie skutkować niewywiązaniem się przez wykonawców z zaplanowanych prac w terminie. Tym samym może to prowadzić do konieczności dokonania przesunięć niektórych prac w harmonogramie finansowo rzeczowym.

1.c.20 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 182 657,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		247 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	217 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	217 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	30 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Z uwagi na brak dofinansowania z programu POliŚ zadanie **nie jest realizowane**.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej MKiDN (13.06.2018 r.) podtrzymał stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie braku dofinansowania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z wyżej przedstawioną sytuacją Muzeum Podkarpackie w Krośnie pismem z dnia 15.05.2018 r., znak MPK.3131.2.2018.FK zwróciło się z prośbą o uwzględnienie zakresu przedsięwzięcia w WPF WP na lata 2018-2042 pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w wysokości 8 800 000 zł z uwagi na katastrofalny stan obiektu, co zostało potwierdzone stosowną opinią rzeczoznawcy budowlanego.

1.c.21 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 2 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		600 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	600 000,00 zł	500 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	600 000,00 zł	500 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Środki finansowe w wysokości 500 000 zł (pięć transzy, każda 100 000 zł przekazana terminowo na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami umowy nr DO-III.503.3.1.2018), otrzymane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018, zostały wydatkowane do 30 czerwca 2018 r. przez Muzeum Historyczne w Sanoku w wysokości 399 488, 47,- zł na:

- gaz	-	2 517,26 zł
- energię elektryczną	-	6 852,46 zł
- wodę i odprowadzenie ścieków, abonament	-	417,93 zł
- konserwację windy	-	401,95 zł
- serwis centrali wentylacyjnej	-	2 860,00 zł
- konserwację i serwis klimatyzacji	-	1 080,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	2 957,00 zł
- nadzór na systemem komputerowym	-	384,21 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	321 687,38 zł
- składki ZUS ubezpieczenie społeczne i FP	-	60 330,28 zł
Razem:	-	399 488,47 zł

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń - dotacja zostanie wydatkowana w pełnej wysokości na bieżącą działalność statutową Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.

1.c.22 – „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Rozpoczęcie realizacji zadania od 2022 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.23 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 3 046 680,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	200 000,00 zł	126 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	126 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	200 000,00 zł	126 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 478 stypendiów na kwotę 1 483 480 zł. Nabór wniosków odbywa się co roku w terminie do 31 lipca i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój.

W roku 2018 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację ww. programu, do końca I półrocza wydano 126 000,00 zł na wypłatę 70 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.24 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2021**
- **Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		9 225 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 225 000,00 zł	3 987 500,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 225 000,00 zł	3 987 500,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

1) W I półroczu 2018 r. na realizację zadania wydatkowano 3.987.500,00 zł (stan na dzień 30.06.2018). Kwota stanowi równowartość należności za 5 miesięcy (styczeń – maj) usług promocyjnych zrealizowanych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego Ryanair Ltd. zgodnie z umową nr PT-I.0632.119.2014 (3.125.000,00 zł) oraz podatku VAT zapłaconego przez Województwo do organu podatkowego w związku z przedmiotową umową (862.500,00 zł).

2) Realizacja usług promocyjnych w I półroczu 2018 r.

- zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących na stronę www.podkarpackie.travel/en na stronie internetowej przewoźnika,
- zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów i na zewnątrz 2 samolotów,
- zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym przewoźnika - ukazała się jedna reklama w zimowej edycji oraz jedna w wiosennej edycji magazynu (łącznie 2 reklamy),
- zamieszczenie bannerów reklamowych w mailach wysyłanych przez przewoźnika do klientów i partnerów biznesowych – rozesłano 3 maile,
- promocja połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas eventów promocyjnych i akcji marketingowych – odbyło się 4 eventy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr LV/910/18 z dnia 25.06.2018 r. dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042, polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2021 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych do kwoty 59 400 000 zł (zwiększenie o 29 400 000 zł).

W II poł. bieżącego roku planuje się przeprowadzenie postępowania na zamówienie publiczne w zakresie świadczenia usług promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego w latach 2019-2021.

1.c.25 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	218 112,00 zł	218 111,47 zł
- wydatki bieżące, z tego:	218 112,00 zł	218 111,47 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	218 112,00 zł	218 111,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

1) Łączne nakłady finansowe które zostaną poniesione przez Województwo Podkarpackie na realizację ww. zadania w latach 2017 – 2021 nie przekroczą kwoty 1.000.000 zł brutto, tj. średnio 200.000,00 zł brutto rocznie (rok 2017 – 160.884,00 zł, rok 2018 - 218.112,00 zł, rok 2019 – 221.004,00 zł, rok 2020 – 200.00,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł).

2) Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie dotyczącej określenia zasad wspólnej organizacji wydarzenia pn. Forum „Europa – Ukraina” , które odbywać się będzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni w latach 2017 - 2021 (z wyłączeniem miesiąca listopada i grudnia) w Rzeszowie (lub w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 20 km od Rzeszowa (na podstawie Uchwały Nr 184/3718/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2016 r.) oraz umów szczegółowych zawieranych każdorazowo co najmniej 2 miesiące przed datą rozpoczęcia się Forum.

3) Województwo i Fundacja pokrywają we własnym zakresie wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w poszczególnych umowach.

4) Wydatki związane z organizacją Forum w 2018 r. **218.111,47 zł**, w tym:

- usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego oraz wynajem i obsługa techniczna sprzętu do tłumaczeń – kwota 68.880,00 zł,
- wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem technicznym, mediami oraz obsługą techniczną – 81.114,27 zł,
- usługa gastronomiczna podczas Forum – 68.117,20 zł.

W maju br. zostały wprowadzone zmiany na ww. zadaniu (Uchwała Nr LIII//886/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r.), polegające na przesunięciu kwoty 21.004,00 zł (dział 750, rozdział 75075) z roku 2018 na rok 2019. Zmiany wynikały z oszczędności wygenerowanych dzięki współpracy Gminy Miasta Rzeszowa, jako Partnera przy organizacji Forum (kwota 40.000,- zł). Przeniesione środki finansowe z pewnością umożliwią prawidłową organizację tego wydarzenia w kolejnym roku w przypadku braku pozyskania Partnera partycypującego w kosztach związanych z jego realizacją.

5) Osiągnięte efekty.

Organizatorami przedsięwzięcia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, czyli Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Województwo Podkarpackie. Tematem przewodnim XI Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w dniach 13-14 marca br. była kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy.

Patronat Honorowy nad imprezą objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Sejm RP. Partnerami instytucjonalnymi byli: Gmina Miasto Rzeszów, Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego, AEROPOLIS – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Centrum Projektów Europejskich, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Województwo Suczawa, EPOS, Euroregion Siret-Prut-Nistru, Agencja Rozwoju Regionalnego Północ-Wschód, Rumunia, We Are the New Europeans AISBL, Fundacja „Nasz Wybór”, Ukraine-Poland-Germany, Ukrainian Association of Medical Tourism, Foreign Policy Association Republic of Moldova, Razumkov Center, Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST.

W Forum uczestniczyło blisko 500 uczestników z 30 państw. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, samorządowcy, biznesmeni i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej.

W czasie dwóch dni obrad odbyły się 2 sesje plenarne, 45 paneli dyskusyjnych, przed którymi goście obejrżeli prezentacje tematyczne i prezentacje regionów Ukrainy. Ogółem w obradach wzięło udział 1183 przedstawiciele polityki, biznesu i mediów. 301 z nich to paneliści, którzy zastanawiali się między innymi nad tym jak Ukraińcy budują europejską gospodarkę, czy imigracja z Ukrainy zmieniła polski i europejski rynek pracy, jak wielką szansą dla rozwoju jest Nowy Jedwabny Szlak, którego jednym z centralnych odcinków na drodze z Chin do Europy jest Ukraina.

Wśród najważniejszych gości obecni byli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Gości zagranicznych reprezentowali: Jean-Pierre Froehly – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Altai Efendiev – Sekretarz Generalny GUAM, Gordana Čomić – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii czy Vasyl Bodnar – Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy. Obrady Forum relacjonowali dziennikarze m.in. z Polski, Ukrainy, Czech, Kazachstanu, Rumunii i Francji.

Wydarzeniami towarzyszącymi były dwie StartUp Session, które wyłoniły najlepsze startupy. Głosem gości forum Europa-Ukraina nagrodę główną w Konkursie Startup Session zdobyła firma ASPE. Druga nagroda główna przyznawana przez Komisję Ekspertką, złożonej z przedstawicieli biznesu, nauki i administracji publicznej, przyznano firmie WiseGlass Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zwycięskie firmy wezmą udział w elitarniej ścieżce Startup Session podczas tegorocznej edycji XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W gali uczestniczyli wicemarszałkowie sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny był też minister Jerzy Kwieciński.

Podczas Forum zorganizowana także była także prezentacja wystawy „Więźniowie Kremla. Nieznane ofiary niezadeklarowanej wojny”, a także prezentacja raportu pt. „Ukraina 2017-2018 – nowe realia, stare problemy” opracowanego przy współpracy z Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa z Kijowa.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym XI Forum były II Targi Wschodnie, skierowane głównie do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na Targach pojawiło się 91 firm, w tym 9 startupów. Udział w nich wzięli wystawcy z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier (przedstawiające m.in. branże spożywcza, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi były okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi. Były doskonałą platformą zbliżeniową dla polskich i ukraińskich firm, które chciałyby ze sobą współpracować. Pojawiały się n ich firmy z Ukrainy, które już w tym roku otwierają swoje przedstawicielstwa w Polsce. Swoją pomoc zapowiedziało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które chce do Polski ściągnąć ponad 60 nowych firm technologicznych – w tym także te z Ukrainy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przewidyje się.

1.c.26 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 6 584 248,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 127 991,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 127 991,00 zł	791 578,97 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 127 991,00 zł	791 578,97 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Uchwałą Nr 391/8190/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018r. ogłoszono pierwszy konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 1 100 000,00 zł. Uchwałą Nr 415/8705/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. rozdysponowano środki w wysokości 1 100 000,00 zł, przyznając dotację dla 43 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2018r. podpisano 35 umów i przekazano środki w wysokości 781 700,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

Pozostałą kwotę z planu w wysokości 27 991,00 zł przeznaczono na realizację zadań zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, z tego Uchwałą Nr 401/8433/18 z dnia 27 lutego 2018r. przyznano dla Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ w Jarosławiu kwotę w wysokości 9 900,00 zł. W miesiącu kwietniu, po rozliczeniu dotacji, ww. stowarzyszenie zwróciło kwotę 21,03 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Mogą nastąpić drobne zwroty środków, końcem 2018 r. i początkiem 2019 r. – po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań.

1.c.27 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 7 915 252,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		646 100,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	510 822,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	510 822,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 278,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	135 278,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSeAP

- administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności;
- przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w związku z wejściem w życie RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
- administracja i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi;
- realizacja umowy OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszanie awarii urządzeń, wdrożenie systemu monitoringu urządzeń firmy Hewlett-Packard;
- zgłaszanie wad, usterek, awarii w systemie HELPDESK oraz kontakty z Głównym Wykonawcą (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury;
- współpraca z GW w celu dostosowania oprogramowania regionalnego SeUIv2 do wymogów RODO, zawarcie umowy z GW dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w projekcie PSeAP;
- wykonanie projektu i przygotowanie harmonogramu promocji platformy regionalnej PSeAP oraz używania e-usług wśród mieszkańców terenu województwa podkarpackiego;
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP;
- obsługa instytucji kontrolującej projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych;
- pomoc administratorom lokalnym, Parterom projektu PSeAP w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- problem z integracją SeUI i SEOD z e-PUAP2. Brak możliwości realizacji procesów biznesowych dla PSeAP w zakresie e-Usług poziomu 3 i wyższych. Brak możliwości używania systemu w tym zakresie przez beneficjentów.
- nieprzewidywalna strategia Państwa w zakresie utrzymania ciągłości działania e-PUAP-2 i wspierania procesów biznesowych z których korzysta SeUI. Strategia Państwa może przewidywać zastąpienie tego rozwiązania innym rozwiązaniem. Architektura projektu PSeAP oparta jest nierozzerwalnie o rozwiązania centralne. Wprowadzone zmiany centralne mogą wymuszać konieczne zmiany w SeUI, co może wiązać się z dużymi kosztami po stronie województwa.

1.c.28 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM".

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 342 989,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	82 340,00 zł	13 227,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	13 227,25 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	82 340,00 zł	13 227,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

- 10 stycznia 2018 r. na portalu PSIM udostępniono nową wyszukiwarkę usług medycznych, upraszczającą proces wyszukiwania w typowych sytuacjach. Nadal można korzystać z dotychczasowej wyszukiwarki.
- 12 marzec 2018 r. uruchomienie drugiego etap Kampanii informacyjnej Projektu PSIM dla pacjentów. U Partnerów Projektu, w Podmiotach Leczniczych zintegrowanych z RCIM i szkołach przeprowadzono działania promocyjne oraz dystrybucję ulotek, plakatów, banerów informacyjnych na stronę WWW.
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Podmioty Lecznicze). W okresie styczeń - kwiecień 2018 przeprowadzono ankietę dla Podmiotów Leczniczych zintegrowanych z RCIM dotyczącą stopnia wykorzystania systemu PSIM. W jej wyniku zostały przekazane rekomendacje mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystywania e-Uслуг.
- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej;
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet);
- monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM;
- monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom Projektu;
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Partnerzy Projektu) - współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów Projektu.
- działania związane z wejściem w życie RODO. Dostosowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, regulaminów, klauzul informacyjnych dla projektu PSIM pod kątem RODO.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- niewywiązywanie się z realizacji umów dostawców prądu i Internetu do RCIM.
- niewywiązywanie się Partnerów Projektu z realizacji umów partnerskich – ubezpieczenie sprzętu, niewykorzystywanie e-Uслуг.

1.c.29 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 157 257,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		250 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

- przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podjętego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego stanowiska w sprawie konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 - obsługa wniosków komorniczych sądowych i policji.
 - obsługa zapytań o udzielenie informacji publicznej.
- Zadania związane z utrzymaniem projektu:

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW.
- zgłaszanie wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW.
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.
- obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW.
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ewentualne zagrożenia dotyczą konieczności przebudowania, przeniesienia, przełożenia sieci SSPW. Koszty ponoszone są przez Właściciela sieci tj. Województwo Podkarpackie.

1.c.30 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”.

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	242 532,00 zł	124 159,58 zł
- wydatki bieżące, z tego:	242 532,00 zł	124 159,58 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	242 532,00 zł	124 159,58 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

WYDATKI:

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 Promocja eksportu

Zaplanowane na 2018 r. wydatki w kwocie 242 532,00 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 124 159,58 zł (51,19 - % wykonania). Były to środki w całości pochodzące z Budżetu Województwa Podkarpackiego. Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

- Wynagrodzenia: § 4010 wydatki 91 552,84 zł (50,58 - % wykonania)
- Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 17 112,61 zł (45,99 - % wykonania)
- Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 691,87 zł (31,16 - % wykonania)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 802,26 zł (95,98 - % wykonania).

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2018 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 25 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów

znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 17 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.

- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 59. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców:

- W dniach 21-23 lutego 2018 roku w Województwie Podkarpackim odbyła się misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UMWP oraz firmę MPI AERO. Firmy zainteresowane były nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami ulokowanymi w województwie podkarpackim. Firmy brytyjskie spotkały się z następującymi firmami z regionu: McBrida Polska Sp. z o.o., Yasa Motors Polska Sp. z o.o., PZL MIELEC – SIKORSKY COMPANY, Galactic Aero Sp. z o.o. MTU AeroEngines Polska Sp. z o.o., MB Aerospace Technologies, DEZAMET S.A., K&K Selekt Rzeszów.
- W dniach 23-24 maja 2018 roku, w Warszawie odbyły się targi nieruchomości i inwestycji REAL CONNECT 2018. Przedstawiciel COIE uczestniczył w targach na stoisku Województwa Podkarpackiego i prezentował ofertę inwestycyjną regionu. Podczas targów przedstawiciel COIE odbył spotkania z następującymi firmami: Cresa, Cushman & Wakefield, KAPE, Polska Rada Centrów Handlowych, Direct Link, Property Talents.
- COIE wraz z Departamentem Promocji i Współpracy Gospodarczej (PG) Urzędu Marszałkowskiego współorganizowało w dniu 15 czerwca br. przyjazdową misję handlową 12 firm z Tajwanu z branży energii odnawialnej.

Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu obliuguje Województwo Podkarpackie Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z ww. Porozumieniem trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r.

Okres trwałości rozpoczął się 1 listopada 2015 roku i zakończy się 31 grudnia 2020 roku. W dniu 13.01.2016 r. podpisano Umowę określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości projektu, 2016 – 2020, w której określono szczegółowe zasady realizacji zadania w okresie trwałości oraz poziom usług pro-biz i pro-eksport w ujęciu rocznym oraz do końca 2020 roku, jaki Podkarpackie COIE jest zobligowane zrealizować.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2018 rok niż zakłada to ww. umowa w związku z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.

1.c.31 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		40 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	20 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	40 000,00 zł	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Na zadanie „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” na kwotę 40 000,00 zł składa się utrzymanie portalu (20 000,00 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000,00 zł).

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner) została podpisana umowa dotacyjna na rok 2018 na podstawie której przekazano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł Województwu Świętokrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

W ramach dotacji wykonane zostaną następujące działania:

- przedłużenie okresu rejestracji domeny,
- aktualizacja treści w serwisie w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej (m.in. aktualizacja danych i publikacja nowych, w tym wprowadzenie MPR-ów, pozyskiwanie treści, przygotowanie i obróbka materiałów, obsługa zgłoszeń z formularza kontaktowego, komunikacja z użytkownikami portalu),
- wykonanie materiałów do publikacji na portalu (m.in. zdjęcia, multimedia, grafika), pozyskanie praw autorskich i licencji do publikacji na portalu oraz udzielenie niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji do wykorzystania materiałów przez Dotującego,
- obsługa techniczna portalu (związana z administrowaniem serwera i portalu, m.in. zapewnienie ciągłości działania, administrowanie systemem, usuwanie błędów, optymalizacja działania, zabezpieczenie danych, zapewnienie ochrony dostępu do serwera, dostosowanie do wymogów formalno-prawnych, konfiguracja kont administracyjnych i dostępowych, modyfikacja baz danych),
- działania promocyjne (np. reklama w mediach) i rozwojowe (modyfikacje i zmiany funkcjonalności portalu).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl: do końca I półrocza partner wykonawczy nie zgłosił ewentualnych zagrożeń w realizacji zadania.

Utrzymanie oznakowania i witaczy: prowadzone są okresowe kontrole terenowe, które nie wykazały nieprawidłowości oraz zniszczeń mienia. Środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu, jeżeli będzie zachodziła potrzeba poprawy stanu, jakości oznakowania i witaczy.

1.c.32 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”.

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		5 535 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 535 000,00 zł	2 306 250,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 535 000,00 zł	2 306 250,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 61 imprez, z czego 46 to konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 51 328 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 632 podmioty (wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 10 miało charakter międzynarodowy, 27 charakter krajowy, a 24 charakter lokalny. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nie zaszły okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wg stanu obecnego nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji zadania. Wg założonego harmonogramu, w 2018 r. w obiekcie ma zostać zorganizowanych co najmniej 111 imprez. Pod pojęciem „Impreza” w rozumieniu § 1 pkt 2) umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć:

- a) w okresie Trwałości Projektu – każde wydarzenie, które można uznać za wydarzenie o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym wraz z wydarzeniami im towarzyszącymi;
- b) po okresie Trwałości Projektu – wszelkie wydarzenia o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym, wystawienniczym, widowiskowym, sportowym lub artystycznym typu: kongres, konferencja, zjazd, seminarium, symposium, konwencja, wystawa, targi, bal, bankiet, impreza promocyjna, impreza integracyjna, wydarzenie artystyczne (koncert, premiera, studio/produkcja filmowa, festiwal, show, pokaz mody, itp.), w tym imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160).

1.c.33 – „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 13 234 360,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 857 839,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 857 839,00 zł	575 462,74 zł
<i>Inne</i>	1 857 839,00 zł	575 462,74 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Uchwałą Nr 340/7348/17 z dnia 19 września 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 - 2022. Uchwałą Nr 359/7629/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018- 2022 wybrał dwa podmioty do realizacji powyższego zadania tj.:

- Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie,
- Zgromadzenie Sióstr NMP NP. Prowincja Przemyska, na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

Umowy z obydwoma ww. podmiotami zostały zawarte na 5 lat w dniu 28.12.2017 r.

Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w I półroczu 2018r. zostało skierowanych 10 dzieci. Łącznie było 14 - 2 dzieci odeszło do innych placówek – stan na 30.06.2018r. to 12 dzieci na 14 miejsc, natomiast do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w I półroczu 2018 r. zostało skierowanych 5 dzieci- stan na 30.06.2018r. to 11 dzieci na 20 miejsc w placówce.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

1. Wydatkowanie środków finansowych niezgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. W ramach powyższego zadania zawarte zostały umowy z dwoma podmiotami, jednym z załączników do umowy jest „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania”.

Zgodnie z zapisami umowy Zleceniobiorca - Placówka składa do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Pracownicy ROPS sprawdzają czy środki wydatkowane przez Placówkę są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi.

2. Brak wniosków z powiatów o umieszczenie dzieci/młodzieży w placówkach.
3. Wycofanie/rezygnacja podmiotów z realizacji zadania tj. prowadzenie RPOT.

1.c.34 – **„Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.**

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		350 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu ich wejścia w życie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu ich wejścia w życie.

1.c.35 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”.

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		240 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	240 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	240 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2017r. z terminem realizacji do marca 2018r. Aneksem wydłużono termin realizacji zadania do końca III kwartału 2018r. Trwają prace projektowe.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.36 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Organizacyjno - Prawny
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		23 808 700,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	23 808 700,00 zł	4 548 711,23 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	23 808 700,00 zł	4 548 711,23 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, stanowiący załącznik do umowy OR.IV.273.1.50.2017 zawartej w Rzeszowie w dniu 04-10-2017 r. Stan zaawansowania robót na koniec czerwca 2018 roku przedstawiono w tabeli – „zestawienie procentowego zaawansowania wykonanych robót”.

Tabela – zestawienie procentowego zaawansowania wykonanych robót

L.p.	Budynek administracyjno - biurowy Urzędu Marszałkowskiego	Zaawansowanie procentowe [%]
1	2	4
1.	BRANŻA BUDOWLANA	
1.1	ROBOTY ZIEMNE	100,00%
1.2	ROBOTY FUNDAMENTOWE	100,00%
1.3	ŚCIANY ŻELBETOWE I BETONOWE	100,00%
1.4	WIĘNCE, BELKI, NADPROŻA, SŁUPY, RDZENIE	100,00%
1.5	PŁYTY STROPOWE I BALKONOWE	100,00%
1.6	SCHODY ŻELBETOWE	100,00%
1.7	ZBROJENIE	100,00%
1.8	ROBOTY MUROWE	100,00%
1.9	IZOLACJE	60,01%
1.10	POKRYCIE DACHOWE	71,25%
1.11	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	16,44%
1.13	ŚLUSARKA I STOLARKA	40,87%
2.	BRANŻA SANITARNA	
2.2	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE	
2.4	INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ	31,39%
2.5	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	7,33%
2.7	INSTALACJA SYSTEMÓW VRF	28,44%
2.10	WENTYLACJA	20,26%
3.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	
3.1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	16,88%
3.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE	4,42%

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.c.37 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2026 – 2030**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 271 667,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na rok 2021. Po dokonaniu zakupu pojazdów w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” Oś priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie będzie realizowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.38 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na rok 2021. Po wyłonieniu Operatora świadczącego usługi w zakresie kolejowych przewozów osób i uruchomieniu połączeń w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA zadanie będzie realizowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.39 – „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 288 917,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		1 250 047,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 250 047,00 zł	97 671,95 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 250 047,00 zł	97 671,95 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy dworze z Brzezin:

- ściany parteru – konstrukcja z bali z impregnacją

- o ściany parteru – weranda
- o ukształtowanie terenu
- o ściany parteru – pozostałe prace
- o częściowo rozliczono prace inspektora nadzoru.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z licznymi nieprawidłowościami, w tym rażącymi opóźnieniami w realizacji umowy o roboty budowlane nr MKL-0001/68/15/27/16 na realizację zadania pn. "Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej część 1 Wykonanie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" uznano, że jedynym racjonalnym wyjściem dającym rękojmię prawidłowej realizacji tej części Projektu jest częściowe odstąpienie od umowy z Wykonawcą (Stal-Tech Sp. z o.o.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pismem z dnia 25 lipca 2018 roku nr MKL-0001/68/15/50/16 częściowo odstąpiło od Umowy z dnia 5 października 2017 roku nr MKL-0001/68/15/27/16 w części prac budowlanych nie wykonanych na dzień odstąpienia.

Sytuacja ta powoduje, że dalsza realizacja zadania w w/w zakresie zostanie zrealizowana w późniejszym czasie niż pierwotnie planowano.

1.c.40 – „Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce”

- **Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszytach, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 700 985,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	623 576,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 476,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 476,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	622 100,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	622 100,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawców i podpisanie umów z wykonawcami. Trwają prace budowlane.

Efekty osiągnięte w I półroczu 2018 r. :

Zabytkowa stodoła z Cieszanowa

Roboty budowlane

W ramach realizacji zadania wykonano:

- Istniejącą konstrukcję drewnianą rozebrano, elementy konstrukcyjne zostały poddane oględzinom i ocenie w zakresie przydatności technicznej, konstrukcja drewniana została poddana zabiegom renowacyjnym zgodnie z projektem budowlanym, nowe posadowienie obiektu – fundamenty oraz izolacje przeciwwilgociowe, Zabytkową Stodołę ponownie złożono, wykonano konstrukcję nośną wewnętrzną wraz z nową więźbą dachową, obiekt pokryto nowym gontem drewnianym, zamontowano nowe okna połaciowe. - nowe podbudowy pod posadzki wewnętrzne. wykonanie powłok laserunkowych elementów drewnianych zabezpieczających drewniane elementy, wykonano kamienne okładziny cokołu, wykonano roboty instalacyjno-elektryczne.

Pozostało do realizacji:

Położenie posadzki wewnątrz budynku zabytkowej stodoły z Cieszanowa.

Zakup i montaż systemu wieszania obrazów.

Stan zaawansowania prac 95%

Dom z Kalwarii Pałacowskiej

Roboty budowlane

W ramach realizacji zadania zostały wykonane:

-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, przygotowano warstwy pod podłogę na gruncie, istniejącą konstrukcję drewnianą przeglądnięto, dokonano wymiany elementów zniszczonych i przeprowadzono renowację pozostałych elementów zgodnie z założeniami projektu budowlanego, wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe alejki dojazdowe do i wokół obiektu z kostki granitowej wykonano drewnianą konstrukcję licującą wewnątrz obiektu, zamontowano balustrady zewnętrzne.

Pozostało do wykonania:

- Ocieplenie więźby dachowej i ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż podłóg na legarach, wykonanie instalacji elektrycznej, przygotowanie nakładki najazdowej dla osób niepełnosprawnych,

- Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego i systemu wieszania obrazów.

- Zakup ław i zestawów stoły z krzesłami.

Stan zaawansowania robót 70%

Zabytkowa plebania z Jodłówki

Roboty budowlane

W ramach realizacji zadania wykonano:

-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami powłokowymi, - zasypano skrzynie fundamentowe i wykonano warstwy podkładowe pod podłogą na gruncie, - złożono pierwotną zabytkową konstrukcję budynku, - wykonano nową więźbę dachową, - wykonano roboty murowe – fragmenty ścian murowych oraz trzony kominowe, - rozprowadzono instalację elektryczną podtynkową, - tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach, - warstwy podkładowe pod pokrycie z blach tytanowo-cynkowej, - pokrycie dachu z blachy wraz z obróbkami, - podesty i schody zewnętrzne szalowanie zewnętrzne ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, powłoki malarskie i wykończeniowe, położenie warstw posadzki w zabytkowym budynku, wykonane roboty instalacyjnych branży sanitarnej i instalacyjnej.

Pozostało do wykonania:

-Montaż instalacji CO, odbudowa pieców kaflowych oraz kuchni węglowej, przygotowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, roboty zewnętrzne wokół budynku, opaski, ciągi piesze.

- Zakup mebli do wyposażenia (stoły i ławy)

- Zakup sztalug na warsztaty.

- Zakup ławki zewnętrzne wokół budynku.

Stan zaawansowania robót na poziomie 75%

W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł. Wniosek o refundację wydatków ze środków Województwa Podkarpackiego będzie złożony w II półroczu 2018 r.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

– Przyjęte w projekcie rozwiązania i materiały o podwyższonym standardzie powodują opróżnienia w realizacji.

– Modernizowane budynki są obiektami zabytkowymi i przy wykonywaniu prac budowlanych musimy brać pod uwagę wskazania konserwatorskie co również ma wpływ na czas realizacji. Zastosowane materiały o podwyższonych niestandardowych parametrach nie są dostępne i wymagają specjalnego zamawiania, co przekłada się na wydłużenie czasu dostaw

– Standardowe materiały budowlane takie jak chociażby styropian, pustaki, kostka brukowa itp. ze względu na duży popyt wydłużają czas oczekiwania na dostawę. Są to okoliczności, które trudno przewidzieć na etapie składania zamówienia publicznego.

– Występujące w miesiącu czerwcu intensywne opady nie pozwoliły terminowo realizować zaplanowanych prac przy obiektach.

Istnieje prawdopodobieństwo, że zakończenie planowanych robót budowlanych zawartych z wykonawcami ulegnie przesunięciu o okres około 3 tygodni. Nie powoduje to jednak zmiany terminu realizacji projektu.

1.c.41 – „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 672 162,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	172 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	172 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	172 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dotyczącym utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, poprzez wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa i ginekologii (roboty budowlane, wyposażenie) oraz wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa i ginekologii (roboty budowlane, wyposażenie) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Obecnie trwa ocena formalna projektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup:

- 1) Ultrasonografu,
- 2) Histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego,
- 3) Laparoskopu,
- 4) Fotela zabiegowego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.c.42 – „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

- Zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 482 354,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	1 092 965,00 zł	62 783,70 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 092 965,00 zł	62 783,70 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego	1 092 965,00 zł	62 783,70 zł
-----------------------------------	-----------------	--------------

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W I półroczu 2018 r. zrealizowano roboty budowlane. Przebudowano pomieszczenia po byłym oddziale dermatologicznym na oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz pomieszczenia administracyjne na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Faktury zostaną zapłacone w II półroczu 2018 r.

Rozstrzygnięto część przetargów na wyposażenie Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W dniu 22.06.2018 r. otwarto oferty przetargowe na zakup wyposażenia do nowej pracowni hemodynamiki. Wartość zadania 7.722.911,21 zł. Ponieważ nie złożono ofert na niektóre z 32 pakietów - istnieje zagrożenie w terminowym zakończeniu zadania. Aktualnie trwa analiza ofert.

1.c.43 – „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

- **Zadanie realizowane przez Centrum Onkologiczne Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 496 017,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	8 496 017,00 zł	290 520,81 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 496 017,00 zł	290 520,81 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	8 496 017,00 zł	290 520,81 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na budowę ośrodka radioterapii w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”. Prace przebiegają zgodnie z planem, trwają prace projektowe, szpital otrzymał harmonogram realizacji zadania. Pierwsza faktura częściowa za dokumentację projektową spodziewana jest w sierpniu br.

W maju br. podpisano umowę na budowę sal operacyjnych. Termin zakończenia robót planowany jest na 30.09.2018r. Dotychczas prowadzone prace przebiegają, zgodnie z planem. Fakturowanie jest kwartalne, proporcjonalnie do wykonanych prac.

Na dostawę części wyposażenia medycznego umowy podpisano w czerwcu 2018 r. Na pozostałą część sprzętu medycznego oraz wyposażenie niemedyce postępowanie jest w toku. Otwarcie ofert planowane jest na 24.07.2018 r. Dostawa planowana jest na przełom września i października 2018 r.

Umowa na dostawę RTG podpisana w listopadzie 2017 r. Dostawa zrealizowana w styczniu 2018r. W lutym br. przyjęto sprzęt do użytkowania.

Wyposażenie medyczne dostarczone będzie w ramach umowy na rozbudowę ośrodka radioterapii, sukcesywnie w miarę postępu prac. Zakup wyposażenia niemedyce będzie procedowany w roku 2019.

Dodatkowo na 30.06.2018 r. Szpital posiada udokumentowane wydatki w zakresie robót budowlanych sal operacyjnych na kwotę 1.272.942,20 zł i nadzoru inwestorskiego nad salami w wysokości 9.000,00 zł brutto. Obie kwoty do zapłaty w pierwszej dekadzie sierpnia 2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W dniu 29.06.2018 r. Szpital podpisał Aneks do umowy w ramach RPO, wydłużający okres realizacji zadania do dnia 31.10.2019 r. Zostaną zgłoszone zmiany do WPF. Kwota ok. 6.9 mln zł zostanie przeniesiona na rok 2019.

1.c.44 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo -konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VIII””

- Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 114 976,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	1 950 671,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 950 671,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 950 671,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:

1. W dniu 28.12.2017 podpisano umowę pomiędzy Muzeum- Zamkiem w Łańcucie a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nr POIS.08.01-00-00-0152/17-00 dla projektu: Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.”

Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 22 782 879,34 PLN.

2. W dniu 13.03.2018 podpisano umowę pomiędzy Muzeum- Zamkiem w Łańcucie a Województwem Podkarpackim nr DO-I.3041.2.1.2018 o przyznanej dotacji celowej w wysokości 1 950 671 PLN z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.”

3. W dniu 16.01.2018 Zarządzeniem Dyrektora został powołany zespół projektowy do realizacji projektu.

4. W przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym dnia 21.05.18 został wyłoniony inżynier kontraktu- firma Sweco Consulting Sp. z o. o., którego zadaniem będzie nadzór i prawidłowe rozliczanie realizacji projektu. Rozstrzygnięcie przetargu jest prawomocne a umowa została podpisana 07.06.18r.

5. W drodze postępowania ofertowego został wyłoniony wykonawca doradztwa prawnego z którym podpisano umowę 25.05.2018r.

Przetargi Oranżeria:

6. W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych ogłoszono już trzy przetargi nieograniczone. Ze względu na proponowane w ofertach przez wykonawców wysokie ceny realizacji znacznie przekraczające przeznaczone na to zadanie środki finansowe dwa pierwsze przetargi z dnia 23.03.18 oraz 18.05.2018 zostały unieważnione. Trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został 25.06.2018 natomiast rozstrzygnięty w dniu 24.07.2018r., umowę z wykonawcą zawarto 01.08.2018r.

Przetargi Ujeżdżalnia:

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych ogłoszono dwa przetargi nieograniczone. Pierwszy przetarg ogłoszony 15.05.18 został unieważniony ze względu na za wysokie kwoty

proponowane przez oferentów na realizację inwestycji względem przeznaczonych na to zadanie środków.

Drugi przetarg został ogłoszony 14.06.18 , rozstrzygnięty w dniu 17.07.2018r., umowę podpisano 26.07.2018r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na wysokie kwoty proponowane przez potencjalnych wykonawców na realizację robót budowlanych dla budynków Oranżerii oraz Ujeżdżalni względem przeznaczonych na ten cel środków Muzeum-Zamek w Łańcucie (MZŁ) zostało zmuszone do podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargów nieograniczonych na realizację robót budowlanych.

Dla realizacji robót budowlanych w budynku Oranżerii zostały unieważnione dwa przetargi, natomiast dla budynku Ujeżdżalni został unieważniony jeden przetarg, drugi, na który wpłynęła tylko jedna oferta został rozstrzygnięty, umowa została podpisana. Każdorazowe unieważnienie przetargu skraca najlepszy okres dla realizacji robót budowlanych co stwarza potencjalne zagrożenie dla terminowego ukończenia inwestycji.

Ze względu na skomplikowane roboty konstrukcyjne przy podbijaniu fundamentów oraz przy wymianie stropów istnieje ryzyko nieprawidłowego wykonania robót. MZŁ kładzie duży nacisk na odpowiednie doświadczenie osób skierowanych do kierowania poszczególnymi robotami przy realizacjach inwestycji Oranżerii oraz Ujeżdżalni aby zminimalizować ryzyko podczas realizowania robót remontowo-budowlanych i konserwatorskich.

1.c.45 – „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 21 125 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
	7 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 000 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Zadanie pod nazwą: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w czerwcu 2018 r. Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu 2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. wymaga uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie dokapitalizowania powyżej kwoty 4 500 000,00 zł. W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii UOKiK nie będzie można przekazać Spółce środków na dokapitalizowanie.

1.c.46 – „Pomoc finansowa dla Gminy – Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22””

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2018 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 zł**
-

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		600 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	600 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Gminie – Miasto Rzeszów została podpisana i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów UMWP. Zaplanowane środki na 2018 rok wysokości 600 000 zł zostaną przekazane Gminie Miasto Rzeszów w terminie 14 dni od daty wpływu pisemnego zapotrzebowania na środki wraz z kserokopią promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu podmiotowego zadania środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zagrożeniem wykonania zadania może być brak promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu w bieżącym roku.

1.c.47 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania,, Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie””

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2018	Poniesione w I półroczu br.
		50 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	50 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2018 roku:**

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu została podpisana i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów UMWP. Zaplanowane środki na 2018 rok wysokości 50 000 zł zostaną przekazane Powiatowi Lubaczowskiemu w terminie 14 dni od daty wpływu pisemnego zapotrzebowania na środki.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Obecnie nie przewiduje się zagrożenia wykonania zadania.