

# INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2020 ROKU

## WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa  
BŚ – Bank Światowy  
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy  
B+R – badania i rozwój  
CEF – Connecting Europe Facility  
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury  
DFE MKDNIŚ – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
DFE MKiS – Departament Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
DIS MKDNIŚ – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
DOZE MKiS – Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia  
DGM MI – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury  
DGWiZS MI – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury  
DI – Dokument Implementacyjny  
DL MiIB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury  
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management  
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
FS – Fundusz Spójności  
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne  
IP – instytucja pośrednicząca  
IZ – instytucja zarządzająca  
KT – kontrakt terytorialny  
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
MGMiZS – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
MI – Ministerstwo Infrastruktury  
MiIB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
MiIR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
MKiS – Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
MKDNIŚ – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
MNIŚW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
MR – Ministerstwo Rozwoju  
MZ – Ministerstwo Zdrowia  
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych  
PI – priorytet inwestycyjny  
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
PSM – państwowa szkoła muzyczna  
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze  
RPO – regionalny program operacyjny  
SM – szkoła muzyczna  
SRT – Strategia Rozwoju Transportu  
UM – Urząd Marszałkowski

UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)

WD – województwo dolnośląskie  
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie  
WLU – województwo lubelskie  
WLB – województwo lubuskie  
WŁ – województwo łódzkie  
WMP – województwo małopolskie  
WMA – województwo mazowieckie  
WO – województwo opolskie  
WP – województwo podlaskie  
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych  
WPK – województwo podkarpackie  
WPM – województwo pomorskie  
WSL – województwo śląskie  
WŚ – województwo świętokrzyskie  
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
W WM – województwo warmińsko-mazurskie  
WP – województwo wielkopolskie  
WZ – województwo zachodniopomorskie  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych  
ZW – Zarząd Województwa  
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	6
INFORMACJE OGÓLNE .....	6
Zmiana postanowień kontraktów terytorialnych .....	6
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne .....	7
Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO .....	7
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	9
1.1 strona właściwa: samorządowa .....	9
1.2 strona właściwa: rządowa .....	14
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE .....	20
2.1 strona właściwa: samorządowa .....	20
2.2 strona właściwa: rządowa .....	29
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE .....	35
3.1 strona właściwa: samorządowa .....	35
3.2 strona właściwa: rządowa .....	39
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE .....	45
4.1 strona właściwa: samorządowa .....	45
4.2 strona właściwa: rządowa .....	49
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE .....	54
5.1 strona właściwa: samorządowa .....	54
5.2 strona właściwa: rządowa .....	62
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE .....	67
6.1 strona właściwa: samorządowa .....	67
6.2 strona właściwa: rządowa .....	73
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE .....	79
7.1 strona właściwa: samorządowa .....	79
7.2 strona właściwa: rządowa .....	85
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.....	93
8.1 strona właściwa: samorządowa .....	93
8.2 strona właściwa: rządowa .....	96
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.....	100
9.1 strona właściwa: samorządowa .....	100
9.2 strona właściwa: rządowa .....	107
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	112
10.1 strona właściwa: samorządowa .....	112
10.2 strona właściwa: rządowa .....	116
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	122
11.1 strona właściwa: samorządowa .....	122
11.2 strona właściwa: rządowa .....	126

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE .....	134
12.1 strona właściwa: samorządowa .....	134
12.2 strona właściwa: rządowa .....	139
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE .....	145
13.1 strona właściwa: samorządowa .....	145
13.2 strona właściwa: rządowa .....	149
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.....	154
14.1 strona właściwa: samorządowa .....	154
14.2 strona właściwa: rządowa .....	158
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.....	163
15.1 strona właściwa: samorządowa .....	163
15.2 strona właściwa: rządowa .....	166
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.....	172
16.1 strona właściwa: samorządowa .....	172
16.2 strona właściwa: rządowa .....	178
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) [w zł]. .....	184
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2020 r.). .....	185
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2020 r.). .....	192

## **WSTĘP**

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2020 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwi ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

## **INFORMACJE OGÓLNE**

### Zmiana postanowień kontraktów terytorialnych

W 2020 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a zarządami województw zawarte zostały aneksy do kontraktów terytorialnych, na mocy których wprowadzone zostały zmiany wynikające z konieczności dostosowania treści kontraktów programowych do zmieniających się warunków wdrażania i realizacji regionalnych programów operacyjnych, ale również stanowiące odpowiedź na postulaty samorządów województw w zakresie uelastyczenia zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego. Najistotniejsze wymieniono poniżej:

- zniesiono podział środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego na projekty rewitalizacyjne i projekty inne niż rewitalizacyjne;
- odstąpiono od obligatoryjnego, na rzecz fakultatywnego, występowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o opinię ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektów w przypadku wniosków o przeznaczenie wyrażenie zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR;
- zaktualizowano wysokość środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach RPO, dostosowując je do decyzji limitowych określonych przez ministra właściwego do spraw pracy;
- zaktualizowano wartość środków na pomoc techniczną, dostosowując ją do decyzji Komisji Europejskiej;
- wprowadzono załącznik nr 6 do kontraktu terytorialnego, w którym określana jest wartość środków na pomoc techniczną;
- dookreślono zasady przeznaczania środków z budżetu państwa na realizację projektów objętych regulami pomocy publicznej.

### Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowanych zostało 16 projektów (kwota dofinansowania: 25,11 mln PLN), w trakcie realizacji jest 88 projektów (380,82 mln PLN), dla 2 projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,85 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 104 projektów (zrealizowanych oraz w trakcie realizacji) wynosi 405,93 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

#### Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2020 r. realizowane były projekty wybranych w 2019 r. do dofinansowania w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER. Konkurs ten był ukierunkowany na tworzenie i realizowanie przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. W ocenie Instytucji Zarządzającej PO WER, realizacja konkursu wpisuje się w kierunek działań przewidzianych w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając uczelniom realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych, określających regionalne inteligentne specjalizacje.

W ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER w 2020 r. realizowanych było 49 projektów na kwotę łączną 372 mln zł. Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

#### Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,65 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 52,62% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 489 348 061,78 PLN), a 47,38% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 241 466 320,87 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 91,08%, z czego: w ramach projektów EFRR 91,99%, a w ramach projektów EFS 90,06%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa [w PLN]	Środki z budżetu państwa wydatkowane [w PLN]	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania [w PLN]	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa

Środki z budżetu państwa w umowach EFRR	2 489 348 061,78	2 289 920 801,52*	181 151 834,63	91,99%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 241 466 320,87	2 018 774 979,03	240 966 770,46	90,06%
<b>Razem</b>	<b>4 730 814 385,65</b>	<b>4 308 695 780,55</b>	<b>422 118 605,09</b>	<b>91,08%</b>

\*w tym 115 968 942,99 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej<sup>1</sup>:

budżet państwa w umowach EFRR		budżet państwa w umowach EFS	
Pomorskie	100,00%	Małopolskie	99,43%
Podlaskie	99,95%	Lubuskie	97,96%
Podkarpackie	99,77%	Opolskie	96,52%
Lubuskie	99,57%	Warmińsko-Mazurskie	94,11%
Wielkopolskie	98,84%	Zachodniopomorskie	92,63%
Lubelskie	98,56%	Lubelskie	92,31%
Opolskie	97,82%	Śląskie	91,70%
Mazowieckie	94,99%	Mazowieckie	91,67%
Dolnośląskie	94,46%	Wielkopolskie	90,49%
Śląskie	94,42%	Kujawsko-Pomorskie	88,93%
Małopolskie	93,67%	Pomorskie	87,99%
Warmińsko-Mazurskie	93,08%	Dolnośląskie	87,61%
Zachodniopomorskie	89,75%	Świętokrzyskie	86,21%
Świętokrzyskie	89,20%	Podkarpackie	83,14%
Łódzkie	73,82%	Podlaskie	81,97%
Kujawsko-Pomorskie	64,19%	Łódzkie	78,28%

Źródło: Opracowanie własne.

<sup>1</sup> Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.



## 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld PLN	Ogółem: 309 316 453,34 PLN: - EFS: 149 745 364,38 PLN - EFRR: 159 571 088,96 PLN Fundusz Pracy: 101,53 mln EUR	KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 9</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 5</li><li>▪ Sport: 3</li><li>▪ Transport: 31</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul>

### 1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>2</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć<sup>3</sup>

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 102 205 000,00 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).

<sup>2</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

<sup>3</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 1 projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): 9. Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory)”: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 102 550 343,23 PLN, w tym UE: 69 998 892,68 PLN (RPO).
3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*: rezygnacja z realizacji<sup>4</sup>.
4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 022 140,00 PLN, w tym środki UE: 16 068 053,89 PLN (RPO).
5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną*: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku: lipiec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 15 928 000,00 PLN.
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>5</sup>.
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 111 888,90 PLN, w tym środki UE: 40 000 000,00 PLN (PO IR).
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 993 458,92 PLN, w tym UE: 105 066 667,00 PLN (PO IR).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 28 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 w trakcie realizacji: 4 projekty. Wartość projektów ogółem: 24 847 035,43 PLN, w tym UE: 8 335 477,63 PLN.

1.2 rezygnacja z realizacji: 24 projekty<sup>6</sup>.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 25 różnych projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

2.1 w trakcie realizacji: 8 projektów. Wartość projektów ogółem: 51 340 982,75 PLN, w tym środki UE: 34 972 228,76 PLN (RPO).

---

<sup>4</sup> W 2020 r. Politechnika Wroclawska nie składała wniosku o dofinansowanie ww. projektu w ramach RPO WD. Projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie nie jest obecnie uwzględnione przez Politechnikę Wroclawską do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>5</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>6</sup> Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie) lub w niektórych przypadkach zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym (natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

2.2 planowany do realizacji: 3 projekty. Data złożenia wniosków o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektów: 25 802 418,77 PLN.

2.3 realizacja zakończona: 14 projektów. Wartość projektów ogółem: 40 413 774,13 PLN, w tym UE: 18 673 708,06 PLN (RPO).

2.4 inne: 4 projekty. Nie wskazano planowanych dat złożenia wniosków o dofinansowanie ani dat realizacji.

- transport: 9 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 103 580 990,96 PLN, w tym UE: 70 687 141,23 PLN (RPO).

2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto*: rezygnacja z realizacji projektu.

3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>7</sup>.

4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec*: rezygnacja z realizacji<sup>8</sup>.

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

5.1 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 270 894 161,40 PLN, w tym UE: 112 973 143,77 PLN (PO liś).

5.2 *Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 368 922 850,46 PLN, w tym UE: 109 756 098,00 PLN (PO liś).

5.3 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 250 678 996,50 PLN, w tym UE: 172 770 575,00 PLN (PO liś).

5.4 *Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 240 414,66 PLN, w tym UE: 9 149 879,96 PLN (PO liś).

5.5 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB*: status – inny<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> W przypadku pozyskania finansowania planowany jest do realizacji szlak Ścinawka Średnia - Kłodzko Główne oraz stacja Kłodzko Główne. Aktualnie realizowane jest zadanie dotyczące przebudowy stacji Ścinawka Średnia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>8</sup> Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>9</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś. Szacowana wartość projektu ogółem: 73 800 00,00 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

5.6 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III B (ul. Sucha, Jagodno): projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2021 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN.*

5.7 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap II: status – inny<sup>10</sup>.*

5.8 *Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu – Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji.*

5.9 *Uruchomienie pierwszej linii kolejowo – tramwajowych przewozów aglomeracyjnych – linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji.*

5.10 *Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 97 376 691,60 PLN, w tym UE: 54 016 387,53 PLN (RPO).*

## 6. *Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 *Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 587 616,06 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO liś).*

6.2 *Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji<sup>11</sup>.*

7. *Obwodnica Wałbrzycha: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 397 480 381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO liś).*

8. *Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 *Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji<sup>12</sup>. Wartość projektu: 232 000 000,00 PLN.*

8.2 *Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 996 141,75 PLN, w tym UE: 233 390 021,24 PLN (PO liś).*

---

<sup>10</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś. Szacowana wartość projektu: 359 160 000,00 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>11</sup> Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>12</sup> Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków PO liś. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 20.02.2018r. W dn. 26.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą. Umowa na kwotę 234 326 422,25 zł, w tym (po aneksie z dnia 17.01.2020) zakres Gminy: 220 992 965,25 zł i MPWiK: 13 333 457 zł. W kwocie budżetu są również wykupy gruntów. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac zakończenie projektu planowane jest do końca 2023. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: status - inny<sup>13</sup>.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap I: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Szacowana wartość projektu: 7 650 000,00 PLN.

1.2 Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap II: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r. Szacowana wartość projektu: 350 000 000,00 PLN.

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej: status – inny<sup>14</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 7 projektów:

1.1 Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju: rezygnacja z realizacji<sup>15</sup>.

1.2 Odbudowa budynku Teatru im. Andreea Gryphiusa w Głogowie: realizacja zakończona. Wartość całkowita projektu: 32 040 763,34 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO liś).

1.3 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II: status projektu – inny<sup>16</sup>.

1.4 Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 12 912 379,00 PLN, w tym UE: 7 892 360,62 PLN (RPO)

1.5 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia: rezygnacja z realizacji<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>14</sup> W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwości jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>15</sup> Gmina Szczawnio-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury PO liś z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowią prace przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawnio-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomaganie Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>16</sup> Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2027.

1.6 *Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze: status projektu – inny<sup>18</sup>.*

1.7 *Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 15 459 439,50 PLN, w tym UE: 10 499 415,04 PLN (RPO).*

## **1.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji<sup>19</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 725 022 793,49 PLN, w tym UE: 1 082 607 398,64 PLN (PO IiŚ):*

1.1 w trakcie realizacji: 14 projektów. Wartość ogółem: 2 363 711 483,93 PLN, w tym UE: 903 667 167,79 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 5 projektów. Wartość projektu ogółem: 361 311 309,56 PLN, w tym UE: 178 940 230,85 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych:*

2.1 *Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej: projekty w trakcie realizacji<sup>20</sup>. Wartość ogółem: 37 588 654,22 PLN, w tym UE: 19 700 000,00 PLN.*

---

<sup>17</sup> Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z dniem 19.01.2019 r., ze względu na opóźnienia w realizacji wynikające z braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej. W toku pięć postępowań przetargowych, wszystkie oferty, które zostały złożone, znacząco przekraczały budżet projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku*, UM woj. dolnośląskiego.

<sup>18</sup> Projekt planowany do realizacji w latach 2021 - 2027.

<sup>19</sup> Projekt nr PO.WR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: *Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu*. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 31.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.

2.2 Karkonoskie Klaster Energetyczny

2.3 Energetyczny Klaster Oławski EKO

2.4 Południowo-Zachodniego Klaster Energii

2.5 Klaster „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”

2.6 Dzierżoniowski Klaster Energii

2.7 Wałbrzyski Klaster Energetyczny

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: rezygnacja z realizacji.*

1.2 *Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO liś).*

2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia – Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia: realizacja zakończona<sup>21</sup>.*

3. *Modernizacja Zespołu Budyneków Panoramy Racławickiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 081 242,40 PLN, w tym UE: 18 227 184,57 PLN (PO liś).*

4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim :*

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDniS ze środków PO liś<sup>22</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

• sport: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem:*

---

<sup>20</sup> Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*, DOZE MKiS.

<sup>21</sup> Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; - projekt zakończono .Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia - z projektu zrezygnowano. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDniS.

<sup>22</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDniS.

68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000,00 ze środków FRKF oraz 45 396 212,00 PLN ze środków JST.

2. Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszytach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 201 582 610,00 PLN, w tym: 30 000 000,00 PLN (FRKF).
3. Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie: rezygnacja z realizacji<sup>23</sup>.
2. Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Na dzień 31.12.2020 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

2.1 Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN, w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO liś).

2.2 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO liś).

2.3 Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 870 291,40 PLN, w tym UE: 3 241 369,04 PLN (PO liś).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO liś).

2.5 Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 804 137,43 PLN, w tym UE: 3 818 204,61 PLN (PO liś).

2.6 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 163 866,90 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO liś).

- transport: 22 przedsięwzięcia, w tym:

- transport drogowy (8):

1. S3 Sulechów – Legnica:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 974 370 140,26 PLN.

1.2 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 987 126 181,00 PLN.

2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 842 272 800,00 PLN.

---

<sup>23</sup> Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. -dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO IŚ (rezygnacja z realizacji ze środków POIŚ). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze zdrowia, DOI MZ.



3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 836 408 600,00 PLN.
  4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 043 700,00 PLN.
  5. S3 Bolków - granica państwa: projekt w trakcie realizacji<sup>24</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 953 592 600,00 PLN
  6. A18 Olszyna – Gołnice: realizacji projekt w trakcie realizacji<sup>25</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN.
  7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: status - inny<sup>26</sup>.
  8. Obwodnica Głogowa: status - inny<sup>27</sup>.
- transport kolejowy (8)
    1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 135 247 000,00 PLN.
    2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu: 21 409 920,00 PLN.
    3. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowicki: rezygnacja z realizacji.
    4. Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 54 501 976,96 PLN, w tym UE: 46 326 681,27 PLN (CEF).
    5. Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów: status – inny<sup>28</sup>.
    6. Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: projekt w trakcie realizacji<sup>29</sup>. Wartość projektu ogółem: 197 630 992,66 PLN, w tym UE: 122 055 446,88 PLN (PO IiŚ).
    7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Leszno – Głogów: status - inny<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa).

<sup>25</sup> W 2020 r. podpisano umowę na realizację odcinka na terenie woj. lubuskiego odc. w. Olszyna do km 11+860  
Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>26</sup> Obwodnice Milicza i Oławy znajdują się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. 1 września 2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Milicza. 30 kwietnia 2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Oławy. 14 września 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Obwodnica Świdnicy będzie zadaniem objętym przez planowaną realizację drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>27</sup> Zadanie znajduje się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>28</sup> Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

<sup>29</sup> W 2020 r. zakończona realizacja projektu w zakresie rzeczowym. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>30</sup> Projekt realizowany z budżetu (SW). Brak informacji o możliwości finansowania dla prac projektowych z obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 156 724 688,25 PLN.

- transport lotniczy (1)

1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II*: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO liś pn.: *Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury*<sup>31</sup>.

- transport śródlądowy (5)

1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej*: zadanie realizowane w województwie lubuskim. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN, w tym UE: 84 216 759,22 PLN (PO liś).

2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice); Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń)*: projekt realizowany w woj. opolskim. Wartość projektów ogółem: 261 136 949,44 PLN, w tym UE: 221 395 399,51 PLN (PO liś).

3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterownikami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej*: projekt realizowany w woj. opolskim. Wartość projektów ogółem: 390 770 000,00 PLN, w tym UE: 331 946 175,21 PLN (PO liś).

4. *Budowa jazu kłapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących*: projekt w trakcie realizacji<sup>32</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 178 253,2 PLN, w tym UE: 2 024 022,31 (PO liś).

5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 52 521 398,51 PLN, w tym UE: 42 500 000,00 PLN (PO liś).

---

<sup>31</sup> Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego*, DL MliB.

<sup>32</sup> Pierwotnie projekt planowany był jako inwestycyjny pn.: *Budowa jazu kłapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą - WoD dotyczący takiego zakresu zatwierdzony został 23.06.2020r. - aneks podpisany został na podstawie zaktualizowanego WoD - zatwierdzonego 02.12.2020r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, DGWiZS MI.*

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	295 310 348	82 640 539	123 572 483	<b>501 523 370</b>	17 616 662	0	4 314 375	<b>21 931 037</b>	<b>523 454 407</b>	9
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	17 857 272	0	0	<b>17 857 272</b>	<b>17 857 272</b>	2
Energetyka	65 170 334	25 802 419	40 413 774	<b>131 386 526</b>	2 401 300 138	0	361 311 310	<b>2 762 611 448</b>	<b>2 893 997 974</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	28 371 819	0	32 040 763	<b>60 412 582</b>	613 963 893	0	0	<b>613 963 893</b>	<b>674 376 475</b>	5
Sport	0	0	0	<b>0</b>	201 582 610	0	68 306 212	<b>269 888 822</b>	<b>269 888 822</b>	3
Transport / drogi	677 788 601	232 000 000	0	<b>909 788 601</b>	6 120 127 981	0	3 890 095 240	<b>10 010 223 221</b>	<b>10 920 011 822</b>	11
Transport / koleje	103 580 991	0	0	<b>103 580 991</b>	611 102 194	0	0	<b>611 102 194</b>	<b>714 683 185</b>	13
Transport / miejski	653 057 427	80 000 000	348 055 688	<b>1 081 113 115</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 081 113 115</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	54 178 253	0	0	<b>54 178 253</b>	<b>54 178 253</b>	2
Zdrowie	0	357 650 000	0	<b>357 650 000</b>	0	0	19 008 329	<b>19 008 329</b>	<b>376 658 329</b>	4
<b>Razem</b>	<b>1 823 279 518</b>	<b>778 092 958</b>	<b>544 082 709</b>	<b>3 145 455 185</b>	<b>10 037 729 003</b>	<b>0</b>	<b>4 343 035 466</b>	<b>14 380 764 469</b>	<b>17 526 219 654</b>	<b>54</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 248 784 843,81 PLN: - EFS: 105 654 233,25 PLN - EFRR: 143 130 610,56 PLN Fundusz Pracy: ok. 93,66 mln EUR	KT WKP obejmuje 64 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 7</li><li>▪ Edukacja: 4</li><li>▪ Energetyka: 3</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Sport: 8</li><li>▪ Transport: 35</li><li>▪ Zdrowie: 3</li></ul>

### 2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 31 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>34</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*: rezygnacja z realizacji<sup>35</sup>.
2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*: status – inny<sup>36</sup>.
3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*: rezygnacja z realizacji<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

<sup>35</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>36</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany, ale elementy założeń projektu być może zostaną wykorzystane do innych projektów/przedsięwzięć. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed: status – inny. Elementy założeń projektu SafeFoodMed zostały wykorzystane do projektu "Krótki łańcuch Żywności".*
5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 44 681 942,87 PLN, w tym UE: 36 396 797,13 PLN (RPO).*
6. *Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).*

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji ( w tym tzw. „Minikoperniki”)*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Centra Innowacyjnej Edukacji: rezygnacja z realizacji.*

1.2 *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy: status - inny<sup>38</sup>.*

1.3 *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 984 544,01 PLN, w tym UE: 12 416 318,23 PLN (PO liś).*

1.4 *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji<sup>39</sup>.*

1.5 *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu: rezygnacja z realizacji<sup>40</sup>.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 184 146,64 PLN, w tym UE: 54 328 721,00 PLN (PO liś).*

1.2 *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta: projekty w trakcie realizacji<sup>41</sup>. Wartość projektów ogółem: 40 034 801,42 PLN, w tym UE: 19 136 238,00 PLN.*

<sup>37</sup> Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak środków na wkład własny. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>38</sup> Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>39</sup> Zakres przedsięwzięcia uwzględnia różne aktywności. Część z nich została zrealizowana w projekcie "Nauka-to takie proste!" (zajęcia dla szkół oraz dla nauczycieli w ramach "Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń dla woj. kujawsko-pomorskiego"), a część - z własnych środków. W ramach RPO WK-P 2014-2020 nie było konkursów umożliwiających aplikowanie o wsparcie na wdrożenie projektu w pełnym zakresie. W związku z brakiem odpowiednich konkursów w harmonogramie naborów na rok 2021, nie ma już możliwości realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>40</sup> Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w RPO nie zagwarantowano środków na realizację tego typu przedsięwzięć pomimo zapisów w Strategii Rozwoju Województwa. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

2. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 938 106,00 PLN, w tym UE: 14 382 298,52 PLN (PO liś).
- 2.2 Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 787 735,87 PLN, w tym UE: 15 052 073,02 PLN (PO liś).
- 2.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 460 290,00 PLN, w tym UE: 14 986 371,64 PLN (RPO).
- 2.4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 053 627,17 PLN, w tym UE: 14 317 200,72 PLN (RPO).
- 2.5 Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 626 093,14 PLN, w tym UE: 14 873 863,17 PLN (PO liś).
- 2.6 Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy: status - inny<sup>42</sup>.

- sport: 7 przedsięwzięć

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków budżetu państwa (FRKF): 4 459 500,00 PLN, JST: 2 411 100,00 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.
2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 3 551 125,00 PLN, w tym budżet państwa (FRKF): 1 775 500,00 PLN.
3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 119 392,52 PLN, w tym środki BP: 5 000 000,00 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.
4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 121 206,82 PLN, w tym środki FRKF: 25 000 000,00 PLN, środki JST: 83 121 206,82 PLN.
5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: projekt planowany do realizacji<sup>43</sup>.
6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): status – inny<sup>44</sup>. Szacowana wartość projektu: 5 750 000,00 PLN.

---

<sup>41</sup> W skład projektu wchodzi 10 podprojektów, z których część podzielono na zadania: w trakcie realizacji jest sześć podprojektów, dwa zakończono, a z realizacji dwóch zrezygnowano.

<sup>42</sup> Z uwagi na brak środków w RPO WK-P oraz POiŚ na kompleksowe działania, gmina - miasto Grudziądz realizuje pojedyncze projekty wsparte środkami RPO WK-P, które obejmują swym zakresem wybrane obiekty. W dniu 28.06.2019 r. zawarto Umowę o dofinansowanie nr UM\_WR.431.1.115.2019 dla projektu pn. Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>43</sup> Inwestycja ujęta w Planie Wieloletnim "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu".

7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji<sup>45</sup>.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 198 805 367,49 PLN (RPO).

1.2 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie realizacji<sup>46</sup>. Wartość projektu ogółem: 400 000 000,00 PLN, w tym UE: 143 920 792,33 PLN.

2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji<sup>47</sup>. Wartość projektu ogółem: 373 832 950,00 PLN, w tym środki BP: 348 752 000,00 PLN, UE: 23 760 950,00 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 17 projektów - stan na dzień 31.12.2020 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 6 projektów. Wartość projektów ogółem: 216 779 446,94 PLN, w tym UE: 85 075 775,69 PLN (PO liś).

1.2 rezygnacja z realizacji: 10 projektów<sup>48</sup>.

1.3 inny: 1 projekt<sup>49</sup>. Brak informacji o naborze wniosków.

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny<sup>50</sup>.

---

<sup>44</sup> Klub Wioślarski Gopło Kruszwica notarialnie nabył w 2019 roku grunty pod budowę w/w ośrodka. obecnie zlecono adaptację istniejącego projektu ośrodka sportów wodnych do warunków miejscowych. Adaptacja uwzględniać będzie nowy podział działek z wyodrębnieniem działki nr. 249/5 dla planowanej inwestycji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>45</sup> Inwestycja ujęta w Planie Wieloletnim "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu".

<sup>46</sup> Projekt złożony jest z kilku podprojektów w różnym stopniu zaawansowania. Źródła finansowania to: RPO, PO liś, EBI, dotacja MZ, środki własne. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>47</sup> Przedsięwzięcie jest złożone z kilku podprojektów, które składają się na projekt wieloletni. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. następujące projekty: 1. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia (umowa nr POIS.09.02.00-00-0002/16-00/11/2017/1302 z dnia 22.11.2017 r.) oraz 2. Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii (umowa nr POIS.09.02.00-00-0095/17-00/11/2018/41 z dnia 05.02.2018 r.). Przedsięwzięcie finansowane jest z trzech źródeł: dotacje z budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia, fundusze unijne oraz środki własne. Realizacja dwóch projektów finansowanych z PO liś została już zakończona, natomiast całe przedsięwzięcie jest nadal realizowane. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>48</sup> Projekty rezerwowe, zrezygnowano z całościowej ich realizacji w okresie do 2022 roku ze względu na przyjęte ograniczenia nakładów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>49</sup> Dot. projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy etap II.

<sup>50</sup> Strona samorządowa poinformowała, że nie jest w stanie udzielić informacji nt. tego przedsięwzięcia. Jest to blok przedsięwzięć termomodernizacyjnych który w 2016 roku został zaadresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez ogłoszenie konkursu w PO liś. Z informacji wynika, że nikt z województwa kujawsko-

- transport: 11 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5*

w skład przedsięwzięcia wchodzi 2 projekty:

- 1.1 *Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 999 998,34 PLN, w tym UE: 113 028 133,94 PLN.*

- 1.2 *Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: rezygnacja z realizacji<sup>51</sup>.*

2. *Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 8 projektów (zadań) – status na dzień 31.12.2020 r.:

- 2.1 *Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 15: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 778 452,23 PLN, w tym UE: 37 250 707,10 PLN (RPO).*

- 2.2 *Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 648 228,09 PLN, w tym UE: 16 316 686,94 PLN (PO liś).*

- 2.3 *Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 239 348,19 PLN, w tym UE: 18 337 259,41 PLN (PO liś).*

- 2.4 *Budowa Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do granicy miasta: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.*

- 2.5 *Budowa połączenia drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 i drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Czerniewice: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.*

- 2.6 *Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.*

- 2.7 *Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa) – etap I w kierunku włączenia w drogę krajową nr 15: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.*

- 2.8 *Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowej: status – inny. Realizacja projektu nie nastąpi do roku 2023.*

3. *Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądz: rezygnacja z realizacji<sup>52</sup>.*

4. *Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacji<sup>53</sup>.*

---

pomorskiego nie ubiegał się o wsparcie z tych środków. Z informacji, które posiada strona samorządowa wynika, że środki z uwagi na marne zainteresowanie beneficjentów zostały przeniesione na tabor autobusowy w miastach średnich. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>51</sup> Inwestycja jest wpisana w długofalowe plany Miasta Bydgoszczy. Strona samorządowa poinformowała o planach realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2027. Zadanie zgłoszone jako propozycja Miasta do Krajowego Programu Odbudowy. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>52</sup> Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.



5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawtówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji<sup>54</sup>.

6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: status – inny<sup>55</sup>.

#### 7. Bit-City II

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Status na dzień 31.12.2020 r.:

7.1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 384 413,87 PLN, w tym UE: 13 090 649,33 PLN (RPO).

7.2 Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – Bit-City II (podprojekt 1): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 071 169,60 PLN, w tym UE: 36 808 082,10 PLN (RPO).

7.3 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - Bit-City II (podprojekt 2): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 400 403 080,64 PLN, w tym UE: 213 328 032,32 PLN (PO IiŚ).

7.4 Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 993 133,79 PLN, w tym UE: 25 415 000,00 PLN (RPO)

7.5 Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – Bit-City II: projekt planowany do realizacji<sup>56</sup>. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie: styczeń 2021 r. Wartość projektu ogółem: 27 950 000,00 PLN.

7.6 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – w ramach projektu Bit-City II – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 537 307,12 PLN, w tym UE: 13 618 786,80 PLN (RPO).

7.7 Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 178 346,07 PLN, w tym UE: 95 661 596,00 PLN (RPO).

---

<sup>53</sup> Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu przy wsparciu środków POIS, podjęta została decyzja o rezygnacji z jego realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>54</sup> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz w sprawie prac dotyczących rozbudowy DK nr 80 nie prowadzi obecnie żadnych analiz dotyczących inwestycji, jak również nie planuje się podjęcia tego tematu w najbliższym czasie. projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>55</sup> W dniu 12.03.2019 r. MliR zawarło umowę z wybranym konsorcjum doradców na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: *Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego*. Realizacja ww. zamówienia przewidywana jest w terminie do 31.12.2020 r. W dniu 23.01.2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie inauguracyjne z partnerami prywatnymi uczestniczącymi w naszym dialogu konkurencyjnym w celu przybliżenia wprowadzonych zmian założeń projektu. W dniu 29.01.2020 r. wezwano Doradcę do realizacji Etapu II. Obecnie po przedstawieniu przez konsorcjum doradców aktualizacji modelu finansowego dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”, trwa analiza efektywności ekonomicznej i finansowej Województwa oraz dalszej realizacji przedmiotowego projektu.

Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>56</sup> Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego, sposobu realizacji przedsięwzięcia oraz terminu wykonania, pierwotna umowa o dofinansowanie została rozwiązana. W oparciu o powyższe zmiany nastąpiło ponowne złożenie dokumentacji aplikacyjnej. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 7.8 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 480 938,73 PLN, w tym UE: 46 431 614,17 PLN (RPO).
- 7.9 Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażera (dotyczy wybranych 16 lokalizacji): status – inny<sup>57</sup>.
- 7.10 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 178 062 617,80 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN.
- 7.11 Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 092 876,34 PLN, w tym UE: 927 754,88 PLN.
- 7.12 Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 265 115,06 PLN, w tym UE: 2 000 000,00 PLN.
- 7.13 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 4): rezygnacja z realizacji<sup>58</sup>.
- 7.14 Budowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego w Toruniu – BiT-City II (podprojekt 3): rezygnacja z realizacji<sup>59</sup>.
- 7.15 Kompleksowe zarządzanie ruchem drogowym na terenie miasta – Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą miejską - BiT-City II (podprojekt 5): rezygnacja z realizacji<sup>60</sup>.
- 7.16 Budowa zintegrowanych węzłów transportowych w obszarze stacji i przystanków kolejowych: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Bielawy wraz z dyslokacją kolejowej stacji przeładunkowej na stacji Bydgoszcz Wschód oraz stacji techniczno-postojowej zlokalizowanej przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy: status – inny<sup>61</sup>.
- 7.17 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny<sup>62</sup>.
- 7.18 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego oraz zakupem taboru: status – inny<sup>63</sup>.

---

<sup>57</sup> Projekt włączony w realizację projektów liniowych dotyczących rewitalizacji linii kolejowych nr 207 Toruń Wschód - Malbork i linii kolejowej nr 208 linia Działdowo - Chojnice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przedsięwzięcia będącego remontowane przystanki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>58</sup> Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację przedsięwzięcia, która winna zostać wykonana do 30.11.2021 r. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 roboty budowlane nie będą realizowane, nie zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie. W perspektywie finansowej na lata 2020-2027 planuje się wnioskować o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>59</sup> Wysokie koszty inwestycji nie pozwalają na zgłoszenie jej do konkursów RPO WK-P, a w ramach PO liś nie ma odpowiedniego naboru. Wobec obecnego braku źródeł dofinansowania gmina będzie ubiegać się o wsparcie dla projektu w kolejnej perspektywie finansowej UE. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>60</sup> Projekt nie będzie realizowany w okresie Programowania 2014-2020. Elementy ITS są wdrażane w ramach realizacji inwestycji drogowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>61</sup> Dyslokacja stacji postojowo-technicznej przy ul. Artyleryjskiej przewidziana jest w ramach rozbudowy trasy WZ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>62</sup> Trwają prace nad koncepcją i analizą wielokryterialną. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

## 8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów. Status na dzień 31.12.2020 r.:

- 8.1 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 362 686 679,68 PLN, w tym UE: 218 477 843,44 PLN (PO liś).
- 8.2 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 500 000,00 PLN, w tym UE: 48 155 499,89 PLN (PO liś).
- 8.3 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN (PO liś).
- 8.4 Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji<sup>64</sup>.
- 8.5 Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego: rezygnacja z realizacji<sup>65</sup>.

## 9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

w skład przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów (zadań). Status na dzień 31.12.2020 r.:

- 9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 18 207 517,80 PLN, w tym UE: 15 413 093,53 PLN (RPO).
- 9.2 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 193 540,13 PLN.
- 9.3 Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.4 Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.

---

<sup>63</sup> Trwają prace nad koncepcją części trasy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>64</sup> Mając na uwadze wzrost wartości ofert w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich w realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w projektach unijnych oraz innych zadań wynikających z budżetu miasta, Prezydent Miasta podjął decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>65</sup> Zakres zadania wiązał się lokalizacyjnie z budową trasy WZ. Prace związane z budową trasy WZ znacznie się opóźniły dlatego też podjęto decyzję ( w uzgodnieniu z CUPT i Ministerstwem) o rezygnacji z projektu a środki z dofinansowania zostały rozdysponowane na pozostałe zadania realizowane przez Bydgoszcz w ramach KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

- 9.5 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.6 Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń: rezygnacja z realizacji. Zadanie nie spełnia kryteriów wyboru projektów w ramach PO liś ani RPO WK-P.
- 9.7 Struga Lubicka: rezygnacja z realizacji.
- 9.8 Remont wału przeciwpowodziowego "Korabniki" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometraż od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej; rezygnacja z realizacji<sup>66</sup>.
- 9.9 Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą; status – inny<sup>67</sup>.
- 9.10 Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu: projekt planowany do realizacji. Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018 r. Projekt jest na liście rezerwowej.
- 9.11 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: status – inny<sup>68</sup>.
- 9.12 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: status – inny<sup>69</sup>.
- 9.13 Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka, gm. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 389 085,64 PLN (środki BP).
- 9.14 Udrożnienie piętrzenia rzeki Mień w km 7+500 - zadanie towarzyszące dla przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 136 635,00 PLN (środki BP).
- 9.15 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 754 304,00 PLN (środki BP).
- 9.16 Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 773 656,00 PLN (środki BP).

<sup>66</sup> Rezygnacja z realizacji projektu w związku z planowanym zrzeczeniem się na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy Prawo wodne wału przeciwpowodziowego Korabniki. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>67</sup> Pierwszy etap projektu został zrealizowany w IV kwartale 2017 roku przez jednostkę samorządową tj. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W dniu 11 września 2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania od 16.09.2020 r do 14.01.2022 roku ze środków własnych PGW WP bez dofinansowania unijnego. Rozpoczęcie zadania 16.09.2020 - zakończenie 14.01.2022 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>68</sup> Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). W 2020 r. zrealizowano pierwszy etap zadania obejmujący odcinek od km 0+000 do km 7+808. Kolejny etap zadania planowany jest w 2021 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>69</sup> Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. ze środków budżetu Państwa. Rozpoczęto roboty budowlane i otwarty został dziennik budowy). Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (posiada pełną dokumentację oraz wymagane prawem decyzje administracyjne). W roku 2020 wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne). Kontynuacja prac nastąpi z chwilą przyznania finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

10. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: status – inny<sup>70</sup>.

11. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: status – inny<sup>71</sup>.

## 2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu<sup>72</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 000 000,00 PLN, w tym UE: 19 549 600,00 PLN (RPO).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji<sup>73</sup>: Wartość projektu ogółem: 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe:

---

<sup>70</sup> Zadanie rewitalizacji linii nr 356 zostało ujęte na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacyjnej Drogowej i Kolejowej. Rewitalizacja linii 356 znalazła się na liście zadań do realizacji w ramach środków RPO WK-P 2014-2020 w dwóch wariantach realizacyjnych (wariant I – ciąg komunikacyjny Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa, wariant II - ciąg komunikacyjny Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa). Obecnie w ramach RPO WKP została zawarta umowa z PKP PLK S.A., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej lk 356 odcinek granica województwa – Kcynia oraz budowa mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią lk 281. Zadanie planowane do sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>71</sup> Zadanie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (jednostka podległa MI). Projekt jest w trakcie realizacji, na etapie przygotowania dokumentacyjnego. Zakończenie budowy jest przewidziane na 2028 r. Biorąc pod uwagę, że czas realizacji przekracza 2023 r. status projektu został oznaczony jako „inny”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

<sup>72</sup> Złożono wniosek pn.: Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, otrzymał opinię pozytywną MNiSW zgodnie z procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr WP-II-E.433.1.103.2017 dla projektu nr RPKP.06.03.02-04-0005/17 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku podpisana 29.12.2017 roku.

<sup>73</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r.

1.1 Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie<sup>74</sup>

1.2 Toruński Klaster Energii "Energia Gotyku": status – inny<sup>75</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚMKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>76</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie oraz PSM w Grudziądzu.

2. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 290 201,00 PLN.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK: status – inny<sup>77</sup>.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego: w ramach działania 9.1 POIŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 17 projektów z zakresu ratownictwa medycznego. Nie zidentyfikowano projektu pn.: *Infrastruktura ratownictwa medycznego*<sup>78</sup>.

- transport: 24 przedsięwzięć, w tym:

- transport drogowy (12)

1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu (odcinki Białe-Błota – południowa granica województwa: 1 576 262 200,00PLN<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> Klaster OZE Grudziądz nie podjął żadnych działań w 2020 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>75</sup> Z uwagi na przeciągające się procedury COVID-19 nie udało się zamknąć fazy projektowo-administracyjnej (uzyskać PnB). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego.

<sup>76</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

<sup>77</sup> MS poinformowało, że inwestycja jest wpisana do *Wieloletniego Planu inwestycji strategicznych dla polskiego sportu*. Zgodnie z zasadami *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu* wprowadzenie zadania do *Planu Wieloletniego* oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację tego zadania w ciągu 3 lat od momentu wprowadzenia inwestycji do *Planu Wieloletniego*. Do końca roku 2020 Minister nie podjął decyzji o przyznaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, DIS MKDNIŚ.

<sup>78</sup> Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

<sup>79</sup> Oddano do ruchu odc. Szubin – Jaroszewo. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

2. S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 779 093 500,00 PLN<sup>80</sup>.

3. Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Budowa obwodnicy Inowrocławia: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 475 671 000,00 PLN.

3.2 Budowa obwodnicy Inowrocławia (tęcznik): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 129 107 666,19 PLN.

4. Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.

5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa: status – inny. Zadanie nie jest kierowane do realizacji<sup>81</sup>.

6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 178 820 000,00 PLN.

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego: status – inny. W 2020 r. inwestycje te nie zostały skierowane do realizacji (brak zapewnienia finansowania w dokumentach rządowych).

8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10: status – inny<sup>82</sup>.

9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy: status – inny<sup>83</sup>.

10.S – 10 Bydgoszcz – Piła: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

11.S-10 Bydgoszcz – Toruń: status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej PBDK zgodnie z aktualizacją z czerwca 2020 r., ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze). Wartość projektu ogółem: 2 150 989 300,0 PLN.

12.S-10 Toruń – Płońsk: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK, ale nie jest realizowane (prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze).

• transport kolejowy (7)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: status – inny<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Oddano do ruchu odc. Trzyczyn - Bydgoszcz (Białe Błota). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>81</sup> Zasadność realizacji zadania będzie przedmiotem analiz po ukończeniu innych strategicznych inwestycji w regionie (ciągów A i S oraz budowy obwodnic na tym ciągu, np. obwodnicy Strzelna, której realizacja jest zakładana w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>82</sup> Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Lipna została ujęta w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Ogłoszono przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>83</sup> Inwestycje polegające na budowie obw. Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego zostały ujęte w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W 2020 r. ogłoszono przetargi na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>84</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej. Trwa opracowywanie studium wykonalności. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>85</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 34 609 602,50 PLN.

2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: planowany do realizacji: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>86</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 82 767 553,00 PLN.

3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 779 840,21 PLN, w tym UE: 123 062 864,17 PLN (RPO).

3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>87</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r.

4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: rezygnacja z realizacji.

5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: projekt w trakcie realizacji<sup>88</sup>. Wartość projektu: 63 213 984,33 PLN, w tym środki BP: 63 213 236,18 (PLN).

6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto: rezygnacja z realizacji<sup>89</sup>.

7. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 283 601 417,72 PLN, w tym środki BP: 244 832 691,07 PLN.

• transport śródlądowy (5)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji.

2. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego: status – inny<sup>90</sup>.

3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny<sup>91</sup>.

---

<sup>85</sup> Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26.02.2021 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>86</sup> Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26.02.2021 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>87</sup> Planowane podpisanie Umowy z Wykonawcą zaplanowano na dzień 05.03.2021 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>88</sup> Projekt realizowany jest pod nazwą: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz – Tczew. Wartość projektu uległa obniżeniu ze względu na oszczędności przetargowe w wysokości 10 592 299, 00 zł na ostatniej umowie, zawartej w 2020 roku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>89</sup> Projekt został włączony do projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>90</sup> W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowana przepławka na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Przebudowa pozostałych obiektów BWW została zakończona w ramach innego przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.



4. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: status – inny<sup>92</sup>.
5. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest modernizacja śluzy Czyżkówko. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>92</sup> W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>93</sup> W przypadku braku pozyskania środków finansowych projekt nie będzie zrealizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	97 507 369	0	0	<b>97 507 369</b>	598 738	0	360 126	<b>958 864</b>	<b>98 466 233</b>	7
Edukacja	0	0	17 984 544	<b>17 984 544</b>	17 136 689	0	0	<b>17 136 689</b>	<b>35 121 233</b>	4
Energetyka	216 779 447	0	0	<b>216 779 447</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>216 779 447</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	234 035 643	0	1 049 157	<b>235 084 800</b>	565 416 069	0	0	<b>565 416 069</b>	<b>800 500 869</b>	4
Sport	3 551 125	64 700 000	128 415 888	<b>196 667 013</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>196 667 013</b>	8
Transport / drogi	147 999 998	0	43 887 576	<b>191 887 575</b>	4 355 355 700	178 820 000	660 565 766	<b>5 194 741 466</b>	<b>5 386 629 041</b>	19
Transport / koleje	183 420 609	0	0	<b>183 420 609</b>	491 595 242	125 377 156	0	<b>616 972 398</b>	<b>800 393 007</b>	9
Transport / miejski	1 575 253 736	27 950 000	40 000 397	<b>1 643 204 133</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 643 204 133</b>	1
Transport / śródlądowy	0	9 280 310	29 174 714	<b>38 455 024</b>	3 525 721	0	754 304	<b>4 280 025</b>	<b>42 735 049</b>	6
Zdrowie	1 300 163 526	0	0	<b>1 300 163 526</b>	373 832 950	0	0	<b>373 832 950</b>	<b>1 673 996 476</b>	3
<b>Razem</b>	<b>3 758 711 453</b>	<b>101 930 310</b>	<b>260 512 277</b>	<b>4 121 154 040</b>	<b>5 807 461 108</b>	<b>304 197 156</b>	<b>661 680 196</b>	<b>6 773 338 460</b>	<b>10 894 492 499</b>	<b>64</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>94</sup>.

<sup>94</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

### 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 350 714 467,22 PLN: - EFS: 172 313 119,19 PLN - EFRR: 178 401 348,03 PLN Fundusz Pracy: 96,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 47 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 1</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Kultura: 6</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 22</li><li>▪ Zdrowie: 7</li></ul>

#### 3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>95</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacji projektu.
2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 557 192,92 PLN, w tym UE: 23 925 305,26 PLN (PO liś).
3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 159 162,51 PLN, w tym UE: 17 690 712,41 PLN (PO liś).

<sup>95</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 4.1 Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 965 269,96 PLN, w tym UE: 23 711 041,63 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 Wschodniostowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: status – inny<sup>96</sup>.
- 4.3 Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztorowego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej: status – inny<sup>97</sup>.
- 4.4 Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: status – inny<sup>98</sup>.
- 4.5 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralni) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 40 685 475,39 PLN, w tym UE: 24 790 574,25 PLN (PO IiŚ).

• energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: status – inny<sup>99</sup>.
2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 75 799 412,75 PLN, w tym UE: 35 600 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 48 895 219,48 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 135 014,69 PLN, w tym UE: 13 600 000,00 PLN (PO IiŚ).

• zdrowie: 5 przedsięwzięć

---

<sup>96</sup> Strona samorządowa poinformowała, że projekt pod tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Niewielka część zakresu projektu jest realizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO IiŚ czy RPO WL. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku*.

<sup>97</sup> Projekt realizowany jest etapami w miarę dostępności środków. Otrzymano od MKDNIŚ kwotę 400 tys. zł. na dokończenie elewacji kościoła. Projekt realizowany jest ze środków własnych. Złożony został wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku*.

<sup>98</sup> Projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część.

<sup>99</sup> W Strategii ZIT zdiagnozowano teren całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszar wymagający wsparcia w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). W ramach Strategii ZIT określa się całą LOF jako obszar wsparcia dla projektów konkursowych (POIiŚ) z zakresu termomodernizacji budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych i budynków sektora publicznego (PI 4iii). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku*.

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowniskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji.
2. Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i ładowniskiem dla śmigłowców w Lublinie: realizacja zakończona. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN, w tym budżet państwa: 68 154 500,00 PLN.
3. SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie: rezygnacja z realizacji projektu.
4. Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim: status – inny<sup>100</sup>.
5. Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych<sup>101</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 67 573 252,05 PLN, w tym UE: 57 437 264,34 PLN (RPO).

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie<sup>102</sup>: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000,00 PLN.

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska: rezygnacja z realizacji.

- transport: 10 przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,47 PLN (RPO).

- 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 103 213 411,92 PLN, w tym UE: 78 309 153,98 PLN (PO PW).

2. Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów:

- 2.1 Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).

- 2.2 Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie

---

<sup>100</sup> Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>101</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: Prospektywna petnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny -doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych.

<sup>102</sup> Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie.

ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 101 032 644,21 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).

2.3 Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: projekt jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 162 684 518,13 PLN, w tym UE: 129 175 895,45 PLN (PO PW).

2.4 Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja z realizacji.

2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin: rezygnacja z realizacji.

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica<sup>103</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).

4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 35 401 002,76 PLN, w tym UE: 24 279 722,23 PLN (RPO).

5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 923 546,00 PLN, w tym UE: 75 181 479,87 PLN (RPO).

6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne: status - inny<sup>104</sup>.

7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): status - inny<sup>105</sup>.

8. Budowa terminala przeladunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: projekt w trakcie realizacji<sup>106</sup>. Wartość projektu ogółem: 22 315 000,00 PLN.

9. Budowa Kolejowego Terminala Przeladunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: status - inny<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica (S -19).

<sup>104</sup> Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania projektu ze środków EFRR. Wielkość dostępnej alokacji środków EFRR nie pozwala na realizację projektu w perspektywie 2014 – 2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>105</sup> Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania projektu ze środków EFRR. Wielkość dostępnej alokacji środków EFRR nie pozwala na realizację projektu w perspektywie 2014 – 2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>106</sup> Projekt jest finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Projekt w trakcie realizacji bez wsparcia w postaci środków publicznych. Planowane inwestycje Spółki na wskazanych stacjach znacznie wykraczają poza zgłoszony zakres projektu i są częścią większego projektu pn. Budowa modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2020 roku, UM woj. lubelskiego.

<sup>107</sup> Budowa Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Miasto Chełm planuje zrealizować przedsięwzięcie w ramach czasowych obecnej perspektywy finansowej (do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Na dzień 31.12. 2019 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich. W roku 2019 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach poprzednich działania zmierzające do budowy Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie. Miasto uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. Spotkania pozwoliły poznać potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie transportu intermodalnego. Prowadzone w 2018 r. działania inwestycyjne Miasta przy przebudowie DK nr 12 uwzględniają bezkolizyjne skomunikowanie terminala z istniejącą linią kolejową nr 81 (koncepcja lokalizacji terminala przy ul. Wschodniej). Ponadto Miasto prowadziło rozmowy z PKP S.A. w zakresie wspólnej budowy Kolejowego Terminala Przeladunkowego w Chełmie. PKP S.A. wyraziło wstępną wolę współpracy w zakresie budowy terminala przeladunkowego oraz wspólnego ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych pochodzących m.in. z UE, środków rządowych

## 10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

- 10.1 *Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 298 405 565,62 PLN, w tym UE: 173 687 647,65 PLN (RPO)
- 10.2 *Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 430 559,10 PLN, w tym UE: 55 935 411,69 PLN.
- 10.3 *Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie*: rezygnacja z realizacji.
- 10.4 *Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 87 886 564,19 PLN, w tym UE: 65 308 496,12 PLN (PO PW).
- 10.5 *Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 128 534 644,27 PLN, w tym UE: 102 187 365,02 PLN (PO PW).
- 10.6 *Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 207 802 678,34 PLN, w tym UE: 163 990 779,93 PLN (PO PW).
- 10.7 *Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 193 741 507,11 PLN, w tym UE: 139 382 188,32 PLN (PO PW).
- 10.8 *Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF*: rezygnacja z realizacji.
- 10.9 *Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru*: rezygnacja z realizacji.
- 10.10 *Mobilny LOF*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 131 515,74 PLN, w tym UE: 96 505 433,87 (RPO).

### 3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*:

projekt w trakcie realizacji<sup>108</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

## 2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

### • energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie lubelskim*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów. Status projektów na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

1.1 *Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6k V oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 537 866,00 PLN, w tym UE: 7 628 214,39 PLN.

1.2 *Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa – Natęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 227 995,00 PLN, w tym UE: 7 334 996,42 PLN.

1.3 *Przebudowa GPZ Budzyń*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 104 825,00 PLN, w tym UE: 15 619 815,90 PLN.

1.4 *Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 105 428,59 PLN, w tym UE: 11 802 002,84 PLN.

1.5 *Budowa linii Chełm – Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 300 331 468,36 PLN, w tym UE: 68 641 597,18 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrów:

2.1 *Klaster Energia Dolina Zielawy*

2.2 *Klaster Energii Południowe Podlasie*

2.3 *Tomaszowski Klaster Energii*

2.4 *Włodawski Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE*

### • ICT:1 przedsięwzięcie

1. *e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego*: projekt w trakcie realizacji<sup>109</sup>. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 603 746,80 PLN, w tym UE: 159 370 904,95 PLN (RPO).

### • kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku<sup>110</sup>)*: przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKDNIŚ ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 29 946 865,00 PLN.

---

<sup>108</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: *MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r.

<sup>109</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

<sup>110</sup> Aktualna (na dzień 31.12.2020 r.) nazwa inwestycji: *Budowa Muzeum w Sobiborze*.



## 2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>111</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

### • środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji*: status – inny. Brak zapewnionego źródła finansowania.
2. *Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji*: status – inny. Brak zapewnionego źródła finansowania.

### • zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 324 840 000,00 PLN, w tym BP: w tym 278 898 000,00 PLN, UE: 35 825 000,00 PLN.
2. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość całkowita projektu: 20 029 710,62 PLN, w tym UE: 17 025 254,02 PLN (PO IiŚ).

### • transport: 12 przedsięwzięć

#### • transport drogowy (7)

1. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 079 040 270,80 PLN.
2. *S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

- 2.1 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. Lublin - w. Niedzwica Duża*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 451 880 878,46 PLN.
- 2.2 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. w. Niedzwica Duża – w. Kraśnik Północ*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 618 155 372,73 PLN.
- 2.3 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika, odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe)*, projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 418 564 448,73 PLN.
- 2.4 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 515 325 716,62 PLN.

---

<sup>111</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

- 2.5 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 192 048 353,00 PLN.
- 2.6 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 284 792 080,38 PLN.
- 2.7 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica": realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 365 873 050,00 PLN.
4. S-12 Radom – Lublin:
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 4.1 Budowa drogi S12 Radom – Lublin: inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana, (brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze).
- 4.2 Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśła w m. Puławy (obw. Puław II etap)): realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 312 722 835,78 PLN.
5. S-12 Lublin – Dorohusk: planowany do realizacji. Szacowana wartość projektu: 2 500 000 000,00 PLN. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu: 2022 r.
6. S-19 Białystok – Lublin
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 6.1 Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 576 630 400,00 PLN.
- 6.2 Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 080 720 000,00 PLN.
7. S-17 Lublin – Hrebenne: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 729 963 200,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 540 782 993,12 PLN, w tym UE: 360 059 757,28 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny. projekt na liście rezerwowej CEF - brak środków na realizację<sup>112</sup>.
3. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji<sup>113</sup>. Wartość projektu ogółem: 436 909 236,98 PLN, w tym UE: 336 857 667,60 PLN (PO PW).

<sup>112</sup> Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).” Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

4. *Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 403 145 769,60 PLN, w tym UE: 2 892 673 904,16 PLN (PO IiŚ).
5. *Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków<sup>114</sup>*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 89 923 546,00 PLN, w tym UE: 75 181 479,87 PLN (RPO).

---

<sup>113</sup> Roboty budowlane w ramach projektu zostały ukończone w dniu 28.12.2020 r. i uznane za przejęte przez Zamawiającego z dniem 22.01.2021 r. zgodnie ze Świadectwem Przejęcia Robót. Obecnie, od 29.12.2020 r. trwa Okres Zgłaszania Wad dla robót, który zakończy się w dniu 29.12.2026 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>114</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew*.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	<b>0</b>	9 238 340	0	0	<b>9 238 340</b>	<b>9 238 340</b>	1
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	21 572 777	0	0	<b>21 572 777</b>	<b>21 572 777</b>	2
Energetyka	151 829 647	0	0	<b>151 829 647</b>	332 974 763	0	51 332 820	<b>384 307 583</b>	<b>536 137 230</b>	4
ICT	0	0	0	<b>0</b>	187 603 747	0	0	<b>187 603 747</b>	<b>187 603 747</b>	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	153 367 101	18 600 000	0	<b>171 967 101</b>	595 072 733	0	0	<b>595 072 733</b>	<b>767 039 833</b>	6
Sport	0	0	40 030 165	<b>40 030 165</b>	0	0	0	<b>40 030 165</b>	<b>40 030 165</b>	1
Transport / drogi	198 085 521	0	368 324 075	<b>566 409 596</b>	2 846 639 900	10 887 313 600	1 941 399 807	<b>15 675 353 307</b>	<b>16 241 762 903</b>	11
Transport / koleje	202 162 092	0	0	<b>202 162 092</b>	4 380 838 000	0	0	<b>4 380 838 000</b>	<b>4 583 000 092</b>	10
Transport / miejski	1 029 046 470	0	87 886 564	<b>1 116 933 034</b>	0	0	0	<b>1 116 933 034</b>	<b>1 116 933 034</b>	1
Zdrowie	67 573 252	0	74 664 310	<b>142 237 562</b>	344 869 711	0	0	<b>344 869 711</b>	<b>487 107 273</b>	7
<b>Razem</b>	<b>1 802 064 083</b>	<b>18 600 000</b>	<b>570 905 114</b>	<b>2 391 569 197</b>	<b>8 718 809 969</b>	<b>10 887 313 600</b>	<b>1 992 732 627</b>	<b>21 598 856 196</b>	<b>23 990 425 393</b>	<b>44</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>115</sup>.

<sup>115</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

#### 4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 2 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 122 640 671,63 PLN: - EFS: 55 070 662,71 PLN - EFRR: 67 570 662,71 PLN Fundusz Pracy: 31,97 mln EUR	KT WLB obejmuje 31 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 3</li><li>▪ Transport: 19</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul>

##### 4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>116</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie*: status – inny. Brak danych dot. planów realizacji projektów perspektywie 2014-2020 oraz 2021-2027.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: projekt planowany do realizacji<sup>117</sup>.

<sup>116</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

- 2.2 Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich<sup>118</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 320 705,90 PLN, w tym UE: 2 814 263,59 PLN (PROW/RPO).
- 2.3 Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 631 055,39 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO liś).
- 2.4 Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 171 546,69 PLN, w tym UE: 7 570 108,29 PLN (RPO).
- 2.5 Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 089 050,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze

Ww. przedsięwzięcie obejmuje trzy projekty:

- 1.1 Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 457 569,26 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).
- 1.2 Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” - część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 640 000,00 PLN (budżet państwa, budżet JST i inne środki);
- 1.3 Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze - Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” - część II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 555 885,00 PLN, w tym środki BP: 425 000,00 PLN, środki JST: 130 885,00 PLN.

2. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 112 292 675,00 PLN, w tym UE: 74 423 999,97 PLN (RPO).

- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Projekt został podzielony na II etapy. Na pierwszy pozyskano dofinansowanie z RPO LUBUSKIE 2020, na drugi złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu MKDNIŚ ogłoszonego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Budżetu Państwa - do dofinansowania zabrakło 1 punktu. W listopadzie 2020 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało Gminę Krosno Odrzańskie o oszczędnościach w konkursie PO liś, w ramach którego Gmina aplikowała o środki w 2017 r. i wezwało do złożenia aktualnych dokumentów celem ponownej oceny projektu. 22 grudnia 2020 r. Gmina Krosno Odrzańskie wystąpiła stosowne dokumenty. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wniosek był zatem poddawany powtórnej ocenie. MKDNIŚ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2020 roku, UM woj. lubuskiego.

<sup>118</sup> Tytuł realizowanego projektu: Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT.

1. *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim*: projekt w trakcie realizacji<sup>120</sup>. Wartość projektu ogółem: 60 765 029,86 PLN, w tym UE: 41 987 208,82 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 20 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 39 029 469,65 PLN, w tym UE: 26 818 625,00 PLN.

1.2 realizacja zakończona: 14 projektów. Wartość projektów ogółem: 49 140 627,58 PLN, w tym UE: 27 173 824,87 PLN.

1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty<sup>121</sup>.

1.4 status – inny<sup>122</sup>: 1 projekt pn.: *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO liś).

2.2 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 985 828,19 PLN, w tym UE: 7 700 000,00 (PO liś).

2.3 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO liś).

2.4 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO liś).

2.5 *Budowa wodnego akumulatora ciepła*: rezygnacja z realizacji<sup>123</sup>.

2.6 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyłce*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 110 990,38 PLN, w tym UE: 11 220 000,00 PLN (PO liś).

---

<sup>119</sup> Przedsięwzięcia pn.: *Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) oraz Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej* zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Aneksem Nr 2 z 30.05.2017 r.

<sup>120</sup> W ramach przedsięwzięcia pn.: *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim* w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn.: *Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze*.

<sup>121</sup> Zrezygnowano z realizacji projektów pn.: 1. *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11* oraz 2. *Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów*.

<sup>122</sup> W 2020 r. nie prowadzono żadnych prac związanych z termomodernizacją budynku. Nie jest oszacowana wartość projektu, dopiero planuje się zorganizowanie przetargu na koncepcję przebudowy/rozbudowy budynku. W zaplanowanym na 2021 r. budżecie jednostki również nie ma zaplanowanych wydatków na ten cel. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. lubuskiego.

<sup>123</sup> Z uwagi na fakt, iż projekt nie spełnia wymogów Działania 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w ramach POIŚ 2014-2020, tj. jedyne potencjalnie możliwe programu wsparcia dla przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwa jego realizacja bez ww. wsparcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2020 roku*, UM woj. lubuskiego.

2.7 Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 467 319,20 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO liś).

2.8 Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO liś).

2.9 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 803 288,84 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO liś).

2.10 Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłe w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 279 185,95 PLN, w tym UE: 2 140 000,00 PLN (PO liś).

2.11 Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 406 424,22 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO liś).

2.12 Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 153 701,25 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO liś).

- transport: 5 przedsięwzięć

1. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 540 739,41 PLN, w tym UE: 58 926 195,53 PLN (RPO).

2. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody

Ww. przedsięwzięcie składa się z 6 projektów, których status zdefiniowano jako „inny”. Ww. inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona jest od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na rozpoczęcie procesów projektowych i realizacji tych zadań, nie podjął dalszych działań<sup>124</sup>.

3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Koźuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku 4 z nich wskazano na brak źródeł finansowania. Jak wskazała strona samorządowa, inwestycje ujęte są na Liście zadań rezerwowych, stanowiącej załącznik do Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana<sup>125</sup>.

Odnosnie pozostałych projektów:

---

<sup>124</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2020 roku, UM woj. lubuskiego.

<sup>125</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2020 roku, UM woj. lubuskiego.



- 3.1 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 322 933,82 PLN (RPO).
- 3.2 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Łłowa ul. Żagańska*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO).
- 3.3 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO).
- 3.4 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO).
- 3.5 *Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów<sup>126</sup>*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO).
- 3.6 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO).
- 3.7 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN (BP) oraz 1 960 392,62 PLN (JST).
4. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.*: status – inny<sup>127</sup>.
5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 5.1 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 122 653 166,57 PLN, w tym UE: 74 623 730,78 PLN (PO liś).
- 5.2 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 673 471,56 PLN, w tym UE: 98 787 418,58 PLN (PO liś).
- 5.3 *Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 284 891 889,24 PLN, w tym UE: 182 350 698,44 PLN (PO liś).
- 5.4 *Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 423 654,00 PLN, w tym UE: 30 299 950,00 PLN (PO liś).

#### **4.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

##### *1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

---

<sup>126</sup> Projekt zrealizowany pn.: *Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)*.

<sup>127</sup> Zrezygnowano z wykonywania robót budowlanych ze względu na zmianę alokacji na inny projekt. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. lubuskiego.

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 10 projektów. Wartość realizowanych projektów: 470 283 902,86 PLN, w tym UE: 162 548 020,51 PLN (PO liś):

- 1.1 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 735 204,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.
- 1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 10 833 102,00 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.
- 1.3 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 857 436,00 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.
- 1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,48 PLN, w tym UE: 65 654 547,20 PLN.
- 1.5 Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 784 071,78 PLN, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.
- 1.6 Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 35 834 438,70 PLN, w tym UE: 16 448 895,50 PLN.
- 1.7 Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 226 775,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.
- 1.8 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 120 300,00 PLN, w tym UE: 13 621 602,67 PLN.
- 1.9 Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 753 900,00 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.
- 1.10 Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 82 895 420,80 PLN, w tym UE: 30 309 191,31 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrów

2.1 Klaster Energii energyREGION Rzepin

2.2 Klaster Energii energyREGION Słońsk

2.3 Gorzowski Klaster Energii

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim*:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>128</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSM I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

1. *S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 332 596 674,09 PLN.

2. *Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta*: status – inny. Inwestycja ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

3. *Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta)*: status – inny. W zakresie obwodnicy Krosna Odrzańskiego, inwestycja ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

4. *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy*: status – inny. W zakresie obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki, inwestycja ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W październiku 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ-R.

5. *A18 Olszyna – Golnice*: projekt w trakcie realizacji (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN<sup>129</sup>.

- transport kolejowy (5)

---

<sup>128</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

<sup>129</sup> Przedsięwzięcie realizowane pn.: *Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdnii południowej)*. W 2020 r. podpisano umowę na realizację odcinka na terenie woj. lubuskiego odc. w. Olszyna do km 11+860. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego: status – inny<sup>130</sup>.*
  2. *Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 743 030 790,70 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 (CEF).*
  3. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego: status – inny<sup>131</sup>.*
  4. *Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin: rezygnacja z realizacji<sup>132</sup>.*
  5. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst: rezygnacja z realizacji<sup>133</sup>.*
- transport śródlądowy (4)
    1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 117 168 350,63 PLN, w tym UE: 84 216 759,22 PLN (PO IiŚ).*
    2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania na terenie województwa lubuskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków FS, BŚ, BRRE. Wartość projektu ogółem: 261 315 374,72 PLN.*
    3. *Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego<sup>134</sup>: status - inny<sup>135</sup>.*
    4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego: status - inny<sup>136</sup>.*

<sup>130</sup> DTK MI wskazało, że projekt jest realizowany z budżetu, ale nie podało danych nt. wartości projektu.

<sup>131</sup> Studium wykonalności przygotowywane ze środków BP.

<sup>132</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>133</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>134</sup> Poprzednia nazwa: *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*.

<sup>135</sup> Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>136</sup> Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) na terenie woj. lubuskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 765 030	0	0	<b>60 765 030</b>	1 749 563	0	0	<b>1 749 563</b>	<b>62 514 593</b>	2
Energetyka	163 658 350	0	62 097 618	<b>225 755 967</b>	465 499 831	0	4 784 072	<b>470 283 903</b>	<b>696 039 870</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	52 460 597	5 081 440	23 951 761	<b>81 493 798</b>	565 125 868	0	0	<b>565 125 868</b>	<b>646 619 666</b>	3
Transport / drogi	79 540 739	0	35 181 269	<b>114 722 008</b>	1 179 409 200	0	1 332 596 674	<b>2 512 005 874</b>	<b>2 626 727 882</b>	9
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	1 485 703 409	0	0	<b>1 485 703 409</b>	<b>1 485 703 409</b>	5
Transport / miejski	529 989 015	0	123 653 167	<b>653 642 181</b>	0	0	0	<b>653 642 181</b>	<b>653 642 181</b>	1
Zdrowie	176 306 129	0	10 640 000	<b>186 946 129</b>	0	0	0	<b>186 946 129</b>	<b>186 946 129</b>	2
<b>Razem</b>	<b>1 062 719 860</b>	<b>5 081 440</b>	<b>255 523 814</b>	<b>1 323 325 114</b>	<b>3 697 487 871</b>	<b>0</b>	<b>1 337 380 746</b>	<b>5 034 868 617</b>	<b>6 358 193 731</b>	<b>26</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>137</sup>.

<sup>137</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŁ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 374 228 892,81 PLN: - EFS: 152 870 889,62 PLN - EFRR: 221 358 003,19 PLN Fundusz Pracy: 88, 75 mln EUR	KT WŁ obejmuje 96 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 10</li> <li>▪ Edukacja: 2</li> <li>▪ Energetyka: 3</li> <li>▪ Inne: 3</li> <li>▪ Kultura: 4</li> <li>▪ Rewitalizacja: 17</li> <li>▪ Transport: 41</li> <li>▪ Zdrowie: 16</li> </ul>

### 5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>138</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć<sup>139</sup>

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych: rezygnacja z realizacji.*
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 579 728,57 PLN, w tym UE: 5 326 502,12 (PO IIŚ).*
3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni*

<sup>138</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>139</sup> Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Iqdowniska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

Endoskopii i Pracowni USG<sup>140</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 894 125,00 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 (PO liś).

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).
5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 169 763,99 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO liś).
6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii<sup>141</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN, w tym UE: 67 442 815,10 PLN (RPO).
7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO liś).
8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów<sup>142</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 103 257 131,94 PLN, w tym UE: 10 261 851,66 (PO liś).
9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: status - inny.
10. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: projekt w trakcie realizacji. Szacowana wartość projektu ogółem: 17 610 000,00 PLN<sup>143</sup>.
11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli: rezygnacja z realizacji .

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 912 115,61 PLN, w tym UE: 14 164 617,96 PLN (PO liś).
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

---

<sup>140</sup> Przedsięwzięcie realizowane jest przez projekt pn.: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

<sup>141</sup> Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.

<sup>142</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karettek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.

<sup>143</sup> Projekt realizowany pod nazwą: Rozbudowa istniejącego kompleksu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 16 500 000 PLN, a także emisji obligacji oraz dotacji gmin z terenu powiatu rawskiego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

2.1 Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 531 457,85 PLN, w tym UE: 8 963 559,18 PLN (PO liś).

2.2 Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: status - inny<sup>144</sup>.

2.3 Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi<sup>145</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 748 714,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO liś).

2.4 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: status – inny. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w zależności od harmonogramu składania wniosków.

2.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie – etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE: 2 356 191,15 PLN (RPO).

2.6 Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu: status – inny<sup>146</sup>.

• B+R: 9 przedsięwzięć

1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi): status – inny<sup>147</sup>.

2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN<sup>148</sup>.

3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 126 512,16 PLN, w tym UE: 11 246 538,99 PLN (RPO).

4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 482,69 PLN (RPO).

5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej<sup>149</sup>: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>144</sup> Zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w drugiej połowie 2021 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>145</sup> Nazwa projektu: Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

<sup>146</sup> Szacowana wartość projektu zgodnie z fiszą z 2017 r. (21 mln zł). Brak aktualnych informacji od Wnioskodawcy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego

<sup>147</sup> Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021-2023.

<sup>148</sup> Projekt współfinansowany ze środków MNiSW. Realizowany projekt jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSREEN ERIC). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>149</sup> Przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.



6. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"<sup>150</sup>: rezygnacja z realizacji.
7. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R<sup>151</sup>): rezygnacja z realizacji.
8. Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG: rezygnacja z realizacji<sup>152</sup>.
9. Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi projekt realizowany w formule ZIT (współfinansowane z PO IiŚ). Wartość projektów ogółem: 74 000 000,00 PLN, w tym UE: 62 888 360,00 PLN<sup>153</sup>.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 6 projektów:

- 2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 57 621 114,54 PLN, w tym UE: 22 464 790,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.2 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 912 629,80 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.3 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 64 700 956,44 PLN, w tym UE: 29 663 150,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 422 399,08 PLN, w tym UE: 20 993 210,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.5 Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci

<sup>150</sup> Przedsięwzięcie pn. Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>151</sup> Przedsięwzięcie pn. Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R) stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "Centrum Biotechnologii Żywności". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie. Politechnika Łódzka odstąpiła od pomysłu realizacji projektu „Centrum Biotechnologii Żywności”. Projekt nie będzie realizowany w żadnej formule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>152</sup> Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO Wł 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWł, gdyż nie spełnia podstawowych warunków wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>153</sup> Dane finansowe zgodnie ze Strategią ZIT. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, tj. jego realizację przez nieznaną liczbę podmiotów, określonych jako spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie ŁOM, IP ZIT nie dysponuje aktualnymi danymi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: rezygnacja z realizacji<sup>154</sup>.

2.6 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 361 410,00 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO liś).

• transport: 18 przedsięwzięć

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji<sup>155</sup>.
2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji<sup>156</sup>.
3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji<sup>157</sup>.
4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji<sup>158</sup>.
5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2021 r. Wartość projektu ogółem: 107 512 782,50 PLN.
6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji<sup>159</sup>.
7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce: projekt planowany do realizacji ze środków RPO woj. łódzkiego. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2021 r. Wartość projektu ogółem: 22 353 000,00 PLN.
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym UE: 9 835 608,09 PLN (RPO).
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 746 108,42 PLN, w tym UE: 64 829 223,25 PLN (RPO).
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

10.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 818 752,58 PLN, w tym UE: 30 853 239,39 PLN (RPO).

---

<sup>154</sup> Wnioskodawca w dniu 11.02.2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie. Oświadczenie zostało przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i stało się skuteczne z dniem 01.04.2019 r. Oczekiwana kwota dofinansowania w Strategii ZIT dla powyższego projektu było 17 850 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>155</sup> Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>156</sup> Rezygnacja z realizacji do 2023 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>157</sup> Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>158</sup> Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie UE 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>159</sup> Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie 2021-2027 w ramach szerszego projektu pn. Budowa dróg dojazdowych do węzłów S-14, który obejmuje też rozbudowę ul. Szczecińskiej wraz z budową łącznika do węzła "Teofilów" na S-14. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

- 10.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – Łękwana: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 28 163 582,08 PLN, w tym UE: 23 709 646,11 PLN (RPO).
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 628 977,00 PLN, w tym UE: 38 784 630,45 PLN (RPO).
12. Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego): status – inny<sup>160</sup>. Projekt wskazany jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r. Inwestycja uzależniona od decyzji w sprawie S12 (poza limitem PBDK 2014-2023).
13. Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 13.1 Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi potąceń Polski Centralnej: rezygnacja z realizacji<sup>161</sup>.
- 13.2 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 582 515,37 PLN (RPO).
14. Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 329 301,53 PLN, w tym UE: 33 970 696,94 PLN (RPO).
15. Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej<sup>162</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 234 929,36 PLN, w tym UE: 2 703 337,21 PLN (RPO).
16. Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 16.1 Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Budowa tęcznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 055 535,83 PLN, w tym UE: 17 216 692,04 PLN (RPO).
- 16.2 Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>163</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2021 r. Szacowana wartość projektu: 83 853 269,74 PLN.
17. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi: projekt w trakcie

---

<sup>160</sup> Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na ograniczone możliwości finansowe miasta oraz konieczność realizacji innych zadań. Aktualnie miasto rozpoczęło prace nad opracowaniem "Studium komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które pozwoli na rozstrzygnięcie technicznych oraz finansowych możliwości realizacji wskazanej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>161</sup> Projekt będzie wymagał dostosowania go do realizacji zakresu prac przewidzianych dla inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i komponentu kolejowego oraz wytycznych dla perspektywy 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

<sup>162</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim.

<sup>163</sup> W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Wł 2014-2020 w trybie konkursowym - projekt oceniono pozytywnie, jednak nie uzyskał dofinansowania. W 2021 r. projekt został uwzględniony w Zał. 1b do KT. Planowany do wsparcia w trybie pozakonkursowym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku, UM woj. łódzkiego.

realizacji. Wartość projektu ogółem: 687 845 182,15 PLN, w tym UE: 448 302 896,33 PLN (PO liś).

18. *Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska*: projekt w trakcie realizacji<sup>164</sup>. Wartość projektu ogółem: 339 000 000,00 PLN.

• rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 228 953 559,67 PLN, w tym UE: 101 218 478,79 PLN (RPO).

2. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 067 316,35 PLN, w tym UE: 69 211 616,27 PLN (RPO).

3. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 282 807,42 PLN, w tym UE: 59 688 538,17 PLN (RPO).

4. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 907 926,38 PLN, w tym UE: 23 225 365,24 PLN (RPO).

5. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 93 530 812,74 PLN, w tym UE: 33 342 351,23 PLN (RPO).

6. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 666 784,02 PLN, w tym UE: 70 042 465,11 PLN (RPO).

7. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 099 520,83 PLN, w tym UE: 31 110 835,37 PLN (RPO).

8. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 116 568 683,27 PLN, w tym UE: 44 256 313,45 PLN (RPO).

9. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 788 811,00 PLN, w tym UE: 26 651 849,44 PLN (RPO).

10. *Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi*: projekt w trakcie realizacji<sup>165</sup>. Wartość projektu: 84 600 000,00 PLN.

11. *Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód*: projekt planowany do realizacji<sup>166</sup>. Wartość projektu ogółem: 34 400 000,00 PLN.

---

<sup>164</sup> Zgodnie z uzgodnieniami z PKP PLK S.A., zakres rzeczowy zadania jest realizowany w przedsięwzięciu "Przebudowa stacji Łódź Kaliska", które jest realizowane w ramach ujętego w KPK projektu "Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych". Projekt realizowany ze środków budżetu państwa. Wartość inwestycji 339 mln PLN netto, w tym wartość zakończenia budowy wiaduktu wschodniego 79 mln PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>165</sup> Projekt realizowany ze środków własnych Miasta Łodzi. Wartość umowna dla realizowanej inwestycji - drogi podziemnej wraz z projektem rynku wynosi 84 600 000 PLN. Dla budowy płyty rynku wraz z parkingami szacowana wartość wynosi 56 800 000 PLN. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>166</sup> EC-1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi 31.03.2020 r. wypowiedziało umowę o dofinansowanie ze względu na brak dalszej możliwości realizacji projektu w zakresie i budżecie określonym w dokumentacji aplikacyjnej. 30.10.2020 r. złożono do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny dokumentację nowo zidentyfikowanego projektu, która

## 12. Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym: projekt w trakcie realizacji. Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 574 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).

12.2 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej: projekt planowany do realizacji<sup>167</sup>. Wartość projektu ogółem: 25 584 000,00 PLN.

13. Rewitalizacja Księżego Młyna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 998 077,86 PLN, w tym UE: 39 222 969,09 PLN (RPO).

14. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 320 004,91 PLN, w tym UE: 14 642 111,65 PLN (RPO).

15. Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim : projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 966 718,74 PLN, w tym UE: 19 427 073,91 PLN (RPO).

16. Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 297 115,22 PLN, w tym UE: 17 982 267,21 PLN (RPO).

### • inne: 3 przedsięwzięcia

1. KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia: status – inny. Beneficjent planuje realizację projektu, jednak nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacowana wartość projektu ogółem: 25 573 967,00 PLN.

1.2 Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 160 334,71 PLN, w tym UE: 41 363 633,17 PLN (RPO).

2. Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów):

Na dzień 31.12.2020 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

2.1 Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej: rezygnacja z realizacji<sup>168</sup>.

---

przeszła pozytywną ocenę formalną i strategiczną, 15.12.2020 r. dokumentację złożono do UMWł. 22.03.2021 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie, które planowane jest na drugą połowę kwietnia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>167</sup> EC-1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi 31.03.2020 r. wypowiedziało umowę o dofinansowanie ze względu na brak dalszej możliwości realizacji projektu w zakresie i budżecie określonym w dokumentacji aplikacyjnej. 30.10.2020 r. złożono do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny dokumentację nowo zidentyfikowanego projektu, która przeszła pozytywną ocenę formalną i strategiczną. 15.12.2020 r. dokumentację złożono do UMWł. 22.03.2021 r. projekt został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie, które planowane jest na drugą połowę kwietnia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku*, UM woj. łódzkiego.

<sup>168</sup> W dniu 23.10.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Obecnie, ze względu na brak wystarczających środków finansowych, nie jest planowana realizacja zakresu rzeczowego, który wchodził w skład tego projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2020 roku*, UM woj. łódzkiego.

- 2.2 *Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 542 706,35 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).
- 2.3 *Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 454 999,99 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).
- 2.4 *Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).
- 2.5 *Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 985 825,00 PLN, w tym UE: 1 683 500,00 PLN (RPO).
- 2.6 *Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej*: status - inny<sup>169</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN.
3. *Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO*: rezygnacja z realizacji.

## 5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*:

projekt w trakcie realizacji<sup>170</sup>. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe

1.1 *Klaster Energii Tomaszów*

1.2 *Warciański Klaster Energii („WKE”)*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

---

<sup>169</sup> W zależności od ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

<sup>170</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: *Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi*. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r.

1. Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (BP).
2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDniS ze środków PO liŚ<sup>171</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach, PSM I i II stopnia w Pabianicach.

- rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi<sup>172</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 663 870,38 PLN, w tym UE: 16 276 975,83 PLN (PO liŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału<sup>173</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 33 079 566,97 PLN, w tym UE: 24 195 661,90 PLN (PO liŚ).
2. Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi: brak danych n. realizacji inwestycji.
3. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi<sup>174</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 718 354,27 PLN, w tym UE: 12 305 069,20 PLN (PO liŚ).
4. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym): projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia: 474 486 000,00 PLN, z czego 453 694 000,00 PLN to środki budżetu państwa.
5. UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny: rezygnacja z realizacji projektu<sup>175</sup>.

---

<sup>171</sup> Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDniS.

<sup>172</sup> Przedsięwzięcie jest realizowane poprzez projekt pn.: Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej.

<sup>173</sup> Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału.

<sup>174</sup> Projekt realizowany pn.: Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie "CZMP".

<sup>175</sup> Zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część rzeczy z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. " Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz

- transport: 23 przedsięwzięcia
- transport drogowy (7)
  1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 242 858 500,00 PLN.
  2. *Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 181 766 000,00 PLN.
  3. *A1 Tuszyn – Częstochowa*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem 3 051 600 000,00 PLN.
  4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 157 744 600,00 PLN.
  5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 858 297 000, 00 PLN.
  6. *S-74 Sulejów Kielce*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
  7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (16)
  1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 434 417 385,13 PLN, w tym UE: 1 219 254 777,36 PLN (PO liś).
  2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno*: projekt w trakcie realizacji z budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 477 258 140,28 PLN, w tym środki BP: 349 329 744,60 PLN .
  3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 3 195 301 240,70 PLN (PO liś).
  4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 387 729 544,00 PLN, w tym UE: 186 937 865,92 PLN (CEF).
  5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.*: rezygnacja z realizacji<sup>176</sup>.
  6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 75 000 000,00 PLN.
  7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO liś).
  8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz*: status – inny.
  9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 014 390 579,72 PLN, w tym UE: 1 514 217,40 PLN (CEF)<sup>177</sup>.

---

z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze zdrowia*, DOI MZ.

<sup>176</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.



10. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: status – inny<sup>178</sup>.
11. Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa<sup>179</sup>. Wartość ogółem: 36 965 115,23 PLN, w tym środki BP: 36 542 698,55 PLN.
12. Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji<sup>180</sup>.
13. Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Żłoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne: rezygnacja z realizacji<sup>181</sup>.
14. Baza logistyczna, przładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu: rezygnacja z realizacji<sup>182</sup>.
15. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 173 879 675,00 PLN, w tym UE: 143 315 448,02 PLN (RPO).
16. Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”: rezygnacja z realizacji<sup>183</sup>.

---

<sup>177</sup> Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbicia na województwa.

<sup>178</sup> Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)*. Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

<sup>179</sup> Projekt podzielony na 4 etapy, realizowany na terenie dwóch województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego. Wartość projektu (kol. 15) podana łącznie dla całego projektu. Na terenie woj. łódzkiego realizacja Etapu II i IV. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>180</sup> UM zrezygnował z realizacji i dofinansowania projektu w ramach RPO WM 2014-2020. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>181</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>182</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>183</sup> Brak decyzji o finansowaniu, przetarg na roboty projektowe został unieważniony - UMWŁ wycofał się z finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	145 358 349	0	0	<b>145 358 349</b>	27 608 717	0	1 060 490	<b>28 669 207</b>	<b>174 027 555</b>	10
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	33 568 533	0	0	<b>33 568 533</b>	<b>33 568 533</b>	2
Energetyka	353 018 510	0	0	<b>353 018 510</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>353 018 510</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	70 601 835	0	0	<b>70 601 835</b>	588 789 738	0	3 926 438	<b>592 716 176</b>	<b>663 318 011</b>	4
Rewitalizacja	1 281 622 138	59 984 000	0	<b>1 341 606 138</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 341 606 138</b>	17
Transport / drogi	123 375 085	129 865 783	99 284 085	<b>352 524 953</b>	4 909 897 000	157 744 600	424 624 500	<b>5 492 266 100</b>	<b>5 844 791 053</b>	18
Transport / koleje	400 329 302	0	237 935 572	<b>638 264 874</b>	8 948 589 882	0	0	<b>8 948 589 882</b>	<b>9 586 854 756</b>	19
Transport / multimodalny	0	83 853 270	0	<b>83 853 270</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>83 853 270</b>	2
Transport / miejski	687 845 182	0	4 234 929	<b>692 080 112</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>692 080 112</b>	2
Zdrowie	204 036 896	0	22 341 799	<b>226 378 695</b>	474 486 000	0	49 797 921	<b>524 283 921</b>	<b>750 662 616</b>	16
inny	130 140 362	0	0	<b>130 140 362</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>130 140 362</b>	3
<b>Razem</b>	<b>3 396 327 659</b>	<b>273 703 052</b>	<b>363 796 385</b>	<b>4 033 827 096</b>	<b>14 982 939 869</b>	<b>157 744 600</b>	<b>479 409 350</b>	<b>15 620 093 819</b>	<b>19 653 920 916</b>	<b>96</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>184</sup>.

<sup>184</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 482 733 538,11 PLN: - EFS: 209 825 377,82 PLN - EFRR: 272 908 160,30 PLN Fundusz Pracy: 94,04 mln EUR	KT WMP obejmuje 69 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 18</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Transport: 37</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul>

### 6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 25 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>185</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 7 przedsięwzięć<sup>186</sup>

1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński: status – inny<sup>187</sup>.

<sup>185</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

<sup>186</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 13 328 268,74 PLN, w tym UE: 10 954 431,72 PLN (RPO).
2. Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość ogółem: 30 000 000,00 PLN.
3. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią): projekt w trakcie realizacji. Szacowana wartość ogółem: 27 562 019,53 PLN.

2. *Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 776 992,98 PLN, w tym UE: 17 460 965,99 PLN.
3. *Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński*: status - inny<sup>188</sup>.
4. *Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 613 168,70 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN.
5. *Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 65 428 300,79 PLN, w tym UE: 39 933 878,77 PLN (RPO).
6. *Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy*: status - inny<sup>189</sup>.
7. *Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet*: status – inny<sup>190</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych*: status – inny<sup>191</sup>.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów<sup>192</sup>:

- 2.1 *Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku*: status – inny<sup>193</sup>.

<sup>187</sup> Umowę o dofinansowanie rozwiązano na skutek dwóch niekorzystnych wyników postępowań przetargowych na prowadzenie robót budowlanych. Oferty składane przez wykonawców znacząco przekraczały budżet projektu. W 2020 roku projekt Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” w ramach KPO. Fiszka projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>188</sup> Nie zdecydowano się na złożenie projektu w ramach naboru RPO WM 20214-2020 ze względu na niezwykle skomplikowane i docelowo niemożliwe do zrealizowania dla jednostki wymogi. W 2020 roku projekt Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ został ujęty w wiązce projektów „Rozwój potencjału innowacyjnego regionów” KPO. Fiszka projektu została pozytywnie oceniona przez Grupę „Innowacje” w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i została przekazana do dalszego etapu prac. Uniwersytet Jagielloński planuje realizację projektu w przypadku otrzymania finansowania w ramach funduszy KPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>189</sup> Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania finansowania zewnętrznego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>190</sup> Brak informacji o planowanym naborze. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>191</sup> Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO liś. W związku z brakiem zapewnionego finansowania, projekt aktualnie nie jest realizowany.

<sup>192</sup> Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji* zgłoszony został przez stronę rządową.

<sup>193</sup> Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE (PO liś 2014-2020) dla projektu. Realizacja zadania pod nazwą Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku została zawieszona. Instytucja realizuje niektóre części zadania ujęte w projekcie w oparciu o środki

- 2.2 SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 563 788,79 PLN, w tym UE: 8 850 565,73 PLN (PO liś).
- 2.3 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 968 434,00 PLN, w tym UE: 9 878 803,00 PLN (PO liś).
- 2.4 Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 814 115,51 PLN, w tym UE: 8 863 257,55 PLN (PO liś).
- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 24 476 711,00 PLN, w tym UE: 14 667 081,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji<sup>194</sup>.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mnisek Benedyktynów w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 456 386,09 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo – konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 312 220,35 PLN, w tym UE: 14 673 312,63 PLN (PO liś).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: status – inny<sup>195</sup>.
- 2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: status – inny<sup>196</sup>.
- 2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 19 935 037,92 PLN, w tym UE: 16 812 003,73 PLN (PO liś).

---

Województwa Małopolskiego. W 2020 roku projekt "Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>194</sup> Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE w ramach POliś 2014-2020. W 2020 roku projekt "Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>195</sup> Projekt na liście rezerwowej konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022. W 2020 roku projekt "Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

<sup>196</sup> W 2020 roku projekt "Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych" został zgłoszony przez Województwo Małopolskie do KPO (Krajowy Program Odbudowy), jednak ostatecznie nie przydzielono go do żadnej wiązki. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji<sup>197</sup>: projekt w trakcie realizacji<sup>198</sup>. Wartość projektu ogółem: 53 086 100,93 PLN, w tym UE: 37 124 075,43 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Małopolskie Centrum Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 242 056 099,62 PLN, w tym UE: 166 958 607,80 PLN (RPO).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym budżet państwa: 7 787 462,75 PLN.

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno - administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).

2.2 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego - I etap inwestycji: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN to środki JST.

2.3 Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 804 655,10 PLN, w tym UE: 22 491 025,65 PLN (RPO).

2.4 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 615 705,82 PLN, w tym UE: 10 223 882,82 PLN (RPO).

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi projekty:

1.1 w ramach PO liś: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.

1.2 w ramach RPO WM: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 229 994 928,00 PLN, w tym UE: 88 145 754,00<sup>199</sup>.

---

<sup>197</sup> Projekt zgłoszony do KT dla woj. małopolskiego przez stronę rządową. Projekt jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego” – właściwość stron: rządowa/samorządowa.

<sup>198</sup> Obiekt będący przedmiotem projektu oddany do użytku w dniu 19 grudnia 2019 r., ale projekt nie zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

<sup>199</sup> W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 32 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT przewidujące kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłączy, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na dzień 31.12.2020 zostało złożonych 30 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 29 umów o dofinansowanie projektów. W roku 2020 złożono 1 wniosek o dofinansowanie, podpisano 1 umowę o dofinansowanie. Część projektów nie

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji<sup>200</sup>. Wartość projektów ogółem: 365 471 250,00 PLN, w tym UE: 152 150 640,50 PLN (PO liś).

- transport: 11 przedsięwzięć

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 781 065,06 PLN, w tym BP: 27 462 181,38 PLN.

1.2 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap I): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 042 723,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO).

1.3 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (etap II): rezygnacja z realizacji<sup>201</sup>.

2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzczowskiej): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 665 619,00 PLN, w tym UE: 33 919 754,00 PLN (RPO)

2.2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od ul. Krzczowskiej do DK 94 ): status - inny<sup>202</sup>.

3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”: rezygnacja z realizacji<sup>203</sup>.

---

zostało jeszcze złożonych, część w trakcie realizacji, część zakończonych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>200</sup> Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>201</sup> Zadanie nie będzie zgłaszane do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 (niewystarczająca ilość alokacji). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>202</sup> Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Planowane do realizacji w ramach RPO 2021-2027. Dla zadania w terminie do czerwca 2023 roku przygotowana będzie dokumentacja projektowa (projekty budowlane + decyzja ZRID), dla której planowane jest pozyskanie dofinansowania z RPO WM 2014-2020, w ramach Osi 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>203</sup> Zadanie nie będzie zgłaszane do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 (niewystarczająca ilość alokacji). Gmina Wierzchosławice opracowała koncepcję. Wybrany wariant inwestycji został oprotestowany przez miejscową ludność, co wydłuża etap przygotowania inwestycji i wpływa na brak możliwości realizacji zadania w obecnej perspektywie RPO na lata 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

3.2(b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

projekt podzielono na dwa zadania:

- 3.2.1 Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 319 568,00 PLN, w tym UE: 113 685 035,00 PLN (RPO).
- 3.2.2 Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 851 513,69 PLN, w tym UE: 25 412 531,40 PLN (RPO).
4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa<sup>204</sup>: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 958 000 000,00 PLN<sup>205</sup>.
5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 159 802 119,31 PLN, w tym UE: 89 144 341,62 PLN (RPO)
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna: status – inny<sup>206</sup>.
7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa: status – inny<sup>207</sup>.
8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa: status – inny<sup>208</sup>.
9. Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 94 646 466,00 PLN, w tym UE: 32 605 877,23 PLN (PO liś).
10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 10.1 w ramach PO liś: w trakcie realizacji<sup>209</sup>. Wartość projektów ogółem: 1 157 380 000,00 PLN, w tym UE: 490 910 000,00 PLN.
- 10.2 w ramach RPO WM: w trakcie realizacji<sup>210</sup>. Wartość projektów ogółem: 633 298 609,00 PLN, w tym UE: 411 395 214,00 PLN (RPO).

---

<sup>204</sup> W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

<sup>205</sup> S52 Północna Obwodnica Krakowa: inwestycja ujęta w nowelizacji PBDK z lipca 2017 r. Zadanie podzielone na dwa odcinki: Węzeł Modlniczka – Modlnica: zadanie w przygotowaniu. Węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (S7) – 13.11.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. W 2020 r. rozpoczęto pracę budowlaną na tym odcinku. Planowane ukończenie prac w 2023/2024 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2020 roku, DDP MI.

<sup>206</sup> Projekt rezerwy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>207</sup> Projekt rezerwy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>208</sup> Projekt rezerwy - aktualnie brak zapewnionego źródła finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>209</sup> W ramach ww. przedsięwzięcia ogółem podpisano 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów (jedną umowę podpisano w 2016 r.)

<sup>210</sup> W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2020 do IZ RPO 2014-2020 złożonych zostało 42 wnioski o dofinansowanie projektów oraz podpisano 37 umów o dofinansowanie projektów (w trakcie podpisywania aneksów zwiększających dla części projektów). W roku 2020 zostało złożone 5 wniosków



11. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska): status – inny<sup>211</sup>.

## 6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 11 przedsięwzięć<sup>212</sup>

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.:<sup>213</sup>

1. SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 14 445 850,00 PLN, w tym UE: 9 533 000,00 PLN (PO IR).
2. CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
3. SPIRAL2: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b, nie został złożony wniosek.
4. SUNLAB – Podziemne Laboratorium w Sieroszowicach: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
5. CCB – Centrum Cyklotronowe Bronowice (rozbudowa): status – inny. projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
6. ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
7. NCBiA - Narodowe Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Technologii dla Elektroenergetyki: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. NCTE - Narodowe Centrum Technologii Energetycznych: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, został negatywnie oceniony.
9. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
10. C4@A4 – Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kognitywność wzdłuż A4: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

---

o dofinansowanie, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, część projektów zostało zakończonych. Część projektów znajduje się w trakcie oceny, część w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie, część nie zostało jeszcze złożonych do IZ RPO. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>211</sup> W 2020 r. nie został ogłoszony nabór projektów. Termin złożenia wniosku uzależniony jest od terminu ogłoszenia naboru. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku, UM woj. małopolskiego.

<sup>212</sup> Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych oraz Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet.

<sup>213</sup> Źródło: projekt nr 1 - Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, DIR MFiPR. Projekty nr 2-10 dane DRP MFiPR.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym UE: 18 019 886,68 PLN (PO WER)<sup>214</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 519 995,42 PLN, w tym UE: 3 443 447,25 PLN.*

- 1.2 *Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 84 850 746,81 PLN, w tym UE: 23 710 918,00 PLN.*

- 1.3 *Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 332 235 716,34 PLN, w tym UE: 118 339 000,09 PLN.*

- 1.4 *Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 424 892 295,00 PLN, w tym UE: 205 760 278,56 PLN.*

- 1.5 *Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2: rezygnacja z realizacji projektu<sup>215</sup>.*

- 1.6 *Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 505 182,38 PLN, w tym UE: 2 665 807,50 PLN.*

2. *Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*

w ramach ww. przedsięwzięcia zidentyfikowano 8 projektów klastrowych:

- 2.1 *Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego*

- 2.2 *Klaster Energii Serce Podhala*

- 2.3 *Brzeski Klaster Energii Odnawialnej*

- 2.4 *Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa*

- 2.5 *Ryterski Mikrokłaster Energii Odnawialnej*

- 2.6 *Tarnowski Klaster Energii*

- 2.7 *Klaster energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica*

- 2.8 *Klaster energii Zielona Generacja Nowy Targ*

- sport: 1 przedsięwzięcie

---

<sup>214</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji.* (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 r. - 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

<sup>215</sup> Umowa rozwiązana w dniu 27.11.2019 r.

1. *Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,06 PLN, z czego 6 532 660,06 PLN to budżet JST, a 4 000 000,00 PLN budżet państwa (FRKF).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000,00 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN.

2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 201 361 000,00 PLN (budżet państwa).

- transport: 26 przedsięwzięć

- transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)*: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 671 962 300,00 PLN.

1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 611 000 000,00 PLN.

2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>216</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 702 000 000,00 PLN.

3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>217</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 615 167 100,00 PLN.

4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>218</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 183 854 300,00 PLN.

5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 295 900 000,00 PLN.

6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN.

7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: realizacja zakończona<sup>219</sup>. Wartość projektu ogółem: 145 171 000,00 PLN.

8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chętca) w ciągu DK28*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 51 961 300,00 PLN.

9. *Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 096 313 700,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

---

<sup>216</sup> W 2020 r. podpisano umowę na odc. *Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>217</sup> W 2020 r. podpisano umowę na odc. *węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice, odc. Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem) oraz obwodnicę Oświęcimia*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>218</sup> W 2020 r. podpisano umowę na odc. I - II etap łącznika "brzeskiego" - 3 km. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>219</sup> W 2020 r. inwestycja została oddana do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

10. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Brak zapewnionego finansowania na prace budowlane, prowadzone są wyłącznie prace przygotowawcze.
11. *Obwodnica Limanowej w ciągu DK28*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie *Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030*<sup>220</sup>.
12. *Obwodnica Skawiny (etap IV i V)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
13. *Obwodnica Gorlic w ciągu DK28*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej w procedowanym w 2020 r. projekcie *Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030*.
14. *Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz*:

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 14.1 *Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 113 900 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.2 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 837 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.3 *Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
  - 14.4 *Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 47 450 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.
15. *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz*: trakcie realizacji ze środków Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (część dot. opracowania dokumentacji technicznej i projektowej) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane<sup>221</sup>. Wartość projektu ogółem: 218 000 000,00 PLN.
- transport kolejowy (10)
    1. *Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 026 478 486,88 PLN, w tym UE: 830 626 390,27 PLN (CEF).
    2. *Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 819 008 008,80 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO liś).

<sup>220</sup> W dniu 12 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic, która obejmuje przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STES-R), wraz z uzyskaniem DŚU. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>221</sup> Zadanie zostanie realizowane w zmienionej formule. Uaktualniono przebieg trasy - obecnie planowany przebieg to od ul. Piramowicza (DK 87) do DW 969, pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu". W dniu 20.03.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę inwestora zastępczego. W listopadzie 2020 roku uzyskana została decyzja środowiskowa, obecnie trwa postępowanie odwoławcze. Opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na 2024 rok. Realizacja robót budowlanych 2024-2027. Dokumentacja techniczna zostanie dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. Planowany termin opracowania dokumentacji technicznej 2019-2024. Realizacja inwestycji (roboty budowlane) planowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowy koszt realizacji docelowego zadania (wraz z wykupem gruntów) to 218.000.000 zł. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku*, UM woj. małopolskiego.

3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: rezygnacja z realizacji<sup>222</sup>.
4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji<sup>223</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 801 920,00 PLN, w tym UE: 17 681 632,00 PLN (PO liś).
5. Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 237 793 000,00 PLN.
6. (a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 309 910 806,66 PLN, w tym UE: 192 708 068,89 PLN (PO liś).
7. Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 7.1 Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap I - prace przygotowawcze: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 311 657 651,16 PLN.
- 7.2 Budowa nowej linii kolejowej Podtęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II: status - inny. Szacowana wartość projektu: 533 681 172,52 PLN.
8. Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 443 555 023,25 PLN.
9. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: rezygnacja z realizacji<sup>224</sup>.
10. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego<sup>225</sup>.

- transport śródlądowy (1)

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: rezygnacja z realizacji<sup>226</sup>.

<sup>222</sup> Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>223</sup> Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.06.2020 r.

<sup>224</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>225</sup> Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu" jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”)

<sup>226</sup> Zadanie nie będzie zrealizowane do końca 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	150 708 751	30 000 000	0	<b>180 708 751</b>	40 965 499	0	1 396 943	<b>42 362 442</b>	<b>223 071 193</b>	18
Edukacja	242 056 100	0	0	<b>242 056 100</b>	21 380 976	0	0	<b>21 380 976</b>	<b>263 437 076</b>	3
Energetyka	598 520 848	0	0	<b>598 520 848</b>	841 978 758	0	27 025 178	<b>869 003 936</b>	<b>1 467 524 784</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	71 517 760	0	51 008 934	<b>122 526 694</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>122 526 694</b>	2
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	10 532 660	<b>10 532 660</b>	<b>10 532 660</b>	1
Transport / drogi	2 326 879 424	0	47 781 065	<b>2 374 660 489</b>	14 558 722 100	405 861 300	817 133 300	<b>15 781 716 700</b>	<b>18 156 377 189</b>	20
Transport / koleje	254 448 585	0	0	<b>254 448 585</b>	2 855 766 780	0	0	<b>2 855 766 780</b>	<b>3 110 215 365</b>	14
Transport / lotniczy	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Transport / miejski	634 455 989	0	0	<b>634 455 989</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>634 455 989</b>	1
Zdrowie	126 300 361	0	44 569 576	<b>170 869 937</b>	1 431 421 000	0	0	<b>1 431 421 000</b>	<b>1 602 290 937</b>	4
<b>Razem</b>	<b>4 404 887 817</b>	<b>30 000 000</b>	<b>143 359 575</b>	<b>4 578 247 392</b>	<b>19 750 235 113</b>	<b>405 861 300</b>	<b>856 088 080</b>	<b>21 012 184 494</b>	<b>25 590 431 886</b>	<b>68</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>227</sup>.

<sup>227</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

## 7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 29 maja 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 365 549 655,16 PLN: - EFS: 203 329 360,67 PLN - EFRR: 1 62 220 294,49 PLN Fundusz Pracy: 149,65 mln EUR	KT WMA obejmuje 142 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 60</li> <li>▪ Edukacja: 2</li> <li>▪ Energetyka: 6</li> <li>▪ ICT: 1</li> <li>▪ Inne: 1</li> <li>▪ Kultura: 7</li> <li>▪ Sport: 1</li> <li>▪ Środowisko: 3</li> <li>▪ Transport: 51</li> <li>▪ Zdrowie: 10</li> </ul>

### 7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>228</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć<sup>229</sup>

1. *Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 699 248,00 PLN, w tym UE: 40 822 549,50 PLN.

<sup>228</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>229</sup> Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane). Z 37 przedsięwzięć z obszaru B+R, ujętych w art. 6 KT w tabeli sprawozdawczej opisano tylko 18 z nich. Pozostałe projekty, ujęte w art. 6 pod numerami: 50, 52,54,55,58,60,61,63-65,68,70,70-72,77,79-80,82-84,103 – nie zostały opisane w tabeli sprawozdawczej.

2. Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych CENAGIS: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 796 850,20 PLN, w tym UE: 18 792 267,62 PLN.
3. Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki: projekt w trakcie realizacji: 70 488 628,36 PLN, w tym UE: 52 105 785,87 PLN.
4. Centrum Żywności i Żywienia - Modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 272 378,19 PLN, w tym UE: 32 928 739,84 PLN.
5. Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 495 600,04 PLN, w tym UE: 24 655 999,02 PLN.
6. Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNES – rezygnacja z realizacji.
7. Centrum Prototypowania ITeE-PIB – realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 170 140,00 PLN, w tym UE: 10 645 250,00 PLN.
8. II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej – rezygnacja z realizacji.

Pozostałe 10 projektów ma status „inny” – w czterech przypadkach złożono wnioski i nie uzyskano dofinansowania, dla sześciu projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych): status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
2. Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
3. Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.
4. Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 4.1 Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym UE: 15 993 425,56 PLN (PO IiŚ).
- 4.2 Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt nie otrzymał dofinansowania z PO IiŚ ani z RPO WM.
- 4.3 Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III: realizacja zakończona<sup>230</sup>. Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).
- 4.4 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu<sup>231</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 36 497 948,96 PLN, w tym UE: 16 259 112,81 PLN (RPO).

---

<sup>230</sup> Projekt zrealizowano bez etapu III jak pierwotnie zakładano. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego w 2018 roku, MBPR.



4.5 Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenatu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 154 764,05 PLN (środki JST).

4.6 Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 761 564,81 PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO liś).

• środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony, brak danych.

2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa wskazała osiem projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia. Status sześciu projektów nie został określony. W trakcie realizacji były dwa projekty:

2.1 Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka. Wartość projektu: 95 506 769,53 PLN, w tym UE: 66 569 161,76 PLN).

2.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II: Wartość projektu ogółem: 69 465 341,35 PLN, w tym UE: 37 054 880,00 PLN.

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status czterech projektów nie został określony, brak danych.

• zdrowie: 10 przedsięwzięć

1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

2. Projekt – SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

4. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

5. Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 54 930 014,31 PLN, w tym UE: 41 496 168,00 (RPO).

6. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).

7. Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych informacji o działaniach planowanych dla projektu.

7.2 Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

---

<sup>231</sup> Projekt realizowany jest pn.: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1.

7.3 Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

8. Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

9. Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

10. Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy): status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi: zidentyfikowano 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określono ich statusu.

2. Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu: brak danych.

- ICT: 1 przedsięwzięcie:

1. Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny: brak danych.

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka: brak danych.

- transport: 26 przedsięwzięć

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółtkiewskiego w Radomiu: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.

2. Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkwianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

3. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

4. Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

5. Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina): status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

6. Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszek, na terenie m. Gąbin: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 46 772 064,19 PLN, w tym UE: 36 513 797,39 PLN (RPO).

7. Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10: status – inny. Brak informacji na temat realizacji projektu.

8. Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzywińskiej: brak danych.

9. *Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.*
  10. *Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 149 606 887,35 PLN, w tym UE: 119 685 509,88 PLN.*
  11. *Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2: brak danych.*
  12. *Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru*
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 12.1 *Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym UE: 128 349 960,30 PLN (RPO)*
  - 12.2 *Zakup 6 sztuk nowych pięcioczołowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 288 923,25 PLN, w tym UE: 96 010 375,47 PLN (RPO).*
13. *Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin: brak danych.*
  14. *Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin: – projekt planowany do realizacji<sup>232</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2021 r.*
  15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: rezygnacja z realizacji projektu.*
  16. *Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: status – inny<sup>233</sup>.*
  17. *Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: status – inny<sup>234</sup>.*
  18. *Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>235</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2021 r.*
  19. *Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczęśliwice: projekt w trakcie realizacji<sup>236</sup>. Wartość projektu ogółem: 538 777 951,97 PLN, w tym UE: 202 661 199,45 PLN (PO liś).*
  20. *Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w Ciechanowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 176 426,88 PLN, w tym UE: 33 303 221,50 PLN (RPO).*
  21. *Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 323 653,08 PLN, w tym UE: 11 507 345,30 PLN (RPO).*

<sup>232</sup> Zakłada się realizację przedmiotowego projektu w dwóch etapach z finansowaniem: 1. Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 (w ramach środków RPO WM), 2. Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027.

<sup>233</sup> Projekt na liście rezerwowej KPK.

<sup>234</sup> Projekt na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

<sup>235</sup> Zakłada się realizację przedmiotowego projektu w dwóch etapach z finansowaniem: 1. Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 (w ramach środków RPO WM), 2. Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027.

<sup>236</sup> Projekt realizowany pn.: *Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I*. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

## 22. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów:

- 22.1 *Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:* projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 625 088 790,28 PLN, w tym UE: 361 148 980,18 PLN .
- 22.2 *Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:* projekt(y) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 190 297 855,50 PLN, w tym UE: 127 892 834,42 PLN.
- 22.3 *Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 384 432 222,90 PLN, w tym UE: 156 691 547,00 PLN (PO liś)<sup>237</sup>.
- 22.4 *Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 189 980 997,53 PLN, w tym UE: 554 638 744,00 PLN (PO liś)<sup>238</sup>..
- 22.5 *Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.6 *Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.7 *Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.8 *Budowa tramwaju na Goctaw w Warszawie wraz z zakupem taboru:* status – inny<sup>239</sup>.
- 22.9 *Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 411 293 427,00 PLN, w tym UE: 281 888 900,00 PLN (PO liś)<sup>240</sup>..
23. *II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księża Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III:* projekt w trakcie realizacji<sup>241</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 164 178 317,08 PLN, w tym UE: 1 826 345 155,08 PLN ( PO liś).
24. *II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księża Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru:* projekt w trakcie realizacji<sup>242</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 564 536 216,00 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN (PO liś).
25. *Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 864 789,99 PLN, w tym UE: 50 191 969,18 PLN (RPO).

---

<sup>237</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

<sup>238</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

<sup>239</sup> Umowa o dofinansowanie w ramach PO liś została rozwiązana 26.02.2020 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

<sup>240</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DPI MFIPR.

<sup>241</sup> Projekt realizowany pn.: *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II.* Źródło: SL 2014-2020.

<sup>242</sup> Projekt realizowany pn.: *Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III.* Źródło: SL 2014-2020.

26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Status na dzień 31.12.2020 r.:

26.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość ogółem: 276 908 544,29 PLN, w tym UE: 202 984 659,07 PLN (RPO).

26.2 planowane do realizacji: 5 projektów, o szacowanej łącznej wartości 260 000 000,00 PLN.

26.3 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość ogółem: 109 036 633,41 PLN, w tym UE: 61 766 880,96 PLN (RPO).

26.4 status – inny: 6 projektów. Brak danych dot. złożenia wniosków o dofinansowanie oraz dat realizacji.

## 7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 58 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

### • B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.:<sup>243</sup>

1. NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 206 974 206,44 PLN, w tym UE: 145 161 566,30 PLN (PO IR).

2. PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach

w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:

2.1 PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (1): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 164 766 836,40 PLN, w tym UE: 118 652 674,40 PLN (PO IR).

2.2 PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (2): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 330 740,00 PLN, w tym UE: 20 326 350,00 PLN (RPO) .

3. CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 738 681,58 PLN, w tym UE: 73 044 454,96 PLN (PO IR).

4. EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej

w ramach przedsięwzięcia są dwa projekty:

4.1 EPOS: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 70 142 491,27 PLN, w tym UE: 46 622 204,70 PLN (PO IR).

4.2 EPOS – PL (+): projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 52 844 599,09 PLN, w tym UE: 37 853 456,48 PLN (PO IR).

5. Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 654 518,04 PLN, w tym UE: 24 712 331,00 PLN (RPO).

6. ELI – Extreme Light Infrastructure: status – inny. Projekt RPMA.01.01.00-14-8472/17 negatywnie oceniony (odrzucony).

---

<sup>243</sup> Źródło: dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

7. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
8. *EMFL – Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
9. *ELIXIR – System Informacyjny o Złożonych Systemach Biologicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
10. *IBMiK – Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
11. *SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 6 802 640,00 PLN, w tym UE: 4 440 188,61 PLN (RPO).
12. *NLEJ – Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
13. *Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznych*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
14. *KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
15. *Polska Platforma Fotoniki Światłowodowej*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
16. *e-infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji*: status – inny. Projekt z PMDIB wpisany do załącznika 5b do KT, nie został złożony wniosek.
17. *Virgo – Obserwatorium fal grawitacyjnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
18. *ESS – Europejski Sondaż Społeczny*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
19. *NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 255 610 242,17 PLN, w tym UE: 172 035 386,31 PLN.
20. *COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
21. *PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.
22. *ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego*: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 647 747,60 PLN, w tym UE: 23 301 521,67 PLN (PO WER)<sup>244</sup>.

- energetyka: 4 przedsięwzięcia

---

<sup>244</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: *Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego*. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r.

1. Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy: w trakcie realizacji<sup>245</sup>. Wartość projektu ogółem: 307 762 659,23 PLN, w tym UE: 76 010 222,90 PLN.
2. Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej  
w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:
  - 2.1 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzyszew – Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 375 613,48 PLN, w tym UE: 3 290 157,96 PLN.
  - 2.2 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 744 027,42 PLN, w tym UE: 7 833 981,97 PLN.
  - 2.3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Matkinia Górna – Kosów Lacki z przyłączami: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 628 401,96 PLN, w tym UE: 3 453 341,23 PLN.
  - 2.4 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 955 721,98 PLN, w tym UE: 11 329 231,31 PLN.
  - 2.5 Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 455 257,24 PLN, w tym UE: 7 579 602,11 PLN.
  - 2.6 Budowa GPZ Grójec 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 153 510,00 PLN, w tym UE: 12 122 024,10 PLN.
3. Budowa Elektrociepłowni Pruszków: MK nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.
4. Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:
  - 4.1 Projekty realizowane w ramach klastra energii Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
  - 4.2 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Powiatu Przysuskiego
  - 4.3 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Gmina Kotuń
  - 4.4 Projekty realizowane w ramach Siedleckiego Klastra Energii – Lider Miasto Siedlce
  - 4.5 Projekty realizowane w ramach Sochaczewskiego Klastra Energii
  - 4.6 Projekty realizowane w ramach Wieniawskiego Klastra Energii Odnawialnej
  - 4.7 Projekty realizowane w ramach klastra Gminy Zeroemisyjne Mazowsza
  - 4.8 Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Ziemi Siedleckiej
  - 4.9 Projekty realizowane w ramach Legionowskiego Klastra Energii
  - 4.10 Projekty realizowane w ramach Płońskiego Klastra Energii
- kultura: 3 przedsięwzięcia
  1. Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie<sup>246</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 77 855 000,00 PLN.

---

<sup>245</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszaków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

2. Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 566 000,00 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKDNIŚ).

3. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>247</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym środki BP: 12 900 000,00 PLN (m.in. środki FRKF), środki JST: 1 869 179,92 PLN.

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 898 248 700,00 PLN.

2. S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 2 068 470 200,00 PLN.

2.2 Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 891 250 400,00 PLN.

2.3 Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 841 630 600,00 PLN.

3. S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

---

<sup>246</sup> Projekt realizowany pn.: Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

<sup>247</sup> Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDNIŚ.



- 3.1 Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN.
- 3.2 Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 625 148 900,00 PLN.
- 3.3 Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 752 648 228,97 PLN.
4. S-2 Puławska – Lubelska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>248</sup>. Wartość projektu: 3 986 141 400,00 PLN.
5. S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszaków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 5.1 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków): realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 1 227 774 600,00 PLN.
- 5.2 Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszowska - gr. woj. podlaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 208 603 452,33PLN.
6. Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu: 398 971 572,88 PLN.
7. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki): status – inny. Zadanie znajduje się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
8. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych<sup>249</sup>: brak zadania w PBDK, inwestycja nie jest realizowana.
9. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska): status – inny<sup>250</sup>. Zadanie znajduje się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
- 10.S-19 Białystok – Lublin: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 872 048 000,00 PLN.
- 11.S-12 Radom – Lublin: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych.
- 12.S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze.
- 13.A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelską) - Mińsk Mazowiecki: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 741 760 800,00 PLN.

<sup>248</sup> W 2020 r. udostępniono odc. B i C. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>249</sup> Zgodnie z KT woj. mazowieckiego, inwestycja jest przypisana stronie rządowej (poz.2 na liście przedsięwzięć warunkowych).

<sup>250</sup> W dniu 4 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje, a następnie wybuduje 19,8-kilometrową obwodnicę Pułtuska. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: projekt w trakcie realizacji ze środków PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 896 807 200,00 PLN.

- transport kolejowy (12)

1. Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa: rezygnacja z realizacji<sup>251</sup>.
2. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
  - 2.1 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I<sup>252</sup> – projekt w trakcie realizacji<sup>252</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 403 145 769,60 PLN, w tym UE: 2 892 673 904,16 PLN (PO liś).
  - 2.2 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II: projekt w trakcie realizacji<sup>253</sup>. Wartość projektu ogółem: 512 814 119,69 PLN, w tym UE: 362 792 913,04 PLN (PO liś).
3. Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 671 458 191,19 PLN, w tym UE: 493 401 912,82 PLN (PO liś).
4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 025 228 587,10 PLN, w tym UE: 781 224 183,04 PLN (CEF).
5. Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia: status – inny<sup>254</sup>. Wartość projektu ogółem: 7 572 720 000,00 PLN.
6. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 182 820,51 PLN, w tym UE: 76 068 890,85 PLN (PO liś).
7. Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 172 664 301,01 PLN, w tym UE: 103 624 017,74 PLN (PO liś).
8. Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołębki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 230 429 511,29 PLN, w tym UE: 195 865 085,66 PLN (CEF).
9. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 014 390 579,72 PLN, w tym UE: 1 514 217 400,06 PLN (CEF)<sup>255</sup>.

---

<sup>251</sup> Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>252</sup> Etap I realizowany na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>253</sup> Projekt przewidziany do fazowania W ramach obecnej perspektywy realizacja odcinka Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>254</sup> Projekt przewidywany jest do realizacji w dwóch etapach: etap I do IV kw. 2023 i Etap II do IV kw. 2027. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie to IV kw. 2021 r., a uzyskanie dofinansowania II kw. 2022 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI..

<sup>255</sup> Kwoty dotyczą całego projektu bez podziału na województwa.

10. *Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 293 912 516,72 PLN, w tym UE: 218 935 431,96 PLN (CEF).*
11. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice –Pilawa – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: status – inny<sup>256</sup>.*
12. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: rezygnacja z realizacji<sup>257</sup>.*

---

<sup>256</sup> Projekt obejmuje woj. łódzkie, mazowieckie i lubelskie, obecnie trwają prace projektowe, a nie realizacja robót budowlanych – prace projektowe odbywają się pod nazwą „opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20).” Projekt zgłaszany na CEF, nie otrzymał finansowania, zostanie podjęta kolejna próba zgłoszenia do nowej perspektywy (dotyczy robót budowlanych), dokumentacja realizowana jest z Budżetu Państwa. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

<sup>257</sup> Projekt na liście rezerwowej KPK, nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	686 224 276	0	0	<b>686 224 276</b>	585 576 560	0	0	<b>585 576 560</b>	<b>1 271 800 836</b>	60
Edukacja	33 722 201	258 492	0	<b>33 980 693</b>	27 647 748	0	0	<b>27 647 748</b>	<b>61 628 441</b>	2
Energetyka	4 305 000	0	0	<b>4 305 000</b>	369 794 381	0	0	<b>369 794 381</b>	<b>374 099 381</b>	6
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	43 316 109	0	0	<b>43 316 109</b>	77 855 000	0	0	<b>77 855 000</b>	<b>121 171 109</b>	7
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	14 769 180	<b>14 769 180</b>	<b>14 769 180</b>	1
Transport / drogi	223 665 420	2 927 748 000	100 532 091	<b>3 251 945 511</b>	10 122 935 800	2 869 831 000	5 375 518 150	<b>18 368 284 950</b>	<b>21 620 230 461</b>	24
Transport / koleje	153 519 703	674 241 696	239 556 514	<b>1 067 317 914</b>	8 466 394 575	0	0	<b>8 466 394 575</b>	<b>9 533 712 488</b>	22
Transport / miejski	7 599 528 610	0	0	<b>7 599 528 610</b>	0	0	0	<b>7 599 528 610</b>	<b>7 599 528 610</b>	5
Zdrowie	137 136 045	0	54 930 014	<b>192 066 059</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>192 066 059</b>	10
inny	122 647 908	18 284 099	30 680 677	<b>171 612 684</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>171 612 684</b>	1
<b>Razem</b>	<b>9 004 065 272</b>	<b>3 620 532 287</b>	<b>425 699 297</b>	<b>13 050 296 856</b>	<b>19 650 204 064</b>	<b>2 869 831 000</b>	<b>5 390 287 330</b>	<b>27 910 322 394</b>	<b>40 960 619 249</b>	<b>138</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>258</sup>.

<sup>258</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 142 451 126,52 PLN: - EFS: 73 021 189,46 PLN - EFRR: 69 429 937,06 PLN Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Środowisko: 1</li><li>▪ Transport: 17</li></ul>

### 8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>259</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie<sup>260</sup>

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

- 1.1 *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum*

<sup>259</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

<sup>260</sup> Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

*Polskiej Piosenki w Opolu*)<sup>261</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 057 932,17 PLN, w tym UE: 7 632 098,35 PLN (PO liś).

1.2 *Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 080 320,52 PLN, w tym UE: 14 249 960,30 PLN (PO liś).

1.3 *Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*<sup>262</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 773 307,77 PLN, w tym UE :17 610 473,20 PLN (PO liś).

1.4 *Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna*: rezygnacja z realizacji.

1.5 *Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z relikiami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry*: rezygnacja z realizacji.

1.6 *Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny*: rezygnacja z realizacji<sup>263</sup>.

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji póltechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB*: rezygnacja z realizacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: rezygnacja z realizacji<sup>264</sup>.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki*: rezygnacja z realizacji.

2.2 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 980 192,91 PLN, w tym UE: 7 800 000,00 PLN (PO liś).

2.3 *Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 979 238,07 PLN, w tym UE: 6 900 000,00 PLN (PO liś).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 118 928 013,34 PLN, w tym UE: 101 088 811,35 PLN (RPO).

---

<sup>261</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*.

<sup>262</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: *Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku*.

<sup>263</sup> Rezygnacja z realizacji po podpisaniu umowy (29-12-2017) z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargach. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2020 roku*, UM woj. Opolskiego.

<sup>264</sup> Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.

## 2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 2.1 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ- południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup w km od 17+575 do km 19:340: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).
- 2.2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 624 372,62 PLN, w tym UE: 7 330 716,72 PLN (RPO).
- 2.3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 729 425,35 PLN, w tym UE: 9 120 011,54 (RPO).
- 2.4 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 362 153,24 PLN, w tym UE: 5 407 830,25 PLN (RPO).
- 2.5 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 649 609,76 PLN, w tym UE: 16 702 168,29 PLN (RPO).

## 3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - rezygnacja z realizacji<sup>265</sup>.

## 4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 156 140 325,60 PLN, w tym UE: 105 568 707,96 PLN (RPO).
- 4.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 622 537,87 PLN, w tym UE: 3 885 493,65 PLN (RPO).
- 4.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 471 027,20 PLN, w tym UE: 3 780 791,50 PLN (RPO).

## 5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 5.1 Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).
- 5.2 II etap Opolskie Mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).

## 6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

<sup>265</sup> Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, realizacja inwestycji będzie brana pod uwagę w perspektywie finansowej 2021-2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2020 roku, UM woj. Opolskiego.

6.1 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 184 795 511,29 PLN, w tym UE: 114 964 141,65 PLN (PO liś).

6.2 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 378 741,86 PLN, w tym UE: 83 140 674,73 PLN (PO liś).

## 8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano osiem projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 872 032 707,36 PLN, w tym UE: 341 394 620,26 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: nie zgłoszono projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim*: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDniS ze środków PO liś<sup>266</sup>.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

---

<sup>266</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDniS.



1. Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi: rezygnacja z realizacji.

- transport: 11 przedsięwzięć

- transport drogowy (4)

1. Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 339 887 400,00 PLN.

2. Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 304 901 369,00 PLN.

3. Budowa obwodnicy miejscowości Myślińca w ciągu drogi krajowej Nr 46: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 45 888 700,65 PLN.

4. Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 272 424 300,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 628 499 999,70 PLN, w tym UE: 397 337 701,05 PLN (CEF).

2. Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 21 409 920,00 PLN.

3. Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: status – inny<sup>267</sup>.

4. Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 018 902,80 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO liś).

5. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chatupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa<sup>268</sup>. Wartość projektu ogółem: 164 839 821,55 PLN.

- transport śródlądowy (2)<sup>269</sup>

1.1 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 107 136 949,44 PLN, w tym UE: 90 551 490,59 PLN (PO liś).

1.2 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem:

154 000 000,00 PLN, w tym UE: 130 843 908,92 (PO liś)

---

<sup>267</sup> Dokumentacja projektowa jest realizowana w obecnej perspektywie z budżetu państwa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w nowej perspektywie. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI..

<sup>268</sup> Projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze środków krajowych). Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny. W 2019 r. wykonano przebudowę sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chatupki oraz przepustu w km 49,87 , a w latach 2020-2021 planuje się przebudowę obiektu inżynierskiego w km 1,328 na linii kolejowej nr 709, na szlaku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej. W celu dostosowania linii do sieci bazowej TEN-T wdrożono wykonane dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chatupki. Zakończenie realizacji umowy na opracowanie Studium Wykonalności planowane jest na 30 czerwca 2021 r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku*, DTK MI.

<sup>269</sup> Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty).

2. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej; przedsięwzięcie podzielono na trzy projekty - planowane do realizacji ze środków PO IiŚ<sup>270</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. łączna wartość projektów ogółem: 390 770 000,00, w tym UE: 331 946 175,21 (PO IiŚ).PLN.*

---

<sup>270</sup> Została podjęta decyzja o podziale projektu na trzy oddzielne projekty:

1. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Krapkowicach,*
2. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Opolu,*
3. *Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach.*

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Energetyka	25 959 431	0	0	<b>25 959 431</b>	856 734 645	0	0	<b>856 734 645</b>	<b>882 694 076</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	46 853 628	0	15 057 932	<b>61 911 560</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>61 911 560</b>	2
Transport / drogi	0	0	172 755 773	<b>172 755 773</b>	571 424 300	0	389 568 600	<b>960 992 900</b>	<b>1 133 748 673</b>	7
Transport / koleje	167 233 891	0	89 018 253	<b>256 252 144</b>	1 034 518 903	0	0	<b>1 034 518 903</b>	<b>1 290 771 047</b>	6
Transport / miejski	307 174 253	0	0	<b>307 174 253</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>307 174 253</b>	2
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	109 762 415	696 128 999	0	<b>805 891 414</b>	<b>805 891 414</b>	2
<b>Razem</b>	<b>547 221 203</b>	<b>0</b>	<b>276 831 958</b>	<b>824 053 161</b>	<b>2 572 440 263</b>	<b>696 128 999</b>	<b>389 568 600</b>	<b>3 658 137 862</b>	<b>4 482 191 023</b>	<b>23</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>271</sup>.

<sup>271</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad. W dniu 30 lipca 2020 r. został podpisany Aneks nr 5, w którym w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 319 585 189,19 PLN: - EFS: 182 784 378,31 PLN - EFRR: 136 800 810,88 PLN Fundusz Pracy: 67,72 mln EUR	KT WP obejmuje 54 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 1</li> <li>▪ Edukacja: 2</li> <li>▪ Energetyka: 4</li> <li>▪ Inne: 3</li> <li>▪ Kultura: 4</li> <li>▪ Sport: 2</li> <li>▪ Środowisko: 1</li> <li>▪ Transport: 33</li> <li>▪ Zdrowie: 4</li> </ul>

### 9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>272</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

<sup>272</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce*. 1. *Innowacyjne, wysoko zaawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki*. 2. *Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce*; 2. *Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa).*

Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację nt. sześciu projektów z obszaru B+R, wpisanych do zał. 5b do KT. Sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego: rezygnacja z realizacji.*
2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 45 920 690,83 PLN, w tym UE: 38 647 738,62 PLN (RPO).*
- 2.2 *Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna: realizacja zakończona. Wartość projektu: 20 048 421,56 PLN, w tym UE: 13 241 541,92 PLN (RPO).*
- 2.3 *Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 14 987 257,85 PLN, w tym UE: 10 217 554,47 PLN (RPO).*

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 53 193 508,93 PLN, w tym UE: 45 012 212,62 (RPO).*
- 3.2 *Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 50 839 663,31 PLN, w tym UE: 36 610 187,99 PLN (RPO).*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO liś).*
- 1.2 *Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej*

- 
1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej: rezygnacja z realizacji.
  2. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce: rezygnacja z realizacji.
  3. Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 079 827,01 PLN, w tym UE: 12 022 338,51 PLN (RPO).
  4. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 049 340,89 PLN, w tym UE: 6 787 903,53 PLN (RPO).
  5. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych: status – inny.
  6. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych (LAMBDA-MED): rezygnacja z realizacji projektu.

poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 31 954 823,53 PLN, w tym UE: 22 088 235,43 PLN (PO liś).

- 1.3 Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": status – inny. Złożenie wniosku o dofinansowanie uzależnione będzie od ogłoszenia naborów..
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

- 2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 145 212,62 PLN, w tym UE: 16 716 149,03 PLN (PO liś).
- 2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 569 468,89 PLN, w tym UE: 20 315 184,97 PLN (PO liś).
- 2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 580 293,02 PLN, w tym UE: 13349 226,66 PLN (PO liś).
- 2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 052 469,76 PLN, w tym UE: 8 726 313,37 PLN (RPO).
- 2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 747 493,09 PLN, w tym UE: 12 893 534,65 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny<sup>273</sup>.
- 2.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V: status – inny<sup>274</sup>.
- 2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny<sup>275</sup>.

- sport: 2 przedsięwzięcia

1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne<sup>276</sup>: projekt w trakcie realizacji (FRKF). Wartość projektu ogółem: 51 618 310,00 PLN, w tym BP: 49 225 200,00 PLN.
2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych<sup>277</sup>: status – inny<sup>278</sup>..

---

<sup>273</sup> W ramach projektu wyodrębniono trzy zadania. Jeden wniosek złożony do POliś nie otrzymał dofinansowania, a samo zadanie zostało wykreślone z WPF, pozostałe dwa złożono do MKDniS (Program Ochrona zabytków/Wnioski Program Infrastruktura Kultury).

<sup>274</sup> Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego z EOG i nie jest realizowany. Złożenie wniosku o dofinansowanie uzależnione będzie od ogłoszenia naborów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>275</sup> Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany. Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>276</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2020 r. przedsięwzięcie obejmowało 163 projekty, o łącznej wartości ogółem: 657 691 604,79 PLN, w tym:

1.1 w trakcie realizacji: 78 projektów. Wartość ogółem: 280 800 450,57 PLN, w tym UE: 136 324 211,61 PLN (RPO/PROW).

1.2 realizacja zakończona: 82 projekty. Wartość ogółem: 376 891 154,22 PLN, w tym UE: 204 574 606,06 PLN (RPO/PROW).

1.3 rezygnacja z realizacji: 3 projekty<sup>279</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

w ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji pięć projektów:

1.1 Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 781 320,27 PLN, w tym UE: 488 448,50 PLN (RPO).

1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 PLN, w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).

1.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).

1.4 Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

ww. projekt podzielono na trzy podprojekty:

1.4.1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).

1.4.2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).

1.4.3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).

---

<sup>277</sup> Projekt planowany do realizacji pn.: Podkarpackie Centrum Sportów Zimowych- Stadion Zimowy pod Żukowem w Ustjanowej Górnej.

<sup>278</sup> Zadanie zostało usunięte z Planu Wieloletniego w związku z upływem 3 lat od czasu wpisania do Planu Wieloletniego i niezakwalifikowania do Planu Rocznego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DIS MKDNIS.

<sup>279</sup> Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Komańcza została rozwiązana w dn. 26.04.2019 r. W przypadków projektów: Przebudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Orły oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno wnioskodawca wycofał wniosek. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku i w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

1.5 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF

ww. projekcie wyodrębniono jeden podprojekt:

1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa: status – inny. Złożenie wniosku o dofinansowanie uzależnione będzie od ogłoszenia naboru w ramach RPO.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

2.1 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 398 300,00 PLN, w tym środki UE: 8 060 000,00 PLN (PO liś).

2.2 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 644 000,00 PLN, w tym środki UE: 6 155 000,00 PLN (PO liś).

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 717 294,56 PLN, w tym środki UE: 4 432 685,33 PLN (PO liś).

2.4 Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 819 600,25 PLN, w tym środki UE: 12 120 000,00 PLN (PO liś).

2.5 Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny<sup>280</sup>.

2.6 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status – inny<sup>281</sup>.

• transport: 20 przedsięwzięć

1. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych: w skład wchodzi 6 projektów

w skład przedsięwzięcia wchodzi sześć projektów:

1.1 Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszecin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO).

1.2 Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO).

1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290 R Dębica-Straszecin-Grabiny wraz z dojazdami: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO).

---

<sup>280</sup> Zadanie rezerwowe - złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>281</sup> Zadanie rezerwowe - złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO liś. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.



- 1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: status – inny<sup>282</sup>.
  - 1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 598 483,65 PLN, w tym środki UE: 14 958 711,08 (RPO).
  - 1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: projekt planowany do realizacji<sup>283</sup>.
2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 2.1 Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 29 749 622,52 PLN (PO PW).
  - 2.2 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym UE: 45 903 591,90 PLN (PO PW).
3. Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug
- w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
- 3.1 Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 309 870,09 PLN, w tym UE: 14 686 452,22 PLN (PO PW).
  - 3.2 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Etap I,II,III): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 75 572 881,68 PLN, w tym UE: 62 303 851,15 PLN (PO PW).
5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym UE: 28 635 499,62 PLN (PO PW).
6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyślu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 207 180 936,44 PLN, w tym UE: 169 020 041,67 PLN..
7. Budowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej nr 869 (etap I i II): status – inny<sup>284</sup>.

---

<sup>282</sup> Projekt "zawieszony" w realizacji. Brak pełnej dokumentacji dla zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Nie podpisano umowy o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

<sup>283</sup> Zarząd Województwa Podkarpackiego 3 - krotnie wyrażał zgodę na kolejne wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu odpowiednio: do 31 grudnia 2019 r., do 31 grudnia 2020 r. oraz do 31 sierpnia 2023 r. Decyzja ZRID obejmująca całość projektu została wydana 11.05.2021 r., z uwagi jednak na brak klauzuli ostateczności tuż. Urząd nie otrzymał dotychczas ZRID od Beneficjenta. Z tego też powodu nie można potwierdzić, że rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

<sup>284</sup> Dokumentacja opracowywana jest na podstawie umowy z dnia 05.09.2017r. Dokumentacja do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej została opracowana do grudnia 2018 r. Wniosek został złożony do Wojewody Podkarpackiego w dniu 21.12.2018 r. Trwa uzupełnianie wniosku do wydania ZRID. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa która finansowana jest z Budżetu Województwa. Brak jest zapewnienia

8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 8.1 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 23 613 150,01 PLN, w tym UE: 17 690 816,76 PLN (PO PW).
- 8.2 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94: status – inny<sup>285</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 144 400 000,00 PLN.
9. Rozbudowa i budowa DW nr 988. Etap I Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 85 435 365,66 PLN, w tym UE: 72 537 047,17 PLN (PO PW).
10. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok: status – inny<sup>286</sup>.
11. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 678 467,40 PLN, w tym UE: 31 643 851,42 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasto – Nowy Zagórz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 300 988 096,00 PLN, w tym UE: 203 181 804,44 PLN (RPO).
14. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasto: rezygnacja z realizacji projektu.
15. Budowa tęcznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 3 825 000,00 PLN (RPO).
16. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasto Towarowa – Sobniów: rezygnacja z realizacji projektu.
17. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 161 000,00 PLN, w tym UE: 9 095 000,00 PLN (RPO).
18. Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: rezygnacja z realizacji<sup>287</sup>.
19. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

finansowania realizacji robót budowlanych oraz wykupu gruntów. Projekt został zgłoszony do KPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

<sup>285</sup> Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

<sup>286</sup> Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie uzyskała dotychczas dofinansowania ze środków UE, planuje się wnioskować o ujęcie jej w Kontrakcie Terytorialnym po roku 2020 i ubiegać o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa w przyszłej perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

<sup>287</sup> Projekt wycofany z realizacji przez PKP PLK S.A. z uwagi na niedostateczne wyniki analizy ekonomicznej - finansowej. Projekt będzie przewidziany do realizacji w latach późniejszych ze środków krajowych. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. podkarpackiego.

19.1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 301 087 338,22 PLN, w tym UE: 244 786 453,84 PLN (PO liś).

19.2 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 287 611 846,31 PLN, w tym UE: 143 805 923,15 PLN (PO liś).

## 20. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

20.1 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 211 494 552,80 PLN, w tym UE: 141 242 359,23 PLN (PO PW).

20.2 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 288 849,99 PLN, w tym UE: 154 415 243,70 PLN (PO PW).

20.3 Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 453 349,57 PLN, w tym UE: 85 926 164,27 PLN (PO PW).

20.4 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 186 928,90 PLN, w tym UE: 87 874 765,21 PLN (RPO).

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

1. Przejdz na zawodowstwo: rezygnacja z realizacji projektu.

- inne: 3 przedsięwzięcia

1. Jasielska strefa usług publicznych: W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dziewięć projektów o statusie - inny<sup>288</sup>. Wskazano źródła finansowania (RPO/PROW), a szacunkowa łączna wartość projektów wynosi ogółem: 718 858 260,00 PLN. Nie podano planowanych dat złożenia wniosków o dofinansowanie ani dat rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektów.

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Program dla Bieszczad – projekt w trakcie realizacji

Program obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy, które strony Kontraktu oraz inne zaangażowane podmioty podjęły od 2017 roku lub deklarują gotowość ich podjęcia w przyszłości. Wykaz inicjatyw i przedsięwzięć został ujęty w projekcie strategicznym Program dla Bieszczad. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Szacowane kwoty inwestycji realizowanych z różnych źródeł oraz planowanych na obszarze Bieszczad to ok. 1 mld zł. Szczegółowa sprawozdawczość z Programu jest przygotowywana w ramach monitorowania projektów strategicznych SOR.

## 9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć

---

<sup>288</sup> Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zrezygnowano z realizacji projektu pn.: Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

ujętych

w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 13 projektów. Stan na dzień 31.12.2020 r.:*

1.1 w trakcie realizacji: 11 projektów. Wartość projektów ogółem: 34 846 933,18 PLN, w tym UE: 25 721 711,34 PLN (PO liŚ).

1.2 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 2 170 648,75 PLN, w tym UE: 1 517 589,73 PLN (PO liŚ).

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe*

2.1 *Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej: projekt w trakcie realizacji<sup>289</sup>. Wartość projektów ogółem: 2 106 733,50 PLN, w tym UE: 1 580 050,13 PLN.*

2.2 *Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii: status – inny<sup>290</sup>.*

2.3 *Soliński Klaster Energii: status – inny<sup>291</sup>.*

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKDNIŚ ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO liŚ<sup>292</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

---

<sup>289</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>290</sup> Projekt jest w fazie przygotowawczej. Ze względu na reorganizację struktury Rzeszowskiego Klastra Energii realizacja została wstrzymana do czasu określenia i wdrożenia docelowego schematu organizacyjnego, z dominującą rolą Miasta Rzeszów. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego.

<sup>291</sup> W ramach projektu wyodrębniono trzy podprojekty. 1. PV Lesko 1: realizacja zakończona, brak innych danych. 2. PV Lesko 2: status – inny. 3. Wyspa Energetyk: rezygnacja z realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, UM woj. podkarpackiego

<sup>292</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr

podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łańcucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ZPSM w Przemyślu.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Iądowniskiem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 76 866 527,19 PLN, w tym UE: 12 745 325,00 PLN (PO liś)<sup>293</sup>.

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła – Stobierna: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 342 144 000,00 PLN.

1.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem: 409 858 700,00 PLN.

2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 241 630 500,00 PLN.

2.2 Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 283 495 700,00 PLN.

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>294</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 681 108 711,00 PLN.

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: realizacja zakończona (PBDK)<sup>295</sup>. Wartość projektu ogółem: 229 321 461,17 PLN.

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 297 229 800,00 PLN.

6. S-19 Babica – Barwinek: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>296</sup>. Wartość projektu ogółem: 7 052 891 289,00 PLN.

---

POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 zawarty dn. 23.12.2020 r. dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

<sup>293</sup> Zgodnie z umową POIS.09.01.00-00-0253/17-04: Wartość ogółem: 76 866 527,19 PLN, wydatki kwalifikowalne: 14 994 500,00 PLN, Wkład UE: 12 745 325,00 PLN.

<sup>294</sup> W 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>295</sup> W 2020 r. oddano inwestycję do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>296</sup> W 2020 r. ogłoszono przetargi na: odc. w. Iskrzynia (z węzłem) – w. Miejsce Piastowe (z węzłem) oraz odc. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

7. S-74 Kielce – Nisko: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze.
  8. Budowa obwodnicy Łańcuta: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 152 524 000,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 19 478 789,52 PLN, w tym UE: 11 629 345,66 PLN (PO PW).
  2. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 909 236,98 PLN, w tym UE: 336 857 667,60 PLN<sup>297</sup>.
  3. Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 127 510 878,04 PLN.
  4. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 786 453,84 PLN, w tym UE: 208 068 485,77 PLN (PO IiŚ).
  5. Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk: projekt w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 160 000,00 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW).

---

<sup>297</sup> Podane wartości dot. całej inwestycji - odcinków na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Roboty budowlane w ramach projektu zostały ukończone w dniu 28.12.2020 r. i uznane za przejęte przez Zamawiającego z dniem 22.01.2021 r. zgodnie ze Świadectwem Przejęcia Robót. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	28 129 168	12 000 000	0	<b>40 129 168</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>40 129 168</b>	1
Energetyka	80 579 195	6 806 734	25 925 744	<b>113 311 673</b>	32 543 460	0	2 197 752	<b>34 741 212</b>	<b>148 052 885</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	84 035 819	62 783 172	42 860 355	<b>189 679 346</b>	22 917 884	0	0	<b>22 917 884</b>	<b>212 597 230</b>	4
Sport	51 618 310	23 000 000	0	<b>74 618 310</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>74 618 310</b>	2
Środowisko	233 243 541	0	261 906 112	<b>495 149 654</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>495 149 654</b>	1
Transport / drogi	181 018 827	630 524 137	544 203 468	<b>1 355 746 432</b>	681 398 200	9 734 000 043	752 002 700	<b>11 167 400 943</b>	<b>12 523 147 375</b>	20
Transport / koleje	882 212 969	0	52 678 467	<b>934 891 437</b>	918 229 166	0	0	<b>918 229 166</b>	<b>1 853 120 602</b>	14
Transport / miejski	420 229 163	0	211 105 739	<b>631 334 901</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>631 334 901</b>	1
Zdrowie	99 114 200	0	85 905 150	<b>185 019 350</b>	76 496 544	0	0	<b>76 496 544</b>	<b>261 515 894</b>	4
<b>Razem</b>	<b>2 060 181 192</b>	<b>735 114 043</b>	<b>1 224 585 036</b>	<b>4 019 880 271</b>	<b>1 731 585 253</b>	<b>9 734 000 043</b>	<b>754 200 452</b>	<b>12 219 785 749</b>	<b>16 239 666 019</b>	<b>51</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>298</sup>.

<sup>298</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 4 czerwca 2020 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS, połączono koperty w zakresie środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmianę terminu, do którego środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa mogą być corocznie przyznawane, a także zmieniono wartości środków Funduszu Pracy w załączniku 2c do KT.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 1 673 310 759,35 PLN: - EFS: 78 849 598,25 PLN - EFRR: 88 461 161,10 PLN Fundusz Pracy: 35,6 mln EUR	KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 3</li> <li>▪ Edukacja: 2</li> <li>▪ Energetyka: 4</li> <li>▪ ICT: 1</li> <li>▪ Inne: 2</li> <li>▪ Kultura: 6</li> <li>▪ Transport: 23</li> <li>▪ Zdrowie: 3</li> </ul>

### 10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>299</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie
  1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich: rezygnacja z realizacji*<sup>300</sup>.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

<sup>299</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>300</sup> W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.



1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 900 020,21 PLN, w tym budżet państwa: 9 400 000,00 PLN oraz środki JST: 12 500 020,21 PLN.
- 1.2 Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 960 322,30 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO liś).

2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 2.1 Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).
- 2.2 Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego: rezygnacja z realizacji<sup>301</sup>.

3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku: rezygnacja z realizacji<sup>302</sup>.

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. przedsięwzięcia wpisano siedem projektów:

- 4.1 Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne: rezygnacja z realizacji<sup>303</sup>.
- 4.2 Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu - etap III: status – inny<sup>304</sup>.
- 4.3 Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 499 170,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO liś).
- 4.4 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 344 612,50 PLN, w tym środki UE: 9 412 150,79 PLN (PO liś).
- 4.5 Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 552 516,00 PLN (środki JST).

---

<sup>301</sup> Realizacja projektu nie rozpoczęta. Muzeum starało się w latach poprzednich o wpisanie projektu do Kontraktu Województwa Podlaskiego. Muzeum zrezygnowało z realizacji inwestycji w proponowanej formie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>302</sup> Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę (uregulowanie kwestii własnościowej części gruntu). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>303</sup> W związku z brakiem dostępności odpowiadających projektowi źródeł finansowania projekt nie jest realizowany Pismem z dnia 24 marca 2021 r. podmiot odpowiedzialny za realizację projektu poinformował Województwo Podlaskie o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>304</sup> Wnioskodawca oczekuje na ogłoszenie konkursu wniosków, do którego kwalifikowałby się projekt - aktualnie brak tego rodzaju konkursów. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

4.6 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku: status – inny<sup>305</sup>.

4.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 17 000 000,00 PLN (PO liś).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi

w skład przedsięwzięcia wchodzi osiem projektów:

1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Białymstoku", Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 829 357,61 PLN, w tym UE: 20 718 351,12 PLN (RPO)

1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 217 491,18 PLN, w tym UE: 811 277,23 PLN (RPO).

1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.

1.4 Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 075 271,60 PLN, w tym UE: 6 821 830,24 PLN (RPO).

1.5 Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 861 755,59 PLN, w tym UE: 4 127 183,00 PLN (RPO).

1.6 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej PS nr 46, PS nr 78, PS nr 39 i PS nr 68 w Białymstoku: status – inny<sup>306</sup>.

1.7 Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 063 255,90 PLN, w tym UE: 5 983 111,01 PLN (RPO).

1.8 Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 462 981,95 PLN, w tym UE: 3 786 226,87 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 074 275,25 PLN, w tym środki UE: 25 800 000,00 PLN (PO liś).

2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 663 334,89 PLN, w tym środki UE: 590 000,00 PLN (PO liś).

---

<sup>305</sup> Do końca 2020 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.

<sup>306</sup> Projekt planowany do realizacji w sytuacji otrzymania dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku, UM woj. podlaskiego.

- transport: 6 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 318 727 849,06 PLN, w tym UE: 252 847 439,09 PLN (PO PW).

2. *Droga wojewódzka Kleosin-Łapy*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 2.1 *Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 133 066 818,29 PLN, w tym UE: 112 545 820,20 PLN (PO PW).

- 2.2 *Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 181 840 424,18 PLN, w tym UE: 154 425 735,57 PLN (PO PW).

- 2.3 *Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki:* rezygnacja z realizacji<sup>307</sup>.

3. *Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)*<sup>308</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym UE: 102 021 157,45 PLN (PO PW).

4. *Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II*<sup>309</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym UE: 79 781 085,00 PLN (PO PW).

5. *Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku*<sup>310</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 6.1 *Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 377 169,29 PLN, w tym UE: 84 455 651,52 PLN (PO PW).

- 6.2 *Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 183 008 630,30 PLN, w tym środki UE: 135 102 251,30 PLN (PO PW).

- 6.3 *Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 172 328 657,07 PLN, w tym środki UE: 124 829 995,21 PLN (PO PW).

- 6.4 *Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku:* rezygnacja z realizacji<sup>311</sup>.

- inne: 2 przedsięwzięcia

1. *Program rozwoju Puszczy Białowieskiej:* w skład przedsięwzięcia wchodzi 72 projekty dotyczące różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status na dzień 31.12.2020 r.:

---

<sup>307</sup> Zakończono ogłaszanie konkursów umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie z EFRR w perspektywie 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>308</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: *Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl*.

<sup>309</sup> Projekt realizowany pn. *Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)*.

<sup>310</sup> Projekt realizowany pn. *Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)*.

<sup>311</sup> Projekt warunkowy - możliwy do realizacji w przypadku pojawienia się środków w ramach POPW. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

- 1.1 w trakcie realizacji: 9 projektów. Wartość projektów ogółem: 412 917 048,67 PLN, w tym UE: 245 338 566,19 PLN (m.in. RPO).
- 1.2 planowane do realizacji: 8 projektów. Szacowana wartość projektów ogółem: 327 996 600,99 PLN.
- 1.3 realizacja zakończona: 35 projektów. Wartość projektów ogółem: 159 810 135,10 PLN, w tym UE: 60 839 134,77 PLN.
- 1.4 rezygnacja z realizacji: 16 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania.
- 1.5 inny: 4 projekty – dla części z nich trwa opracowywanie dokumentacji<sup>312</sup>.
2. Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego: status – inny<sup>313</sup>.
- ICT: 1 przedsięwzięcie
    1. *Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim*  
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
      - 1.1 *Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 915 736,10 PLN, w tym UE: 6 728 375,59 PLN.
      - 1.2 *Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego*: rezygnacja z realizacji<sup>314</sup>.

## 10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia
  1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim* zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
  2. *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 170 087 133,92 PLN, w tym UE: 136 672 782,46 PLN<sup>315</sup>.
- edukacja: 2 przedsięwzięcia
  1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

<sup>312</sup> Dotyczy projektów pn.: 1. *Przebudowa drogi powiatowej 1652B Poryjowo – Orzeszkowo – Jakubowo – Piaski – Zabagonie – Długi Bród – Wiluki – Opaka Duża – Wólka Terechowska - Czeremcha* wraz z opracowaniem dokumentacji, 2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B Kleszczele – Dobrowoda*, 3. *Budowa ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w Hajnówce, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża - granica państwa*. W przypadku projektu pn.: *Udostępnienie turystyczne obszarów Puszczy Białowiejskiej z wykorzystaniem potencjału lokalnego* – część podprojektów wchodzących w jego skład została już zrealizowana, a z pozostałych zrezygnowano z realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>313</sup> Projekt planowany do realizacji w formule konkursowej – brak danych nt. planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

<sup>314</sup> Pismem z dnia 18.04.2018 r. Podlaski Urząd Wojewódzki zrezygnował z realizacji projektu. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przed powielaniem rozwiązań informatycznych oraz e-usług planowanych do realizacji na poziomie krajowym. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. podlaskiego.

<sup>315</sup> Na podstawie danych z systemu SL 2014-2020.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji<sup>316</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym UE: 17 942 996,18 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej:

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 482 446,26 PLN, w tym UE: 5 753 676,08 PLN.

1.2 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 175 456,66 PLN, w tym UE: 5 100 500,46 PLN.

2. Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe

2.1 Klaster energyREGION Michałowo

2.2 Siemiatycki Klaster Energii

2.3 Klaster Energetyczne Grajewo

2.4 Podlaskie Klaster Energii

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku: realizacja zakończona. MKDNIŚ. Wartość projektu ogółem: 1 650 000,00 PLN (budżet państwa).

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ.<sup>317</sup> Przedsięwzięcie obejmuje placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 509 057 000,00 PLN, w tym środki BP: 508 954 000,00 PLN.

---

<sup>316</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 30.06.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r.

<sup>317</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. . Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonat zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDNIŚ.

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej: brak danych*<sup>318</sup>.
3. *Oddział Geriatrii i Psychogeriatry Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: brak danych*<sup>319</sup>.

- transport: 17 przedsięwzięć
- transport drogowy (5)

1. *S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 510 923 100,00 PLN.*
- 1.2 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 502 272 000,00 PLN.*
- 1.3 *Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 528 575 900,00 PLN.*

2. *S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 2.1 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 382 924 200,00 PLN.*
- 2.2 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 240 402 900,00 PLN.*

3. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 3.1 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 141 541 100,00 PLN.*
- 3.2 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia): realizacja zakończona (PBDK)<sup>320</sup>. Wartość projektu ogółem: 87 268 000,00 PLN.*

4. *S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>321</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 624 149 300,00 PLN.*

5. *S-19 granica państwa – Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego*

---

<sup>318</sup> MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.*

<sup>319</sup> MZ nie ma wiedzy nt. projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze zdrowia, DOI MZ.*

<sup>320</sup> W 2020 r. inwestycja oddana do ruchu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.*

<sup>321</sup> W 2020 r. podpisano umowy na odc. Choroszcz (w. Białystok Zachód) - w. Białystok Księżyno, odc. w. Białystok Księżyno - w. Białystok Południe, z odcinkiem DK65, odc. w. Białystok Południe - Ploski oraz ogłoszono przetarg na odc. Ploski - Haćki, odc. Haćki - w. Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66 (do istn. DK19), odc. w. Bielsk Podlaski Zachód - w. Boćki, odc. w. Boćki - Malewice, odc. Malewice – Chlebczyn. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Kuźnica – Korycin: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>322</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 433 094 400,00 PLN.

5.2 Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) – Białystok, odc. Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>323</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 000 131 300,00 PLN.

• transport kolejowy (12)

1. Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 263 265,42 PLN, w tym środki UE: 85 939 192,26 PLN (PO PW).

2. Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 205 213 939,33 PLN, w tym UE: 170 943 096,95 PLN (PO PW).

3. Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 446 941,47 PLN, w tym UE: 75 895 316,91 PLN (PO PW).

4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza I): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 609 914 395,65 PLN, w tym UE: 1 226 754 771,19 PLN (CEF).

4.2 Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok (faza II): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 177 863 648,22 PLN.

5. Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa): status – inny<sup>324</sup>.

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 182 131,65 PLN, w tym UE: 62 204 811,90 PLN (RPO).

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo: projekt w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcia nr 7 i 8 są realizowane razem. Kosztorys projektu jest łączny dla projektów. Wartość projektów ogółem wynosi: 192 990 201,43 PLN, w tym UE: 164 041 671,20 PLN (RPO).

9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa: rezygnacja z realizacji projektu<sup>325</sup>.

10. Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża: projekt w trakcie realizacji<sup>326</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 841 146,98 PLN, w tym UE: 4 114 974,93 PLN (RPO).

---

<sup>322</sup> W 2020 r. ogłoszono przetarg na odc. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>323</sup> W 2020 r. ogłoszono przetarg na odc. Krynice (istn. DK65) - węzeł Dobrzyniewo (bez węzła) - węzeł Białystok Zachód (z węzłem). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>324</sup> Zmniejszenie wartości projektu do 29 115 325,70 złw związku z aktualizacją zakresu prac projektowych na linii nr 6 Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka.. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI..

<sup>325</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

11. Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji<sup>327</sup>. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).

12. Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha: rezygnacja z realizacji<sup>328</sup>.

---

<sup>326</sup> Ograniczono zakres projektu do opracowania dokumentacji projektowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>327</sup> W ramach I fazy projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla całego odcinka Białystok – Ełk, modernizacja stacji w miejscowości Ełk (przystanek Ełk Szyba Wschód, stacja techniczna Ełk Towarowy i stacja Ełk) oraz zapewnienie zasilania sieci trakcyjnej poprzez wykonywanie umów przyłączenia zasilania na całym odcinku Białystok – Ełk. Pozostałe prace budowlane na odcinku Białystok – Ełk oraz zabudowa ETCS 2 na odcinku Białystok – Ełk planowane do zrealizowania w fazie II. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>328</sup> Zakres projektu ograniczono do wykonania dokumentacji przedprojektowej. Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie z uwagi na brak środków RPO Podlaskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Edukacja	1 852 958	0	369 650	<b>2 222 608</b>	21 289 744	0	0	<b>21 289 744</b>	<b>23 512 352</b>	2
Energetyka	96 974 137	35 164 464	9 939 941	<b>142 078 542</b>	46 657 903	0	0	<b>46 657 903</b>	<b>188 736 445</b>	4
ICT	7 915 736	0	0	<b>7 915 736</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>7 915 736</b>	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	70 856 492	101 516 448	24 669 215	<b>197 042 155</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>197 042 155</b>	6
Transport / drogi	477 358 709	516 200 000	948 536 039	<b>1 942 094 748</b>	4 455 158 900	7 737 202 000	1 928 926 100	<b>14 121 287 000</b>	<b>16 063 381 748</b>	10
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	3 053 830 061	0	0	<b>3 053 830 061</b>	<b>3 053 830 061</b>	12
Transport / miejski	484 115 466	0	0	<b>484 115 466</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>484 115 466</b>	1
Zdrowie	0	0	846 768	<b>846 768</b>	0	0	509 057 000	<b>509 057 000</b>	<b>509 903 768</b>	3
inny	3 625 137	0	11 681 822	<b>15 306 959</b>	25 408 350	0	66 462 694	<b>91 871 044</b>	<b>107 178 003</b>	2
<b>Razem</b>	<b>1 142 698 636</b>	<b>652 880 912</b>	<b>996 043 435</b>	<b>2 791 622 982</b>	<b>7 602 344 958</b>	<b>7 737 202 000</b>	<b>2 504 445 794</b>	<b>17 843 992 751</b>	<b>20 635 615 733</b>	<b>41</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>329</sup>.

<sup>329</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<sup>330</sup>

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 278 429 772,71 PLN: - EFS: 122 059 991,16 PLN - EFRR: 156 369 781,55 PLN Fundusz Pracy: 77,77 mln EUR	KT WPM obejmuje 69 przedsięwzięć <sup>331</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 4</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 5</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Kultura: 9</li><li>▪ Środowisko: 5</li><li>▪ Transport: 41</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul>

### 11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji łącznie 18 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna<sup>332</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa: projekt w trakcie realizacji ze środków JST. Wartość projektu ogółem: 21 187 307,00 PLN.*
2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji*

<sup>330</sup> W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

<sup>331</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiskę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

<sup>332</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, za realizację poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona „do określenia w przyszłości” (1 przedsięwzięcie) – w pkt. 11.1 opisano łącznie 18 przedsięwzięć oraz str. rządowa (51 przedsięwzięć).

Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk: status – inny. Szacowana wartość projektu ogółem: 10 000 000,00 PLN.

3. Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku: status – inny<sup>333</sup>.

4. Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 689,92 PLN, w tym UE: 17 838 601,34 PLN (PO liś).

4.2 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 685 672,75 PLN, w tym UE: 12 482 821,83 PLN (PO liś).

4.3 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: status - inny<sup>334</sup>.

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi siedem projektów:

5.1 Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 779 000,00 PLN w tym środki UE: 15 052 000,00 PLN (PO liś).

5.2 Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: status – inny<sup>335</sup>.

5.3 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt w trakcie realizacji<sup>336</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 26 848 336,99 PLN.

5.4 Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swotowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 436 220,00 PLN, w tym UE: 7 585 763,00 PLN (PO liś).

5.5 Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny.

5.6 Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja

---

<sup>333</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej PO liś. część zakresu projektu należąca do partnera - Miasta Malbork jest planowana do realizacji w ramach przedsięwzięcia „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku (faza II)” w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Inwestycja oczekuje także na decyzję w sprawie otrzymania pożyczki miejskiej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>334</sup> Projekt w tym brzmieniu nie jest realizowany. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>335</sup> Większość prac zaplanowanych w przedmiotowym projekcie nadal pozostaje do zrealizowania. Jednakże z konieczności podjęto działania dot. wykonania prac remontowych w obrębie Baszty. Ponadto w 2020 r. wykonano prace związane z remontem dachu nad częścią biblioteczną Zamku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>336</sup> Jako źródła finansowania wskazano pożyczkę miejską oraz pożyczkę rewitalizacyjną. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku*, UM woj. pomorskiego.

21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: status – inny<sup>337</sup>. Szacowana wartość projektu: 65 000 000,00 PLN.

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: status – inny.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 308 221,79 PLN, w tym UE: 5 325 505,00 PLN (PO liś).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2020 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 465 636 903,10 PLN, w tym UE: 221 094 223,63 PLN (RPO):

1.1 w trakcie realizacji: 10 projektów. Wartość ogółem: 254 518 388,29 PLN, w tym UE: 112 836 165,72 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 30 projektów. Wartość ogółem: 211 118 514,81 PLN, w tym UE: 108 258 057,91 PLN (RPO).

3. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego

Na dzień 31.12.2020 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 19 projektów, o łącznej wartości ogółem 410 565 556,24 PLN, w tym UE: 149 148 452,11 PLN (PO liś). W tym:

1.1 w trakcie realizacji: 18 projektów. Wartość ogółem: 399 031 895,24 PLN, w tym UE: 145 237 052,11 PLN (PO liś).

1.2 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 11 533 661,00, w tym UE: 3 911 400,00 PLN (PO liś).

- środowisko: 5 przedsięwzięć

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym środki UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).

1.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym środki UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś) .

---

<sup>337</sup> Zadanie zostało rozdzielone na dwa podzadania z uwagi na konieczność wykazania konkretnej pozycji WPF w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z funduszy norweskich, do których zgłoszone mogą zostać jedynie budynki ul. 3 Maja 21 A i 21B.

1. Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej,

2. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu. Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków Zespołu szpitalnego Bożego Ciała (ul. 3 Maja 21A i B) w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej " nie uzyskał dofinansowania z Funduszy Norweskich. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

- 1.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk: status – inny.
- 1.4 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański: status – inny.
- 1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Miasto Gdańsk: status – inny.
2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej
- W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 15 projektów o łącznej wartości ogółem: 503 866 324,49 PLN, w tym UE: 301 178 396,76 PLN (PO liś). Stan projektów na dzień 31.12.2020 r.:
- 2.1 w trakcie realizacji: 12 projektów. Wartość ogółem: 433 086 224,49 PLN, w tym UE: 276 386 796,76 PLN (PO liś).
- 2.2 status – inny: 2 projekty. Brak danych dot. złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dat rozpoczęcia/zakończenia realizacji.
- 2.3 realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość ogółem: 30 100 000,00 PLN, w tym UE: 24 791 600,00 PLN.
3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2020 r.<sup>338</sup> Szacowana wartość projektu ogółem: 30 509 557,88 PLN.
4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim
- W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 967 433 681,07 PLN, w tym UE: 437 820 226,18 PLN (PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:
- 4.1 w trakcie realizacji: 16 projektów, o łącznej wartości ogółem: 737 788 642,66 PLN, w tym środki UE: 320 272 497,88 PLN (PO liś).
- 4.2 status – inny: 1 projekt. Brak danych dot. projektu.
- 4.3 realizacja zakończona: 15 projektów. Wartość projektów ogółem: 229 645 038,41 PLN, w tym UE: 117 547 728,30 PLN (PO liś).
5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 565 070 000,00 PLN, w tym UE: 270 696 810,00 PLN (PO liś).
- inne: 1 przedsięwzięcie
    1. Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn.: Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej: status projektu nie został określony<sup>339</sup>.
  - transport: 4 przedsięwzięcia
    1. Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni: status – inny<sup>340</sup>.

<sup>338</sup> Projekt wybrany do dofinansowania, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>339</sup> Rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej. Do chwili obecnej decyzja o lokalizacji nie została podjęta. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>340</sup> Projekt jest planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

## 2. Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

2.1 Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 393 751 905,00 PLN, w tym UE: 160 002 500,00 PLN (PO liś).

2.2 Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).

2.3 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 091 973,00 PLN, w tym UE: 61 701 075,00 PLN (PO liś).

2.4 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 352 610,75 PLN, w tym UE: 90 666 666,65 PLN (PO liś).

## 3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:

w skład przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty. Stan na dzień 31.12.2020 r.:

3.1 w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 1 416 078 214,98 PLN, w tym UE: 667 362 192,32 PLN (RPO).

3.2 realizacja zakończona: 9 projektów. Wartość projektów ogółem: 249 393 344,49 PLN, w tym UE: 160 547 290,18 PLN (RPO).

3.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt<sup>341</sup>.

## 4. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: status – inny<sup>342</sup>.

### 11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 51 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

#### • B+R: 4 przedsięwzięcia

##### 1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT<sup>343</sup>.

3. Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”: status – inny. Projekt nie jest ujęty w załączniku 5b<sup>344</sup>.

<sup>341</sup> Beneficjent zdecydował o realizacji projektu pn.: Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S ze środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>342</sup> Projekt jest planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>343</sup> DRP MFIPR na podstawie danych z SL 2014-2020.

#### 4. Pomorski Trójkąt Wiedzy<sup>345</sup>

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

4.1 Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG): rezygnacja z realizacji.

4.2 Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB): status – inny. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDIB.

4.3 CCCOS-moduł Centrum Medycyny Translacyjnej: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu pn.: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO (działanie 4.2). Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji<sup>346</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).*

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 056 913,00 PLN, w tym środki UE: 5 829 764,40 PLN.*

1.2 *Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 469 833,44 PLN, w tym UE: 1 457 787,38 PLN.*

1.3 *Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 719 084,40 PLN, w tym UE: 6 598 087,28 PLN.*

1.4 *Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 84 459 584,00 PLN, w tym UE: 38 157 489,00 PLN.*

1.5 *Rozbudowa biogazowni rolniczej o mocy 800 kW poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW przewidzianej do realizacji na działkach 5/52 i 5/11, obr. Tragamin, gmina Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 181 181,86 PLN, w tym UE: 720 000,00 PLN.*

2. *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*

---

<sup>344</sup> DRP MFIPR na podstawie danych z SL 2014-2020.

<sup>345</sup> Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*. Wg informacji DRP MFIPR, na dzień 31.12.2020 r. projekt nie był ujęty w zał. 5b do KT dla woj. pomorskiego.

<sup>346</sup> Projekt pn: *Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej*, nr POWR.05.03.00-00-0008/15, realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r.

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów:

- 2.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.
  - 2.2 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 6 392 310,00 PLN, w tym środki UE: 3 265 628,25 PLN.
  - 2.3 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem 511 175 064,37 PLN, w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.
  - 2.4 Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 305 000,00 PLN, w tym UE: 2 539 497,08 PLN.
  - 2.5 Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 071 333,00 PLN, w tym UE: 4 607 154,00 PLN.
  - 2.6 Budowa linii Jasinieć – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 071 333,00 PLN, w tym UE: 4 607 154,00 PLN.
3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrowych w tym:
- 3.1 Słupski Klaster Bioenergetyczny: projekt w trakcie realizacji<sup>347</sup>. Wartość ogółem: 80 712 179,34 PLN, w tym środki UE: 22 157 400,00 PLN.
  - 3.2 Kwidzyński Klaster Energii
  - 3.3 Przechlewski Klaster Energii
  - 3.4 Klaster energyREGION Gajewo
  - 3.5 Gniewiński Klaster Energii

• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 444 000 000,00 PLN (BP).
2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853,00 PLN (BP).
3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 417 000,00 PLN (BP).
4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>348</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

---

<sup>347</sup> W ramach klastra realizowany jest projekt pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze energetyki – klastrów energii, DOZE MKiS.



pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutostawskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 616 609 000,00 PLN, z czego 592 381 000,00 PLN stanowią środki BP.

- transport: 37 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego*: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 565 413 200,00 PLN.

2. *Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20*: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.

3. *Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55*: projekt zrealizowano ze środków BP i KFD. Wartość projektu ogółem: 85 448 800,00 PLN.

4. *Obwodnica Starogardu Gdańskiego – przygotowanie dokumentacji*: projekt w trakcie realizacji jedynie dla prac przygotowawczych (dokumentacja)<sup>349</sup>.

5. *S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 5.1 *Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 032 155 400,00 PLN.

- 5.2 *Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork*: planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>350</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 978 176 800,00 PLN.

- 5.3 *Budowa drogi S6 odc. Lębork – dk 6*: planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>351</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 129 538 300,00 PLN.

---

<sup>348</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNiS.

<sup>349</sup> Wydatki ponoszone do tej pory przez samorząd. Projekt znalazł się na liście obwodnic, które mają zostać zrealizowane w ramach *Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030*. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>350</sup> W 2020 r. inwestycja została wpisana do PBDK i objęta finansowaniem. Ogłoszono również przetargi na wszystkie odcinki realizacyjne. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>351</sup> W 2020 r. inwestycja została wpisana do PBDK i objęta finansowaniem. Ogłoszono również przetarg na budowę. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

6. S-6 Słupsk – Koszalin – odcinki na terenie woj. Pomorskiego: status – inny<sup>352</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 400 328 600,00 PLN.
7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: status - inny. Inwestycja w zakresie obwodnicy Starogardu Gdańskiego została ujęta na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.
  - transport kolejowy (10)
    1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 538 284 611,34 PLN, w tym środki UE: 722 499 998,77 PLN (CEF).
    2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 208 205 182,79 PLN, w tym środki UE: 470 100 906,70 PLN (CEF).
    3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I<sup>353</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 685 737 586,31 PLN.
    4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją: rezygnacja z realizacji<sup>354</sup>.
    5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa<sup>355</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 247 099,18 PLN, w tym BP: 20 172 424,34 PLN.
    6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt planowany do realizacji ze środków PO liŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Wartość projektu ogółem: 310 000 000,00 PLN.
    7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 088 352,78 PLN, w tym UE: 144 044 026,07 PLN (RPO)<sup>356</sup>.
    8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 267 652 355,65 PLN, w tym UE: 180 444 851,10 PLN (RPO).
    9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba: rezygnacja z realizacji<sup>357</sup>.
    10. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów: rezygnacja z realizacji<sup>358</sup>.
  - transport śródlądowy (4)

<sup>352</sup> W 2020 r. inwestycja została wpisana do PBDK i objęta finansowaniem. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>353</sup> Nazwa przedsięwzięcia zgodna z Listą przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 11.

<sup>354</sup> Nazwa przedsięwzięcia zgodna z Listą przedsięwzięć podstawowych KT dla woj. pomorskiego, poz. 12. Projekt został włączony do projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.

<sup>355</sup> Na terenie woj. pomorskiego projekt zakończony. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DTK MI.

<sup>356</sup> W 2020 r. zostały podpisane dwa aneksy do Umowy o dofinansowanie projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>357</sup> Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie, w ograniczonym zakresie. PKP PLK realizuje obecnie dokumentację przygotowawczą dla projektu „Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska”; RPPM.09.02.02-22-0003/18. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

<sup>358</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Pomorskiego i nie ma zapewnionego finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. Projekt planowany do realizacji w przyszłej perspektywie, w ograniczonym zakresie. PKP PLK realizuje obecnie dokumentację przygotowawczą dla projektu „Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska”; RPPM.09.02.02-22-0003/18. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. pomorskiego.

1. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847<sup>359</sup>*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 111 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły<sup>360</sup>*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 286 833,66 PLN, w tym UE: 28 293 808,61 PLN (PO liś).
3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 – 772*: rezygnacja z realizacji.
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718*: rezygnacja z realizacji.
- transport morski (16)
  1. *Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 117 590 908,41 PLN, w tym UE: 99 944 300,21 PLN (PO liś).
  2. *Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 795 012 300,00 PLN, w tym UE: 675 184 103,83 PLN (PO liś).
  3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 153 911 808,00 PLN, w tym UE: 130 792 453,79 PLN (PO liś).
  4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 470 000 000,00 PLN, w tym UE: 399 500 000,00 PLN (CEF).
  5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 292 027 285,08 PLN, w tym UE: 116 837 137,67 PLN (PO liś).
  6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 100 000,00 PLN, w tym UE: 65 532 829,54 PLN (PO liś).
  7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 000 000,00 PLN, w tym UE: 103 700 000,00 PLN (CEF).
  8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 452 498 075,89 PLN, w tym UE: 273 000 000,00 PLN (PO liś).
  9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 43 214 093,70 PLN, w tym UE: 36 730 116,56 PLN (PO liś).
  10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 000 000,00 PLN, w tym UE: 16 500 000,00 PLN (PO liś).
  11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 70 659 187,16 PLN, w tym UE: 18 957 618,72 PLN (PO liś).
  12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu ostonowego oraz zaporą przeciwwzlewową*: status – inny<sup>361</sup>
  13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia*: rezygnacja z realizacji.

<sup>359</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Odbudowa budowli regulacyjnych". Odbudowa 19 ostróg na Żuławskim odcinku Wisły.

<sup>360</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; zadanie pn.: Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła.

<sup>361</sup> Dnia 10.09.2020 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) wypowiedziała Umowę Grantową (GA) nr INEA/CEF/TRAN/M2017/1495281. Wypowiedzenie umowy nastąpiło poprzez opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do harmonogramu zawartego w GA, które wynikały z konieczności dokonania zmiany zakresu, kosztów oraz terminów inwestycji. Wypowiedzenie jest wiążące z dniem 10.09.2020 r. Biuro projektów Aquaprojekt dnia 19.10.2020 przedstawiło poprawioną wersję projektu budowlanego, a następnie także projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.

14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 61 775 179,54 PLN, w tym UE: 18 700 000,00 PLN (PO liŚ).
15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka*: rezygnacja z realizacji<sup>362</sup>.
16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni*: status – inny<sup>363</sup>.

---

<sup>362</sup> Umowa o dofinansowanie z ARiMR została rozwiązana. Projekt został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

<sup>363</sup> Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Projekt nie jest realizowany w ramach PO liŚ 2014-2020.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	<b>0</b>	27 096 119	0	0	<b>27 096 119</b>	<b>27 096 119</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	20 653 039	0	0	<b>20 653 039</b>	<b>20 653 039</b>	2
Energetyka	653 550 284	0	222 652 176	<b>876 202 459</b>	1 277 018 348	0	23 449 223	<b>1 300 467 571</b>	<b>2 176 670 030</b>	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	169 847 007	74 732 512	0	<b>244 579 519</b>	565 125 868	0	476 470 207	<b>1 041 596 075</b>	<b>1 286 175 594</b>	9
Środowisko	1 940 088 737	71 189 558	259 745 138	<b>2 271 023 433</b>	0	0	0	<b>2 271 023 433</b>	<b>2 271 023 433</b>	5
Transport / drogi	0	0	0	<b>0</b>	2 032 155 400	5 508 043 700	3 871 509 400	<b>11 411 708 500</b>	<b>11 411 708 500</b>	9
Transport / koleje	595 035 800	0	221 546 985	<b>816 582 785</b>	3 834 753 070	310 000 000	0	<b>4 144 753 070</b>	<b>4 961 335 855</b>	11
Transport / miejski	1 276 327 290	0	249 393 344	<b>1 525 720 635</b>	0	0	0	<b>1 525 720 635</b>	<b>1 525 720 635</b>	1
Transport / morski	0	0	0	<b>0</b>	2 603 692 507	671 985 000	153 911 808	<b>3 429 589 315</b>	<b>3 429 589 315</b>	16
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	58 101 913	0	0	<b>58 101 913</b>	<b>58 101 913</b>	4
Zdrowie	6 308 222	0	0	<b>6 308 222</b>	616 609 000	0	6 308 222	<b>622 917 222</b>	<b>629 225 444</b>	2
<b>Razem</b>	<b>4 641 157 340</b>	<b>145 922 070</b>	<b>953 337 644</b>	<b>5 740 417 053</b>	<b>11 035 205 263</b>	<b>6 490 028 700</b>	<b>4 531 648 860</b>	<b>22 056 882 824</b>	<b>27 797 299 877</b>	<b>68</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>364</sup>.

<sup>364</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 18 grudnia 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotiacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 518 313 485,65 PLN: - EFS: 227 184 683,13 PLN - EFRR: 291 128 799,52 PLN Fundusz Pracy: 137,05mln EUR	KT WSL obejmuje 75 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 10</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 38</li><li>▪ Zdrowie: 13</li></ul>

### 12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć<sup>365</sup>, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>366</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia<sup>367</sup>

#### 1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

- 1.1 Narodowe Pęty Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 708 530,53 PLN, w tym UE: 17 550 973,93 PLN (PO liś)

<sup>365</sup> Strona samorządowa przekazała informacje dla 38 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

<sup>366</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>367</sup> Przedsięwzięcie pn.: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

- 1.2 *Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2):* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 891 579,81 PLN, w tym UE: 11 253 710,69 PLN (PO liŚ).
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*
- W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:
- 2.1 *Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 16 461 450,22 PLN, w tym UE: 12 279 289,95 PLN (PO liŚ).
- 2.2 *Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 115 751 118,51 PLN, w tym UE: 62 026 372,92 PLN (PO liŚ).
- 2.3 *Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO:* status – inny. Projekt planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 000 000,00 PLN.
- 2.4 *Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 000 000,00 PLN, w tym UE: 10 679 889,06 PLN (RPO).
- 2.5 *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:* projekt planowany do realizacji<sup>368</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 22 130 951,98 PLN.
- 2.6 *W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 240 411,99 PLN, w tym UE: 13 153 015,14 PLN (PO liŚ).
- B+R: 9 przedsięwzięć<sup>369</sup>
    1. *Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali:* status – inny<sup>370</sup>.
    2. *CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych:* status – inny<sup>371</sup>.
    3. *Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med-Sport Silesia”:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 91 499 844,06 PLN, w tym UE: 67 533 196,24 PLN (RPO).

<sup>368</sup> Na początku 2021 r. zdecydowano, że z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych projekt będzie realizowany wyłącznie ze środków własnych w latach 2021-2023. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2020 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>369</sup> Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: *Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim*. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 17 projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. w trakcie realizacji: 7 projektów, o łącznej wartości ogółem: 84 298 415,67 PLN – w tym UE: 58 162 161,59 PLN (RPO)

2. status – inne: 9 projektów (nie zostały złożone w ramach konkursów z RPO WSL 2014-2020)

3. planowany do realizacji: 1 projekt. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowany na 2021 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>370</sup> Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>371</sup> Projekt nie jest rekomendowany przez stronę samorządową, a także pozostaje niezgodny w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku*, UM woj. śląskiego.

4. *Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 781 001,97 PLN, w tym UE: 6 691 756,58 PLN (RPO).
5. *Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów*: status – inny.
6. *Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*: status – inny.
7. *Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 116 472 060,11 PLN, w tym UE: 74 194 360,21 PLN (RPO).
8. *Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych*: status – inny<sup>372</sup>.
9. *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych*: status – inny.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

w ramach przedsięwzięcia *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* wyodrębniono 13 projektów:

1.1 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna*: rezygnacja z realizacji<sup>373</sup>.

1.2 *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych*<sup>374</sup>: projekty (12) w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 178 749 598,58 PLN, w tym UE: 149 394 378,54 PLN (RPO).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór*: status - inny<sup>375</sup>.
2. *Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II*: rezygnacja z realizacji<sup>376</sup>.
3. *Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190 228 298,57 PLN, w tym UE: 160 133 810,83 PLN (PO liś).
4. *Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego*

<sup>372</sup> Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>373</sup> W dniu 22.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu na wniosek Beneficjenta. W związku z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektu zmieniono model wdrażania Platformy eCareMed z modelu centralnego na model rozproszony w związku czym realizowanych będzie 11 nowych, mniejszych projektów plus projekt pn. *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *Włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed* oraz z zadaniem pn. *Włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>374</sup> Pełna nazwa projektu: *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych* (wraz z zadaniem pn. *włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed* oraz z zadaniem pn. *włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed*).

<sup>375</sup> W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt potencjalnie może być wsparty środkami z perspektywy finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku*, UM woj. śląskiego.

<sup>376</sup> W związku z brakiem otrzymania dotacji finansowej z PO liś. Miasto nie planuje w najbliższej perspektywie inwestycji do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2019 roku*, UM woj. śląskiego.



z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka): projekt planowany do realizacji ze środków BP/JST<sup>377</sup>. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia: 550 000 000,00 PLN.

5. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).
6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

- 6.1 w trakcie realizacji: 7 projektów. Wartość ogółem: 1 539 991 221,34 PLN, w tym środki UE: 817 553 369,28 PLN (PO liś).
- 6.2 inny: 3 projekty. Projekty znajdują się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIS\_TRA.
- 6.3 realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektu: 117 761 172,20 PLN, w tym UE: 77 912 874,38 PLN.

7. Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego<sup>378</sup>

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

- 7.1 w trakcie realizacji: 2 projekty o wartości ogółem: 139 177 000,00 PLN. Wszystkie projekty realizowane są ze środków własnych MPL Katowice
- 7.2 realizacja zakończona: 5 projektów o wartości ogółem: 59 236 812,20 PLN.
- 7.3 rezygnacja z realizacji: 6 projektów.
- 7.4 inny: 3 projekty. Realizacja przeniesiona na lata po 2023 r.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć<sup>379</sup>

1. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 070 712,75 PLN, w tym UE: 76 051 719,80 PLN (RPO).
2. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 199 984,53 PLN, w tym UE: 28 978 711,60 PLN.
3. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa Śląskiego

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

<sup>377</sup> Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, Decyzję środowiskową na budowę węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec (odcinek 1,735 km). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku, UM woj. Śląskiego.

<sup>378</sup> Poprzednia nazwa: Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska). Projekty w ramach tego przedsięwzięcia są realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

<sup>379</sup> Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa Śląskiego jako dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmaląła” do 10 (było 13).

- 3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt planowany do realizacji<sup>380</sup>. Wartość projektu ogółem: 24 992 893,09 PLN.
- 3.2 Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 005 837,25 PLN, w tym UE: 15 926 269,92 PLN (RPO).
4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 181 729,77 PLN, w tym UE: 15 454 470,27 PLN (RPO).
5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny<sup>381</sup>.
6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku: status – inny<sup>382</sup>.
7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 822 524,69 PLN, w tym UE: 21 089 145,49 PLN (RPO).
8. Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: status – inny<sup>383</sup>.
9. Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu: status – inny<sup>384</sup>.
10. Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 367 594,03 PLN, w tym UE: 2 254 188,37 PLN (RPO).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).

1.2 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej –

<sup>380</sup> Na dzień 31.12.2020 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020.

<sup>381</sup> Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>382</sup> Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>383</sup> w 2020 roku nie ogłoszono konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>384</sup> Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku, UM woj. śląskiego.

*Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 43 071 127,27 PLN, w tym UE: 15 300 000,00 PLN (RPO)

1.3 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 659 454,46 PLN, w tym UE: 8 318 964,28 PLN (RPO).

1.4 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 251 052,53 PLN, w tym UE: 2 990 000,00 PLN (RPO).

1.5 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 671 698,74 PLN, w tym UE: 4 874 314,07 PLN (RPO).

1.6 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 375 000,00 PLN, w tym UE: 2 868 750,00 PLN (RPO).

2. *Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji*: status – inny<sup>385</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*: w trakcie realizacji<sup>386</sup>. Wartość podpisanych umów ogółem: 365 874 553,98 PLN, w tym UE: 236 387 784,58 PLN (PO iIŚ).

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*: w trakcie realizacji<sup>387</sup>. Wartość podpisanych umów ogółem: 1 081 524 629,21 PLN, w tym UE: 651 854 803,02 PLN (PO iIŚ).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Planetarium – Śląski Park Nauki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 394 247,32 PLN, w tym środki UE: 93 174 150,33 PLN (RPO).

## 12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

---

<sup>385</sup> Trwająca egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymuje procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2020 roku*, UM woj. śląskiego

<sup>386</sup> Na dzień 31.12.2020 r. w ramach Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego podpisano 161 umów z 137 beneficjentami. Od rozpoczęcia programu do 31.12.2020 r. zostało wypowiedzianych 64 umów. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. śląskiego..

<sup>387</sup> W ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 52 umowy o dofinansowanie, z czego 11 umów zostało wypowiedzianych.

## 1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym UE: 22 958 967,78 PLN (PO WER)*<sup>388</sup>.

### • energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Elektrociepłowni Łagisza: MK nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.*

2. *Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych*

2.1 *Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"*

2.2 *Klaster energii Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej*

2.3 *Cieszyński Klaster Energii*

2.4 *Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowiec*

2.5 *Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim*

2.6 *Tarnogórskie Klaster Energii Ciepłej*

### • kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 567 227,00 PLN (środki BP).*

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>389</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze, PSM I st. w Katowicach.

### • zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach*<sup>390</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość

---

<sup>388</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r.

<sup>389</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze kultury, DFE MKDNIŚ*.

<sup>390</sup> Projekt realizowany pn.: *Rozbudowa i wyposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi*.

projektu ogółem: 15 000 000,00 PLN, w tym środki UE: 3 000 000,00 PLN (PO liś) oraz środki BP: 9 750 000,00 PLN<sup>391</sup>.

2. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: brak danych<sup>392</sup>.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)<sup>393</sup>: brak danych<sup>394</sup>.

- transport: 31 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 3 044 049 000,00 PLN.

2. S-1 Pyrzowice – Bielsko Biąta

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 139 844 200,00 PLN.

2.2 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>395</sup>. Wartość projektu ogółem: 350 425 200,00 PLN.

2.3 Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biata: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>396</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 615 167 100,00 PLN.

3. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

4. Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice): projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 672 938 400,00 PLN.

5. A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 699 823 200,00 PLN.

6. S-11 Kępno – Katowice

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa drogi S11 Kępno – A1: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

6.2 Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

---

<sup>391</sup> Na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0367/19-03.

<sup>392</sup> Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach PO liś. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.

<sup>393</sup> Aneks nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową.

<sup>394</sup> Podana nazwa projektu nie występuje jako inwestycja dofinansowana w ramach PO liś. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku, DOI MZ.

<sup>395</sup> W 2020 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>396</sup> W 2020 r. podpisano umowę na odc. węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice, odc. Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem) oraz obwodnicę Oświęcimia. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

7. *Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94<sup>397</sup>): zadanie nie jest ujęte w PBDK, brak realizacji.*

• transport kolejowy (21)

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 603 083 252,70 PLN, w tym środki UE: 503 132 631,78 PLN (PO liś).*
2. *Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 818 079 142,70 PLN, w tym UE: 686 518 646,97 PLN (PO liś).*
3. *Prace na liniach kolejowych nr 138,161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom –Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 396 880 449,89 PLN, w tym środki UE: 349 311 702,95 PLN (PO liś).*
4. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice: projekt w trakcie realizacji<sup>398</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 433 699 631,03 PLN, w tym UE: 411 240 291,60 PLN (CEF).*
5. *Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy: status - inny<sup>399</sup>.*
6. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 208 690 907,59 PLN, w tym UE: 3 195 301 240,70 PLN (PO liś).*
7. *Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO liś).*
8. *Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 384 650 680,00 PLN, w tym UE: 265 702 600,22 PLN (PO liś).*
9. *Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 380 508 694,07 PLN, w tym UE: 198 280 172,23 PLN (PO liś).*
10. *Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 158 389 076,02 PLN<sup>400</sup>.*
11. *Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 390 111,31 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO liś).*
12. *Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 114 039 900,32 PLN.*
13. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 182 805,91 PLN, w tym UE: 16 092 885,00 PLN.*

<sup>397</sup> Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

<sup>398</sup> Zakres projektu ograniczony do LOTu C odc. Most Wisła-Czechowice Dziedzice-Zabrzeg. Pozostałe odcinki na liście rezerwowej KPK - na chwilę obecną brak finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>399</sup> Zakres projektu ograniczony do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji stacji Gliwice Łabędy (realizacja z budżetu). Pozostały zakres projektu nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>400</sup> Wartość projektu łącznie dla województwa opolskiego i śląskiego.

14. *Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 869 374 272,77 PLN, w tym UE: 1 414 131 926,03 PLN (CEF).
  15. *Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice:* rezygnacja z realizacji.
  16. *Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa):* realizacja zakończona ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 101 774 318,62 PLN.
  17. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy:* rezygnacja z realizacji<sup>401</sup>.
  18. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Golezów – Cieszyn/Wiśła Głębcze:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 462 613 741,10 PLN, w tym środki UE: 327 227 587,49 PLN (RPO).
  19. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn:* rezygnacja z realizacji<sup>402</sup>.
  20. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna:* rezygnacja z realizacji<sup>403</sup>.
  21. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina:* rezygnacja z realizacji<sup>404</sup>.
- transport śródlądowy (3)
    1. *Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 736 679,10 PLN, w tym UE: 59 276 177,27 PLN (PO liś).
    2. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych:* rezygnacja z realizacji.
    3. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym:* rezygnacja z realizacji.

---

<sup>401</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>402</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>403</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>404</sup> Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej - brak zapewnionego finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	303 051 322	4 550 140	0	<b>307 601 462</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>307 601 462</b>	10
Edukacja	144 394 247	0	0	<b>144 394 247</b>	27 241 300	0	0	<b>27 241 300</b>	<b>171 635 547</b>	3
Energetyka	1 447 399 183	0	0	<b>1 447 399 183</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 447 399 183</b>	4
ICT	178 749 599	0	0	<b>178 749 599</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>178 749 599</b>	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	159 991 530	22 583 538	54 061 561	<b>236 636 629</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>236 636 629</b>	4
Środowisko	68 777 280	0	35 483 783	<b>104 261 063</b>				<b>0</b>	<b>104 261 063</b>	2
Transport / drogi	190 228 299	550 000 000	0	<b>740 228 299</b>	1 512 605 800	4 161 553 701	3 014 473 500	<b>8 688 633 001</b>	<b>9 428 861 300</b>	11
Transport / koleje	0	0	200 662 200	<b>200 662 200</b>	9 333 514 147	398 329 450	0	<b>9 731 843 597</b>	<b>9 932 505 797</b>	22
Transport / lotniczy	139 177 000	0	59 236 812	<b>198 413 812</b>				<b>0</b>	<b>198 413 812</b>	1
Transport / miejski	1 539 991 221	0	117 761 172	<b>1 657 752 393</b>				<b>0</b>	<b>1 657 752 393</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	72 336 679	0	0	<b>72 336 679</b>	<b>72 336 679</b>	3
Zdrowie	200 280 789	24 992 893	9 367 594	<b>234 641 276</b>	141 176 000	0	0	<b>141 176 000</b>	<b>375 817 276</b>	13
<b>Razem</b>	<b>4 372 040 470</b>	<b>602 126 571</b>	<b>476 573 122</b>	<b>5 450 740 163</b>	<b>11 086 873 926</b>	<b>4 559 883 151</b>	<b>3 014 473 500</b>	<b>18 661 230 577</b>	<b>24 111 970 740</b>	<b>75</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>405</sup>.

<sup>405</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).



### 13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 198 311 074,26 PLN: - EFS: 91 287 819,74 PLN - EFRR: 107 023 254,52 PLN Fundusz Pracy: 57,36 mln EUR	KT WŚ obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 4</li> <li>▪ Edukacja: 1</li> <li>▪ Energetyka: 3</li> <li>▪ Kultura: 5</li> <li>▪ Środowisko: 2</li> <li>▪ Transport: 20</li> <li>▪ Zdrowie: 13</li> </ul>

#### 13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>406</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia<sup>407</sup>

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 065 163,64 PLN, w tym środki UE: 17 880 699,81 PLN (PO liś).
2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 095 763,82 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO).

<sup>406</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>407</sup> Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

3. Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 967 205,39 PLN, w tym UE: 14 135 779,59 PLN (RPO).
4. Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

- 4.1 Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 794 002,68 PLN, w tym UE: 6 549 090,78 PLN (PO liś).
- 4.2 Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 988 083,76 PLN, w tym UE: 7 766 361,29 PLN (PO liś).
- 4.3 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 577 126,44 PLN, w tym UE: 10 008 094,00 PLN (PO liś).
- 4.4 Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia: status – inny<sup>408</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 35 projektów, o łącznej wartości ogółem: 161 166 612,73 PLN. Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

- 1.1 w trakcie realizacji: 5 projektów. Wartość ogółem: 42 032 881,97 PLN, w tym UE: 24 437 671,86 PLN (RPO).
- 1.2 realizacja zakończona: 27 projektów. Wartość ogółem: 116 143 730,76 PLN, w tym UE: 77 907 552,20 PLN.
- 1.3 rezygnacja z realizacji: 2 projekty.
- 1.4 inny: 1 projekt - na dzień 31.12.2020 r. wniosek znajdował się w trakcie oceny.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: rezygnacja z realizacji<sup>409</sup>.

- zdrowie: 13 przedsięwzięć<sup>410</sup>

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: status – inny<sup>411</sup>.
2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim: realizacja projektu zakończona<sup>412</sup>.

---

<sup>408</sup> Projekt w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru o dofinansowanie z Funduszy UE. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

<sup>409</sup> Przedsięwzięcie wycofane przez realizatora, tj. MPEC Sp. z o.o. uwagi na niespełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku*.

<sup>410</sup> Przedsięwzięcie pn. *Biobank II* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Anekssem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

<sup>411</sup> W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. Dnia 04.12.2017 ZOZ Busko Zdrój otrzymał z MZ informację, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała rekomendację oraz uzasadnienie utworzenia SOR w SPZOZ MSWiA w Kielcach. ZOZ Busko Zdrój planuje zdobycie dofinansowania na utworzenie SOR, jeśli będzie taka możliwość. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2021 r. Wartość projektu ogółem: 130 000 000,00 PLN.
4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2021 r. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN.
5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2021 r. Wartość projektu ogółem: 19 300 000,00 PLN.
6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2021 r. Wartość projektu ogółem: 26 300 000,00 PLN.
7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Wartość projektu ogółem: 14 300 000,00 PLN.
8. *Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego*: status - inny<sup>413</sup>.
9. *Dostosowanie oddziałów WSZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych*: rezygnacja z realizacji<sup>414</sup>.
10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*: rezygnacja z realizacji.
11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*: status – inny<sup>415</sup>.
12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

12.1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej: status – inny<sup>416</sup>.

12.2 Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 845 222,06 PLN, w tym UE: 21 114 256,75 PLN (RPO).

---

<sup>412</sup> Brak danych od beneficjenta. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku*.

<sup>413</sup> Projekt spełnił kryteria dopuszczające i został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania z uwagi na niską alokację środków UE. Zmiana nazwy zadania na: "Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach". Wystąpienie Szpitala z 11.09.2019 r. znak: OFS-070/927/2019 dotyczące aktualizacji Kontraktu Terytorialnego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

<sup>414</sup> Wystąpienie Szpitala z 11.09.2019 r. znak : OFS-070/927/2019 dotyczące aktualizacji Kontraktu Terytorialnego poprzez wyłączenie zadania z realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

<sup>415</sup> Opracowana została dokumentacja budowlana na rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”, uzyskano pozwolenie na budowę. Data rozpoczęcia projektu jest uzależniona od uzyskania środków na jego realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

<sup>416</sup> Data rozpoczęcia projektu jest uzależniona od uzyskania środków na jego realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku*.

13. Budowa nowego pawilonu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego: status - inny<sup>417</sup>.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science): projekt w trakcie realizacji<sup>418</sup>. Wartość projektu ogółem: 40 405 835,94 PLN, w tym środki UE: 34 425 766,14 PLN (RPO).

2. Medical Science Park – stem cells our future: rezygnacja z realizacji projektu<sup>419</sup>.

3. CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 82 538 571,65 PLN, w tym UE: 69 454 433,36 PLN (RPO).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 149 781 643,00 PLN, w tym UE: 110 007 809,18 PLN (PO PW).

1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 111 781,67 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO).

2. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: status – inny.

3. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: status – inny.

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 68 774 380,15 PLN, w tym UE: 49 239 749,13 PLN (PO PW).

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: status – inny.

6. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 47 025 013,57 PLN, w tym UE: 35 150 090,88 PLN (PO PW).

7. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

7.1 Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 21 519 266,18 PLN, w tym UE: 18 110 846,41 PLN (RPO).

---

<sup>417</sup> Data rozpoczęcia projektu jest uzależniona od uzyskania środków na jego realizację. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

<sup>418</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia.

<sup>419</sup> Wnioskodawca ostatnie działania w ramach planowanego do realizacji projektu przeprowadził w 2016 roku. Pismem nr DPR.433.16.2017.AM-I z dnia 31.05.2017 Dyrektor RCN-T poinformował Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej o wstrzymaniu wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

7.2 Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Żagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 149 434 785,38 PLN, w tym środki UE: 93 568 878,46 PLN (RPO).

7.3 Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kw. 2018 r.<sup>420</sup>

7.4 Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 541 626,96 PLN, w tym UE: 184 517 054,71 PLN (PO PW).

7.5 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 96 129 121,41 PLN, w tym UE: 71 666 814,46 PLN (PO PW).

### 13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>421</sup>

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

#### 1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

#### 1. Konecki Klaster Energetyczny: status – inny <sup>422</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>423</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

---

<sup>420</sup> Na dzień 30.12.2020r. nie była zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego”. Projekt na ówczesny czas był złożony do IZ i zaplanowany do realizacji. Umowa o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia została zawarta w dniu 19.04.2021 r. tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego (koszty ogółem 938 491,05 zł, dofinansowanie 797 717,38 zł, wkład własny 140 773,66 zł). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>421</sup> Strona samorządowa poinformowała o bardzo istotnym z punktu rozwoju województwa świętokrzyskiego, realizowanym po stronie rządowej projekcie pn.: *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I*. Całkowita wartość projektu: 188 821 329,05 PLN. Wydatki kwalifikowalne: 181 152 736,27 PLN, w tym UE: 165 286 784,64 PLN (RPO). Projekt jest w trakcie realizacji. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. świętokrzyskiego.

<sup>422</sup> Strona samorządowa wskazała, że na tym etapie nie można określić daty (złożenia wniosków o dofinansowanie – przypis MFIPR). Szacowana wartość projektów planowanych do realizacji w ramach klastra: ok. 185 240 000,00 PLN. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

<sup>423</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego

świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła potanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanatu Strumień: rezygnacja z realizacji.*
2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – projekt w trakcie realizacji<sup>424</sup>. Wartość projektu: 218 232 497,26 PLN, w tym UE: 168 971 995,44 PLN (PO liś).*

2.2 *Projekt dot. rzeki Opatówki: rezygnacja z realizacji<sup>425</sup>.*

- transport: 13 przedsięwzięć
- transport drogowy (8)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

1.1 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna: ramach realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 329 373 000,00 PLN.*

1.2 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 800 000 000,00 PLN.*

1.3 *Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 617 311 800,00 PLN.*

2. *Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>426</sup>. Wartość projektu ogółem: 735 459 492,02 PLN.*

---

dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDNIŚ.*

<sup>424</sup> Zadanie realizowane w ramach pn.: *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły*. Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

1. *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.*

2. *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.*

3. *Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.*

4. *Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.*

5. *Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.*

6. *Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziore.*

Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze środowiska, DGWiZS MI.*

<sup>425</sup> Przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności realizacji przedsięwzięć na terenie zlewni rzeki Opatówki. Tym samym zadanie zgłaszane do realizacji prawdopodobnie przez zarząd melioracji nie będzie realizowane. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze środowiska, DGWiZS MI.*

3. *Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 281 800 000,00 PLN.
4. *Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km)*: projekt pn.: *Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>427</sup>. Wartość projektu ogółem: 68 739 999,01 PLN.
5. *Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km)*: status – inny. Inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego<sup>428</sup>.
6. *Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km)*: projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030<sup>429</sup>. Wartość projektu ogółem: 336 304 500,00 PLN.
7. *S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*  
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
  - 7.1 *Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
  - 7.2 *Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce*: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK, trwają prace przygotowawcze. Wartość projektu ogółem: 1 246 000 800,00 PLN.
8. *S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*  
w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:
  - 8.1 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa*: status – inny. Inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana, z uwagi na brak zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie wyłącznie prac przygotowawczych.
  - 8.2 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko*: status – inny. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (5)
  1. *Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 801 920,00 PLN, w tym UE: 17 681 632,00 PLN (PO liś).
  2. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 465 490 812,42 PLN, w tym środki UE: 337 569 838,00 PLN (PO PW).
  3. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko*: rezygnacja z realizacji<sup>430</sup>.

<sup>426</sup> W 2020 r. został ogłoszony przetarg na jeden z 3 odcinków realizacyjnych o dł. 11,8 km. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>427</sup> W 2020 r. podpisana została umowa na realizację inwestycji. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>428</sup> Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>429</sup> Inwestycja została ujęta na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. W 2020 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>430</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

4. *Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żeliszewice: rezygnacja z realizacji.*
5. *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łączy linie kolejowe Nr 61 z linią Nr 4): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 791 685,50 PLN, w tym UE: 36 372 932,68 PLN (RPO).*



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	122 944 408	0	0	<b>122 944 408</b>	10 291 926	0	0	<b>10 291 926</b>	<b>133 236 334</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Energetyka	42 032 882	0	116 143 731	<b>158 176 613</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>158 176 613</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	111 193 343	0	0	<b>111 193 343</b>	565 125 868	0	0	<b>565 125 868</b>	<b>676 319 211</b>	5
Środowisko	0	0	0	<b>0</b>	196 376 736	0	0	<b>196 376 736</b>	<b>196 376 736</b>	2
Transport / drogi	246 541 627	390 000 000	390 821 940	<b>1 027 363 567</b>	686 844 499	735 459 492	1 746 684 800	<b>3 168 988 791</b>	<b>4 196 352 358</b>	14
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	529 084 418	0	0	<b>529 084 418</b>	<b>529 084 418</b>	5
Transport / miejski	149 434 785	0	21 519 266	<b>170 954 052</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>170 954 052</b>	1
Zdrowie	24 845 222	254 400 000	0	<b>279 245 222</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>279 245 222</b>	13
<b>Razem</b>	<b>696 992 267</b>	<b>644 400 000</b>	<b>528 484 937</b>	<b>1 869 877 204</b>	<b>1 987 723 447</b>	<b>735 459 492</b>	<b>1 746 684 800</b>	<b>4 469 867 739</b>	<b>6 339 744 943</b>	<b>48</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>431</sup>.

<sup>431</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegocjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226,33 PLN: - EFS: 126 758 377,69 PLN - EFRR: 135 115 848,64 PLN Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 4</li> <li>▪ Edukacja: 3</li> <li>▪ Energetyka: 5</li> <li>▪ Kultura: 6</li> <li>▪ Rewitalizacja: 1</li> <li>▪ Sport: 1</li> <li>▪ Środowisko: 2</li> <li>▪ Transport: 24</li> <li>▪ Zdrowie: 2</li> </ul>

### 14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>432</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*<sup>433</sup>.

2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do*

<sup>432</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

<sup>433</sup> Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. W 2020 r. wnioskodawca prowadził prace związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 252 692,16 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś).

3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG<sup>434</sup>. Data złożenia wniosku: marzec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 17 488 886,43 PLN.*

4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 349 796,37 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO liś).*

4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 799 129,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – inny<sup>435</sup>.*

5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępólnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 940 116,65 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).*

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO liś).*

2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030<sup>436</sup>*

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 *Budowa Iodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym UE: 62 900 000,00 PLN (PO liś).*

2.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO liś).*

2.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny<sup>437</sup>.*

---

<sup>434</sup> Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: *Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym*.

<sup>435</sup> Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>436</sup> Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

<sup>437</sup> Projekt planowany do ewentualnej realizacji ze środków PO liś lub jego następcy w nowej perspektywie finansowej. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcia realizacji w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu. Szacowana wartość projektu ogółem: 99 780 000,00 PLN. Źródło:

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

- 1.1 *Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190367692,06 PLN, w tym UE: 131 350 156,15 PLN (RPO).*

- 1.2 *projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: w trakcie realizacji<sup>438</sup>. Wartość projektów ogółem: 31 101 110,96 PLN, w tym UE: 16 016 730,15 PLN (RPO).*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

- 2.1 *Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO IiŚ).*

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

- 1.1 *Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).*

- 1.2 *Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).*

- 1.3 *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.*

- 1.4 *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny<sup>439</sup>.*

- 1.5 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).*

2. *Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji.*

3. *Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji.*

4. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).*

---

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>438</sup> W ramach konkursów RPO WiM 2014-2021, poddziałanie 4.3.1. Gmina Olsztyn pozyskała 16 016 730,15 PLN dofinansowania na termomodernizację siedmiu placówek oświatowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>439</sup> Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 527 018 643,32 PLN, w tym UE: 365 139 966,35 PLN (PO PW).

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

5.1 Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: projekt w trakcie realizacji<sup>440</sup>. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).

5.2 Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: projekt w trakcie realizacji<sup>441</sup>. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,20 PLN, w tym UE: 40 026 311,53 PLN (RPO).

5.3 Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 163 510 253,00 PLN, w tym UE: 98 360 208,07 PLN (RPO).

5.4 Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 110 470 518,60 PLN, w tym UE: 91 462 633,42 PLN (RPO).

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji.

7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przeładunkowego: rezygnacja z realizacji.

• B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>442</sup>

1. Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 741 691,24 PLN, w tym UE: 44 775 591,61 PLN (RPO)

• edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji.

• zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.

<sup>440</sup> W 2020 r. projekt został zakończony. W 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>441</sup> W 2020 r. projekt został zakończony. W 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie oceny. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>442</sup> Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05,2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji projektu

2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.

2. Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji projektu.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

#### **14.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 PLN, w tym UE: 19 794 484,04 PLN (RPO).*

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 403 492,51 w tym UE: 79 367 484,62 PLN (RPO)<sup>443</sup>.*

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach<sup>444</sup>:

1.1 *Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).*

1.2 *Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 19 164 713,00 PLN, w tym UE: 16 196 651,60 PLN (RPO).*

1.3 *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).*

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji<sup>445</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

---

<sup>443</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

<sup>444</sup> Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>445</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

1.1. Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 796 863,45 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

1.2. Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środków UE: 12 402 868,81 PLN.

1.3. Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: MKIS<sup>446</sup> nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem<sup>447</sup>.

3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe<sup>448</sup>:

3.1. Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”: status – inny<sup>449</sup>.

3.2. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN<sup>450</sup>.

3.3. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji.

3.4. Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny<sup>451</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

---

<sup>446</sup> Strona samorządowa przedstawiła następujące informacje: Beneficjent MPEC Olsztyn podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dn. 7.06.2019 r. umowę na dofinansowanie projektu „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 505 517 582,91 PLN, w tym UE: 172 405 017,3 PLN. Okres realizacji: 01.10.2019 - 31.12.2022 r. Źródło: Uwagi do projektu informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

<sup>447</sup> Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze energetyki (projekty inne niż klastry energii), DFE MKIS.

<sup>448</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>449</sup> Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o. ) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r.

<sup>450</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>451</sup> Projekt został zawieszony przez beneficjenta z powodu braku dostępnych źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDniS ze środków PO liś<sup>452</sup>. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 800 244 300,00 PLN, w tym UE: 1 175 674 662,45 PLN (PO liś).

- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 593 683 400,00 PLN, w tym UE: 348 326 367,88 PLN (PO liś).

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 721 890 233,30 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO liś).

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 484 491 299,91 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO liś).

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 179 145 400,00 PLN, w tym środki UE: 379 583 347,00 PLN (CEF).

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 392 705 900,00 PLN.

6. *Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>453</sup>. Wartość projektu ogółem: 740 394 500,00 PLN.

7. *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51*: status – inny. W 2020 r. inwestycja nie została skierowana do realizacji. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.

8. *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1*: status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.

---

<sup>452</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury, DFE MKDniS.

<sup>453</sup> W 2020 r. podpisano umowę na realizację. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.



9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Etk (z wyłączeniem obwodnicy Etku): status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.

- transport kolejowy (7)

1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 308 540 449,87 PLN, w tym UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW).
2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 436 242 219,18 PLN, w tym UE: 369 182 256,32 PLN.
3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2021 r. Wartość projektu ogółem: 631 521 132,44 PLN.
4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo<sup>454</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 222 132 705,88 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: rezygnacja z realizacji<sup>455</sup>.
6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Ława – Korsze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN<sup>456</sup>.
7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) <sup>457</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 712 637 225,54 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).

- transport morski (1)

1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu<sup>458</sup>.

---

<sup>454</sup> Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto.

<sup>455</sup> UM zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>456</sup> Wartość projektu pochodzi z Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu kolejowego, DTK MI. DTK MI nie przedstawiło danych za 2020 r.

<sup>457</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Etk.

<sup>458</sup> Projekt pn.: Poprawa parametrów toru do portu Elbląg wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IiŚ (nie leży w sieci TEN-T). Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2019 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 741 691	0	0	<b>60 741 691</b>	120 425 836	0	0	<b>120 425 836</b>	<b>181 167 527</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	30 813 096	19 164 713	20 527 338	<b>70 505 147</b>	<b>70 505 147</b>	2
Energetyka	280 495 339	0	0	<b>280 495 339</b>	620 089 868	0	0	<b>620 089 868</b>	<b>900 585 207</b>	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	85 341 734	0	0	<b>85 341 734</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>85 341 734</b>	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	<b>194 520 616</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>194 520 616</b>	1
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	9 263 300	<b>9 263 300</b>	<b>9 263 300</b>	1
Środowisko	338 143 870	99 780 000	0	<b>437 923 870</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>437 923 870</b>	2
Transport / drogi	0	119 319 843	190 470 696	<b>309 790 539</b>	3 252 400 400	0	4 875 465 564	<b>8 127 865 964</b>	<b>8 437 656 503</b>	7
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	1 679 552 601	631 521 132	199 417 100	<b>2 510 490 833</b>	<b>2 510 490 833</b>	6
Transport / miejski	635 711 637	0	0	<b>635 711 637</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>635 711 637</b>	1
Transport / śródlądowy	368 322 647	0	0	<b>368 322 647</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>368 322 647</b>	1
<b>Razem</b>	<b>1 963 277 534</b>	<b>219 099 843</b>	<b>190 470 696</b>	<b>2 372 848 073</b>	<b>5 703 281 801</b>	<b>650 685 845</b>	<b>5 104 673 302</b>	<b>11 458 640 948</b>	<b>13 831 489 021</b>	<b>36</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>459</sup>.

<sup>459</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również potoczono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 377 785 327,39 PLN: - EFS: 194 770 644,21 PLN - EFRR: 183 014 683,18 PLN Fundusz Pracy: 78,29 mln EUR	KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 9</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 2</li><li>▪ Kultura: 3</li><li>▪ Transport: 34</li><li>▪ Zdrowie: 5</li></ul>

### 15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>460</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 *Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO liś).*
- 1.2 *Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: rezygnacja z realizacji.*
- 1.3 *Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn: rezygnacja z realizacji.*

<sup>460</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

#### 1.4 Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

w ramach ww. projektu wyodrębniono trzy zadania:

1.4.1 etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 473 681,15 PLN, w tym UE: 11 060 940,28 PLN (RPO).

1.4.2 Etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 656 998,82 PLN, w tym UE: 3 102 484,91 PLN.

1.4.3 Etap III: status – inny. Projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu EOG.

1.5 Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu<sup>461</sup>; status – inny<sup>462</sup>.

1.6 Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce<sup>463</sup>; status – inny<sup>464</sup>.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu.

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu.

3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej<sup>465</sup>:

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: status – inny<sup>466</sup>. Wartość projektu ogółem: 188 000 000,00 PLN.

---

<sup>461</sup> Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

<sup>462</sup> Miasto Kalisz nie uzyskało dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie, jednakże w 2020r. rozpoczęło jego częściową realizację ze środków własnych, tj. wycięto i wykarczowano część drzew i krzewów, dokonano rozbiórki zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni, demontażu części latarni parkowych, przebudowano część zaprojektowanego oświetlenia parkowego, a także wykonano nowe alejki parkowe (prace wykonywane były na odcinku wału przeciwpowodziowego). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>463</sup> Strona samorządowa informuje o zmianie nazwy projektu na: *Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju edukacji*. Niemniej, w zał. 1b do KT nazwa pozostaje niezmienną.

<sup>464</sup> Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce starała się o dofinansowanie w roku 2017 z środków Ministerstwa Kultury. Projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania. W roku 2019 zgłoszono projekt do działań Strategicznych do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem, iż zabytkowy dworzec celny w zespole stacji granicznej stanie się miejscem rozwoju nauki poprzez doświadczenie i eksperymentowanie dla województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego. Gmina będzie czynić starania, aby pozyskać środki zgodnie z nową koncepcją zagospodarowania dworca. Przez ostatnie lata pozyskiwane są środki na zabezpieczenie dworca jako zabytku. Gmina stara się przywrócić dawny blask budynku i zagospodarować jego przestrzeń. W roku 2020 otwarta została poczekalnia dla osób korzystających z kolei w budynku dworca. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>465</sup> Projekt pn.: *Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*: nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r.

2. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 426 749 077,98 PLN, w tym UE: 237 055 731,67 PLN (RPO).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 28 projektów, o łącznej wartości ogółem: 276 076 188,62 PLN, w tym UE: 163 098 885,83 PLN (RPO). Stan na dzień 31.12.2020 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 8 projektów, o łącznej wartości ogółem: 228 181 821,20 PLN, w tym UE: 129 273 368,24 PLN (RPO).

1.2 zakończone: 19 projektów, o łącznej wartości ogółem: 45 719 275,79 PLN, w tym UE: 32 641 698,15 PLN (RPO).

1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn.: *Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach*

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 109 895 940,00 PLN, w tym: BP: 46 764 760,00 PLN, JST: 63 131 181,01 PLN.

2. Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 252 896 863,45 PLN, w tym UE: 121 668 705,17 PLN (PO liś).

3. Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 322 000 000,00 PLN, w tym UE: 29 622 670,85 PLN (RPO).

4. Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

4.1 Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego: status – inny<sup>467</sup>.

4.2 Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 451 370,00 PLN, w tym UE: 48 750 000,00 PLN (PO liś).

5. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: status – inny<sup>468</sup>.

6. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2021 r. Wartość projektu ogółem: 108 254 320,53 PLN.

---

<sup>466</sup> Wielkopolskie Centrum Onkologii jest w trakcie przywłaszczenia działki przy ul. Św. Marii Magdaleny/ul. Garbary. W Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie, wynikiem którego jest potwierdzenie przekazania w/w działki Wojewodzie Wielkopolskiemu a następnie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, tym samym procedura rozpoczęcia jej zagospodarowania będzie możliwa w II połowie 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że województwo wielkopolskie zostało umieszczone na mapie ośrodków protonoterapii jako część regionu Polski Północno-zachodniej. Dodatkowo został opracowany raport przez zespół powołany przez Ministra Zdrowia w lutym b.r. co pozwoli na przystąpienie do dalszych etapów prac związanych z realizacją projektu.. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>467</sup> W dniu 11.03.2020 r. Podpisana została Umowa przez PKP PLK S.A. na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego. Planowany termin wykonania studium 30.11.2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego..

<sup>468</sup> Od 14.12.2020 r. trwa postępowanie przetargowe na Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

7. *Modernizacja linii kolejowej 354 – Poznań Główny POD – Piła Główna*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 614 877 000,00 PLN, w tym UE: 424 915 000,00 PLN (RPO).

8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 59 projektów, o łącznej wartości ogółem: 2 012 995 000,15 PLN, w tym UE: 918 803 200,20 PLN (RPO/PO liś). Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

8.1 w trakcie realizacji: 27 projektów, o wartości ogółem: 1 270 108 179,96 PLN, w tym UE: 626 209 481,43 PLN (RPO/PO liś).

8.2 inny: 2 projekty<sup>469</sup>.

8.3 realizacja zakończona: 29 projektów, o łącznej wartości ogółem: 671 351 557,20 PLN, w tym UE: 259 683 328,15 PLN (RPO).

8.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. *Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III*.

## 15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Status pozostałych przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 r.:<sup>470</sup>

2. *PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 525 012 372,78 PLN, w tym UE: 305 541 574,00 PLN (PO IR).

3. *PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

3.1 *PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (PRACE-LAB)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 233 856 996,23 PLN, w tym UE: 168 640 000,00 PLN.

3.2 *PRACE-LAB2 - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 218 770 938,00 PLN, w tym UE: 168 957 280,00 PLN.

4. *ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla*: projekt nie jest ujęty w załączniku 5b do KT.

5. *ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 867 454,23 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN.

---

<sup>469</sup> Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu pn.: *Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego a w przypadku projektu pn.: Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą* brak środków na realizację. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku*, UM woj. wielkopolskiego.

<sup>470</sup> Dane DRP MFIPR na podstawie SL 2014-2020.

6. *Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 210 000,00 PLN, w tym UE: 20 000 075,59 PLN.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe.

1.1 Leszczyński Klaster Energii „Nowa energia dla Leszna”

1.2 Klaster Energii Ostrowski Rynek Energetyczny: projekt w trakcie realizacji<sup>471</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 046 615,00 PLN, w tym UE: 7 705 344,00 PLN.

1.3 Klaster Energii Zielona Energia Konin

1.4 Klaster Energii Jarocin

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)*: projekt planowany do realizacji<sup>472</sup>.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKDNIŚ ze środków PO IiŚ<sup>473</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

---

<sup>471</sup> Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze energetyki – klastrów energii*. DOZE MKiS.

<sup>472</sup> W związku z faktem, że w wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta ponad dwukrotnie przekraczała zaplanowane na inwestycję środki, szkoła jest w trakcie aktualizacji dokumentacji, wobec czego nie można podać wartości projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

<sup>473</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (565 125 867,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-03 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn.31.12.2019 r. zwiększył wkład budżetu państwa do 83 735 546,00 zł oraz przedłużył termin realizacji projektu do 2023 roku. Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-04 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 23.12.2020 dokonał zamiany jednej z placówek objętych projektem na placówkę z listy rezerwowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze kultury*, DFE MKDNIŚ.

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*<sup>474</sup>.
2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*<sup>475</sup>; projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 417 500,00 PLN, w tym UE: 3 000 000,00 PLN (PO IiŚ), BP: 12 000 000,00 PLN.
3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu*: status – inny<sup>476</sup>.

- transport: 26 przedsięwzięć:
- transport drogowy (12)

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.
- 1.2 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 742 500 000,00 PLN.
- 1.3 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko*: projekt zakończony (PBDK). Wartość projektu ogółem: 844 000 000,00 PLN.
- 1.4 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 797 253 100,00 PLN.
2. *S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
3. *Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.
4. *Obwodnica Jarocina w ciągu S-11*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.
5. *Obwodnica Kępna w ciągu S-11*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 183 101 000,00 PLN.
6. *Obwodnica Ujścia w ciągu S-11*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
7. *S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
8. *S-11 Obwodnica Obornik*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

---

<sup>474</sup> Projekt stanowi obecnie część projektu pn. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*.

<sup>475</sup> Obecna nazwa projektu: *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U. M. w Poznaniu*. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U.M. w Poznaniu" (POIS.09.01.00-00-0365/19), jest częścią Programu Wieloletniego „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny — centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” . Pierwotnie planowany był do realizacji program wieloletni Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu, jednak z biegiem czasu zaktualizowano uwarunkowania i zaktualizowano założenia w wyniku czego przyjęto do realizacji program wieloletni pn. „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny — centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o stanie realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku, DOI MZ.

<sup>476</sup> Projekt planowany do realizacji - obecnie jest brak środków na realizację inwestycji. Jednak w przyszłości istnieje potencjalna możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w obszarze zdrowia*, DOI MZ.



9. *S-11 Piła – Poznań*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
  10. *S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK. Rozpoczęto prace przygotowawcze.
  11. *Dk 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 200 000,00 PLN.
  12. *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12*: projekt w trakcie realizacji w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Wartość projektu ogółem: 340 600 000,00 PLN<sup>477</sup>.
- transport kolejowy (10)
    1. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 729 786 341,26 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,71 PLN (CEF).
    2. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempień – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 287 286 209,77 PLN, w tym UE: 988 249 624,79 PLN (CEF).
    3. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego*: rezygnacja z realizacji<sup>478</sup>.
    4. *Prace na towarowej obwodnicy Poznania*: status – inny<sup>479</sup>.
    5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski*: rezygnacja z realizacji<sup>480</sup>.
    6. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 014 390 579,72 PLN, w tym UE: 1 514 217 400,06 PLN (CEF).
    7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów*: status – inny<sup>481</sup>.
    8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno*: projekt zrealizowany ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 109 246 733,73 PLN.
    9. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła*: status – inny<sup>482</sup>.
    10. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją*: status – inny<sup>483</sup>.

<sup>477</sup> W 2020 r. podpisano umowę na projekt i realizację. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

<sup>478</sup> Ograniczono zakres przedsięwzięcia do realizacji na terenie województw łódzkiego i śląskiego.

<sup>479</sup> W dniu 23 lipca 2020r. Uzyskano informację o wynikach konkursu CEF Transport 2019r, zgodnie z którymi projekt "Prace na obwodnicy towarowej" nie uzyskał dofinansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>480</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>481</sup> Projekt realizowany z budżetu (SW). Brak informacji o możliwości finansowania dla prac projektowych z obowiązującego Krajowego Programu Kolejowego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>482</sup> Projekt realizowany z budżetu (SW). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w transportu kolejowego*, DTK MI.

- transport śródlądowy (4)

1. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: status – inny<sup>484</sup>.
2. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: status – inny<sup>485</sup>.
3. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: status – inny<sup>486</sup>.
4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: status - inny<sup>487</sup>.

---

<sup>483</sup> Projekt realizowany z budżetu (SW). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 roku w transporcie kolejowym*, DTK MI.

<sup>484</sup> Projekt wieloetapowy. W 2019 r. zakończono modernizację śluzy Okole. Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW. Koszt wykonania modernizacji stopnia Okole wyniósł 15 479 984,78 zł. Do 2023 r. planowana jest modernizacja śluzy Czyżkówko na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>485</sup> Projekt wieloetapowy. Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. wielkopolskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>486</sup> Zakres dot. Noteci dolnej skanalizowanej (od km 105,5 do km 176,2) na terenie woj. wielkopolskiego (teren działania ZZ Piła) z powodu braku środków finansowych prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany do końca 2023 r. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

<sup>487</sup> Zadanie pod nazwą: „Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok)” planowane jest do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2021-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	<b>0</b>	1 069 839 316	0	0	<b>1 069 839 316</b>	<b>1 069 839 316</b>	9
Edukacja	19 746 705	0	0	<b>19 746 705</b>	19 746 705	0	0	<b>19 746 705</b>	<b>39 493 410</b>	2
Energetyka	234 165 407	0	41 716 889	<b>275 882 296</b>	33 025 575	0	0	<b>33 025 575</b>	<b>308 907 871</b>	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	40 586 108	28 600 000	0	<b>69 186 108</b>	0	0	0	<b>69 186 108</b>		3
Transport / drogi	574 896 863	0	109 895 940	<b>684 792 803</b>	176 200 000	0	3 550 196 100	<b>3 726 396 100</b>	<b>4 411 188 903</b>	15
Transport / koleje	742 352 970	287 466 671	0	<b>1 029 819 641</b>	6 108 667 917	1 203 752 455	0	<b>7 312 420 372</b>	<b>8 342 240 014</b>	14
Transport / miejski	1 728 533 265	7 101 580	189 151 351	<b>1 924 786 196</b>	0	0	0	<b>1 924 786 196</b>		1
Zdrowie	426 749 078	188 000 000	0	<b>614 749 078</b>	105 417 500	0	0	<b>105 417 500</b>	<b>720 166 578</b>	5
<b>Razem</b>	<b>3 767 030 396</b>	<b>511 168 251</b>	<b>340 764 180</b>	<b>4 618 962 828</b>	<b>7 512 897 013</b>	<b>1 203 752 455</b>	<b>3 550 196 100</b>	<b>12 266 845 568</b>	<b>16 885 808 396</b>	<b>51</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>488</sup>.

<sup>488</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 1 września 2020 r. podpisano Aneks nr 3, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 212 784 902,16 PLN: - EFS: 95 940 631,28 PLN - EFRR: 116 844 270,88 PLN Fundusz Pracy: 75,22 mln EUR	KT ZP obejmuje 67 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Gospodarka niskoemisyjna: 2</li><li>▪ ICT: 2</li><li>▪ Kultura: 1</li><li>▪ Transport: 36</li><li>▪ Zdrowie: 17</li></ul>

### 16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>489</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 *Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 869 527,00 PLN, w tym środki JST: 24 320 727,00 PLN.*

<sup>489</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

- 1.2 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: rezygnacja z realizacji.
- 1.3 Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczniową - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – inny<sup>490</sup>.
- 1.4 Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z realizacji.
- 1.5 Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji.
- 1.6 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 158 852 818,00 PLN, w tym UE: 43 307 000,00 PLN (RPO).
- zdrowie: 17 przedsięwzięć<sup>491</sup>
    1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO IiŚ).
    2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO IiŚ).
    3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji.
    4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu: rezygnacja z realizacji.
    5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>492</sup>: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>490</sup> Projekt nie będzie zrealizowany w obecnej perspektywie finansowej. Z uwagi na brak dotychczasowej reakcji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w zakresie współpracy przy rewitalizacji przestrzeni i utworzenia w budynku świetlicy Muzeum, Miasto zaproponowało przekazanie obiektu Ministerstwu za symboliczną złotówkę deklarując jednocześnie współpracę i gotowość do wspólnego prowadzenia instytucji kultury pod egidą Ministerstwa. Ministerstwo poinformowało o podjęciu prac nad utworzeniem oddziału Instytutu Dziedzictwa Solidarności (IDS), który docelowo zostanie zlokalizowany w budynku byłej świetlicy stoczniowej. Instytut będzie odpowiedzialny za remont i adaptację stoczniowej świetlicy w Szczecinie i opracuje scenariusz wystawy stałej a po zrealizowaniu planowanej inwestycji będzie odpowiedzialny za prowadzenie działalności kulturalnej związanej z dziedzictwem „Solidarności”. Obecnie trwają konsultacje przedstawicieli Instytutu oraz władz Miasta dotyczące warunków przekazania budynku IDS oraz jej terenu. Równocześnie resort podjął działania w zakresie utworzenia Oddziału i jego zadań. Mając na uwadze fakt, iż budynek zostanie przekazany na rzecz IDS, Miasto z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości nie będzie aplikowało o środki na rzecz przedmiotowej inwestycji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>491</sup> Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn: Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izba Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej

<sup>492</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazano właściwość stron: rządową/samorządową, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano środki budżetu państwa, RPO oraz środki własne beneficjenta.

6. *Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSSOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 16 000 000,00 PLN (RPO).*
7. *Dostosowanie SPSSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 11 178 795,13 PLN, w tym UE: 8 352 201,96 PLN (RPO).*
8. *Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 694 815,10 PLN w tym UE: 18 702 356,98 PLN (RPO).*
9. *Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPSSZ w Szczecinie: planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 68 087 585,52 PLN.*
10. *Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>493</sup>: rezygnacja z realizacji.*
11. *Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 644 548,96 PLN, w tym UE: 27 459 644,75 PLN (RPO).*
12. *Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 919 732,09 PLN, w tym środki BP: 25 959 866,05 PLN, środki JST: 11 000 000,00 PLN.*
13. *Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPSSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 139 449,95 PLN, w tym UE: 52 845 223,97 PLN (RPO).*
14. *Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPSSOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 726 000,00 PLN, w tym UE: 29 380 800,00 PLN (RPO).*
15. *Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim:*  
w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:
  - 15.1 *Dobudowa szybu windowego panoramicznego do Sanatorium "Perła Bałtyku": rezygnacja z realizacji.*
  - 15.2 *Przebudowa pawilonów I-IV Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko", ze zmianą funkcji: status – inny<sup>494</sup>.*
  - 15.3 *Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu: realizacja zakończona. Wartość projektu: 30 230 423,52 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (JESSICA).*
  - 15.4 *Budowa łącznika pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym "Bursztyn" i Sanatorium "Swarozyc" przy ul. Żeromskiego i ul. E. Giereczak w Świnoujściu: status – inny<sup>495</sup>.*

<sup>493</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron to strona samorządowa, a jako przewidywane źródło finansowania wskazano RPO.

<sup>494</sup> Data rozpoczęcia/zakończenia realizacji: 2023-2025.

<sup>495</sup> Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 02.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.344.2017.AB i ograniczono od dnia 11.03.2020 r. ze względu na wystąpienie pandemii SarsCov2. Umowa o dofinansowanie Przedsięwzięcia nie została podpisana.

15.5 Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowskiego Bałtyku położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23: status – inny<sup>496</sup>.

16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 452 309,35 PLN, w tym UE: 16 214 108,28 PLN (RPO).

17. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 798 589,86 PLN, w tym UE: 16 095 706,83 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 33 projekty o łącznej wartości ogółem: 157 483 945,42 PLN (w tym UE: 61 302 415,05 PLN). Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 16 projektów. Wartość ogółem: 112 995 424,52 PLN, w tym UE: 38 127 134,24 PLN (RPO).

1.2 realizacja zakończona: 16 projektów. Wartość ogółem: 44 488 520,90 PLN, w tym UE: 23 175 280,81 PLN (RPO).

1.3 rezygnacja z realizacji: 1 projekt<sup>497</sup>.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

2.1 Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 874 495,66 PLN, w tym UE: 35 636 177,00 PLN (PO IiŚ).

2.2 Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO IiŚ).

2.3 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 175 497,50 PLN, w tym UE: 5 880 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.4 Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczey: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO IiŚ).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Centrum nauki w Szczecinie<sup>498</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 132 396 773,54 PLN, w tym UE: 97 622 564,31 PLN (RPO).

- ICT: 2 przedsięwzięcia<sup>499</sup>

---

<sup>496</sup> Roboty przygotowawcze w zakresie inwestycji rozpoczęto w dniu 12.03.2020 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.51.2017.AB i ograniczono od dnia 19.03.2020 r. ze względu na wystąpienie pandemii SarsCov2. Umowa o dofinansowanie Przedsięwzięcia nie została podpisana.

<sup>497</sup> Projekt pn.: Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Czarnowo - rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 26.02.2019 r.

<sup>498</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

1. *Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 876 791,40 PLN, w tym UE: 47 495 272,68 PLN (RPO)

2. *Zachodniopomorskie e-Zdrowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 341 883,29 PLN, w tym UE: 33 993 575,56 PLN (RPO).

• inne/ B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

• środowisko: 2 przedsięwzięcia<sup>500</sup>

1. *Realizacja koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 23 projekty. Status projektów na dzień 31.12.2020 r.:

1.1 w trakcie realizacji: 1 projekt. Wartość projektów ogółem: 8 394 487,26 PLN, w tym UE: 7 135 314,12 PLN (RPO).

1.2 planowane do realizacji: 15 projektów. Wartość ogółem: 114 568 211,88 PLN.

1.3 realizacja zakończona: 6 projektów. Wartość projektów: 36 640 388,29 PLN, w tym UE: 30 975 923,25 PLN (RPO).

1.4 rezygnacja z realizacji: 1 projekt. Zaplanowane w projekcie pn.: *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich na odcinku Myślibórz – Barlinek* odcinki zostały przeniesione do innych projektów.

2. *Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: ok. 125 018 340,00 PLN, w tym UE: 106 265 588,97 PLN (RPO).

• transport: 16 przedsięwzięć

1. *Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 912 562 026,68 PLN, w tym UE: 775 677 722,67 PLN (PO liś).

2. *Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa*: status – inny<sup>501</sup>.

3. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 089 297,46 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO liś).

4. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 794 281 760,92 PLN, w tym UE: 512 213 858,92 PLN (PO liś).

5. *Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tucznio Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski*: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>499</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

<sup>500</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

<sup>501</sup> Zgodnie z informacją przekazaną przez GDDKiA dotyczącą zaawansowania prac na dzień 31 grudnia 2020 r. nazwa inwestycji brzmi „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina, proces przygotowawczy”, nie jest znana data złożenia wniosku o dofinansowanie, nie podpisano umowy na prace projektowe w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, data zakończenia realizacji projektu zostanie określona w ramach ww. umowy. W 2020 roku procedowany był etap prac przygotowawczych. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.



6. *Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 975 769,23 PLN (BP)<sup>502</sup>.*
7. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 209 216 581,79 PLN, w tym UE: 144 580 564,64 PLN (RPO).*
8. *Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).*
9. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

- 9.1 *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 481 270 968,26 PLN, w tym UE: 185 067 506,89 PLN (PO liś).*
- 9.2 *Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 225 699 863,47 PLN, w tym UE: 100 172 500,00 PLN (PO liś).*
- 9.3 *Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> i zanieczyszczeń: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000,00 PLN (PO liś).*
- 9.4 *Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 966 208,00 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO liś).*
10. *Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): status – inny<sup>503</sup>.*
11. *Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.*
12. *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

- 12.1 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 143 999 930,00 PLN, w tym UE: 121 677 500,34 PLN (PO liś).*
- 12.2 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu – etap II: rezygnacja z realizacji<sup>504</sup>.*
- 12.3 *Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 270 705 421,15 PLN, w tym UE: 220 879 574,95 PLN (PO liś).*
13. *Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach:*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

---

<sup>502</sup> Projekt w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego i w bardzo ograniczonym zakresie realizowany jest w ramach przedsięwzięcia PKP PLK *Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej*.

<sup>503</sup> W roku 2020 złożono fiszkę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2026 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>504</sup> Rezygnacja z realizacji projektu w związku z budową S 3, włączenie części kosztów i dofinansowania do etapu I. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

- 13.1 Budowa stacji kolejowej Port Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police: status – inny<sup>505</sup>.
- 13.2 Budowa połączenia drogowego łączącego Terminal Morski w porcie w Policach z drogą wojewódzką nr 114: status – inny<sup>506</sup>.
14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.
15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona<sup>507</sup>.
16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): status – inny.

## 16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 25 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji<sup>508</sup>. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

---

<sup>505</sup> W roku 2020 opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna była podstawą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. W roku 2020 złożono fiszkę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy” 21 grudnia 2020r. Zarząd Morskiego Portu w Policach sp. z o.o. podpisał umowę z firmą projektową. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>506</sup> W roku 2020 złożono fiszkę projektu do Ministerstwa Infrastruktury w ramach propozycji projektów przewidzianych do wsparcia finansowego w ramach planowanego instrumentu unijnego pn. RRF (Recovery and Resilience Facility) w koordynowanym przez MFIPR procesie wypracowania projektu dokumentu pn. „Krajowy Program Odbudowy”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2027 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>507</sup> Gmina Miasto Kołobrzeg wykonała dokumentację projektową na zadanie Poprawa Dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap IIIA (od ul. Trzebiatowska - droga wojewódzka 102 do ul. B. Krzywoustego - droga wojewódzka 163 - dł. ok. 1,8km ) oraz IIIB. W czerwcu 2014r. Miasto przekazało dokumentację projektową Etapu IIIA wraz ze zgodą na przeniesienie decyzji środowiskowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie. GDDKiA w oparciu o przekazaną dokumentację uzyskała 24 listopada 2014r decyzję ZRID. w 2016 r. GDDKiA rozpoczęła prace przy budowie obwodnicy. Prace zostały zakończone 04.07.2018r. Z uwagi na budowę drogi S6 zrezygnowano z realizacji Etapu IIIB (odcinek od drogi 163 do drogi krajowej nr 11 - ok. 1,17km). Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego.

<sup>508</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r.

w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dwanaście projektów:

1.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 796 863,45 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.*

1.2 *Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 788 131,60 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.*

1.3 *Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 19 391 803,15 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.*

1.4 *Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 263 243 254,58 PLN, w tym środki UE: 65 654 547,00 PLN.*

1.5 *Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 512 885 317,77 PLN, w tym środki UE: 116 374 114,90 PLN.*

1.6 *Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 259 963 161,75 PLN, w tym środki UE: 461 000 000,00 PLN.*

1.7 *Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN.*

1.8 *Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 269 300,00 PLN, w tym UE: 8 006 620,47 PLN.*

1.9 *Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 430 434,86 PLN, w tym środki UE: 8 586 430,43 PLN.*

1.10 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 763 450,00 PLN, w tym UE: 21 161 957,94 PLN.*

1.11 *Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 753 900,00 PLN, w tym UE: 5 581 902,83 PLN.*

1.12 *Modernizacja stacji 110/SN kV Reclaw, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 229 620,00 PLN, w tym UE: 17 704 772,68 PLN.*

2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe

2.1 Białogardzki Klaster Energii

2.2 Gryficki Klaster Energii

2.3 Tuczynski Klaster Energii

• transport: 20 przedsięwzięć

• transport drogowy (9)

1. S6 Szczecin - Koszalin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 161 262 300,00 PLN.

2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: status – inny<sup>509</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 400 328 600,00 PLN.

3. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10: realizacja zakończona (PBDK)<sup>510</sup>. Wartość projektu ogółem: 657 250 638,29 PLN.

4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 402 980 000,00 PLN.

5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

5.1 Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 184 666 600,00 PLN.

5.2 Budowa obwodnicy Kołbaskowa: status – inny. Inwestycja znalazła się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna

w skład przedsięwzięcia wchodzi cztery projekty:

6.1 Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt planowany do realizacji. Inwestycja znalazła się na liście podstawowej w procedowanym w 2020 r. projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.. Wartość projektu ogółem: 107 502 700,00 PLN.

6.2 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 47 440 830,00 PLN.

6.3 Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dk nr 20: realizacja zakończona<sup>511</sup>. Wartość projektu ogółem: 15 144 162,50 PLN.

6.4 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy: status – inny.

7. S-3 Świnoujście – Szczecin

---

<sup>509</sup> W 2020 r. inwestycja została wpisana do PBDK i objęta finansowaniem. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>510</sup> W 2020 r. inwestycja została oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>511</sup> Pozwolenie na użytkowanie: 22.06.2020 r. Rzeczywista data oddania do ruchu 23.06.2020. W 2021 r. zostanie rozliczony nadzór inwestorski. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>512</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 562 142 100,00 PLN.

7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęsnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 583 804 900,00 PLN.

7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęsnica (bez węzła): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>513</sup>. Wartość projektu ogółem: 216 309 900,00 PLN.

8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego

W skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: realizacja zakończona (PBDK)<sup>514</sup>. Wartość projektu ogółem: 89 053 900,00 PLN.

8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: status – inny. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej PBDK, trwają prace przygotowawcze.

9. S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji (PBDK)<sup>515</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 765 763 800,00 PLN .

- transport kolejowy (2)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: rezygnacja z realizacji<sup>516</sup>.

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 729 786 341,26 PLN, w tym środki UE: 1 778 147 710,71 PLN (CEF).

- transport śródlądowy (4)

1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 445 372,48 PLN, w tym UE: 16 270 991,88 PLN (PO liś).

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 257 977 200,00 PLN, w tym UE: 211 634 420,83 PLN (PO liś).

3. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: status – inny<sup>517</sup>.

4. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 764 800,00 PLN (BŚ, BRRE).

- transport morski (5)

1. Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście

---

<sup>512</sup> W 2020 r. podpisano umowy na odcinki realizacyjne. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>513</sup> W 2020 r. oddano do ruchu odc. Kijewo - Dąbie – Rzęsnica. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>514</sup> W 2020 r. inwestycja oddana do ruchu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>515</sup> W 2020 r. podpisano umowy na wszystkie 3 odcinki realizacyjne ciągu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>516</sup> Projekt nie będzie realizowany do 2023 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>517</sup> Projekt będzie realizowany w dalszej kolejności, po realizacji Etapu I- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania.

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

- 1.1 *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 119 290 097,97 PLN, w tym UE: 57 600 000,00 PLN (PO liś) .
- 1.2 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 315 890 893,20 PLN, w tym UE: 150 200 000,00 PLN (PO liś) .
- 1.3 *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 432 959 429,56 PLN, w tym UE: 225 960 000,00 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 442 880 000,00 PLN, w tym UE: 1 226 448 000,00 PLN (PO liś).
3. *Przebudowa wejścia do Portu Darłowo*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>518</sup>.
4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu*: status – inny<sup>519</sup>.
5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie*: rezygnacja z realizacji.

---

<sup>518</sup> Realizacja projektu wstrzymana ze względu na brak środków. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

<sup>519</sup> Projekt pn.: *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu* nie będzie realizowany. ZMPSiŚ S.A.. Przygotowuje się aktualnie do realizacji projektu *Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu* - inwestycja planowana do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2020 r. w obszarze transportu morskiego*, DGM MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	<b>0</b>	3 658 301	0	655 939	<b>4 314 240</b>	<b>4 314 240</b>	2
Edukacja	132 396 774	0	0	<b>132 396 774</b>	18 897 068	0	0	<b>18 897 068</b>	<b>151 293 842</b>	3
Energetyka	221 805 720	0	44 488 521	<b>266 294 241</b>	3 198 475 999	0	36 822 238	<b>3 235 298 237</b>	<b>3 501 592 478</b>	4
ICT	101 218 675	0	0	<b>101 218 675</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>101 218 675</b>	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	183 722 345	0	0	<b>183 722 345</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>183 722 345</b>	1
Środowisko	133 412 827	114 568 212	36 640 388	<b>284 621 427</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>284 621 427</b>	2
Transport / drogi	1 291 356 745	0	7 440 931	<b>1 298 797 676</b>	8 521 390 430	107 502 700	1 164 728 701	<b>9 793 621 831</b>	<b>11 092 419 507</b>	11
Transport / koleje	1 013 474 112	0	0	<b>1 013 474 112</b>	4 215 489 750	0	0	<b>4 215 489 750</b>	<b>5 228 963 862</b>	8
Transport / miejski	706 970 832	0	26 182 236	<b>733 153 068</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>733 153 068</b>	1
Transport / morski	287 999 860	0	0	<b>287 999 860</b>	2 191 730 323	0	0	<b>2 191 730 323</b>	<b>2 479 730 183</b>	11
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	324 525 547	0	0	<b>324 525 547</b>	<b>324 525 547</b>	4
Zdrowie	259 375 445	68 087 586	76 675 029	<b>404 138 060</b>	593 891 000	0	0	<b>593 891 000</b>	<b>998 029 060</b>	17
<b>Razem</b>	<b>4 345 349 430</b>	<b>182 655 797</b>	<b>191 427 105</b>	<b>4 719 432 333</b>	<b>19 068 058 419</b>	<b>107 502 700</b>	<b>1 202 206 877</b>	<b>20 377 767 996</b>	<b>25 097 200 330</b>	<b>66</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>520</sup>

<sup>520</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

**Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) [w zł].**

Województwo	Samorządowe				Rządowe				Razem
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem	
Dolnośląskie	1 823 279 518	778 092 958	544 082 709	<b>3 145 455 185</b>	10 037 729 003	0	4 343 035 466	<b>14 380 764 469</b>	<b>17 526 219 654</b>
Kujawsko-Pomorskie	3 758 711 453	101 930 310	260 512 277	<b>4 121 154 040</b>	5 807 461 108	304 197 156	661 680 196	<b>6 773 338 460</b>	<b>10 894 492 499</b>
Lubelskie	1 802 064 083	18 600 000	570 905 114	<b>2 391 569 197</b>	8 718 809 969	10 887 313 600	1 992 732 627	<b>21 598 856 196</b>	<b>23 990 425 393</b>
Lubuskie	1 062 719 860	5 081 440	255 523 814	<b>1 323 325 114</b>	3 697 487 871	0	1 337 380 746	<b>5 034 868 617</b>	<b>6 358 193 731</b>
Łódzkie	3 396 327 659	273 703 052	363 796 385	<b>4 033 827 096</b>	14 982 939 869	157 744 600	479 409 350	<b>15 620 093 819</b>	<b>19 653 920 916</b>
Małopolskie	4 404 887 817	30 000 000	143 359 575	<b>4 578 247 392</b>	19 750 235 113	405 861 300	856 088 080	<b>21 012 184 494</b>	<b>25 590 431 886</b>
Mazowieckie	9 004 065 272	3 620 532 287	425 699 297	<b>13 050 296 856</b>	19 650 204 064	2 869 831 000	5 390 287 330	<b>27 910 322 394</b>	<b>40 960 619 249</b>
Opolskie	547 221 203	0	276 831 958	<b>824 053 161</b>	2 572 440 263	696 128 999	389 568 600	<b>3 658 137 862</b>	<b>4 482 191 023</b>
Podkarpackie	2 060 181 192	735 114 043	1 224 585 036	<b>4 019 880 271</b>	1 731 585 253	9 734 000 043	754 200 452	<b>12 219 785 749</b>	<b>16 239 666 019</b>
Podlaskie	1 142 698 636	652 880 912	996 043 435	<b>2 791 622 982</b>	7 602 344 958	7 737 202 000	2 504 445 794	<b>17 843 992 751</b>	<b>20 635 615 733</b>
Pomorskie	4 641 157 340	145 922 070	953 337 644	<b>5 740 417 053</b>	11 035 205 263	6 490 028 700	4 531 648 860	<b>22 056 882 824</b>	<b>27 797 299 877</b>
Śląskie	4 372 040 470	602 126 571	476 573 122	<b>5 450 740 163</b>	11 086 873 926	4 559 883 151	3 014 473 500	<b>18 661 230 577</b>	<b>24 111 970 740</b>
Świętokrzyskie	696 992 267	644 400 000	528 484 937	<b>1 869 877 204</b>	1 987 723 447	735 459 492	1 746 684 800	<b>4 469 867 739</b>	<b>6 339 744 943</b>
Warmińsko-Mazurskie	1 963 277 534	219 099 843	190 470 696	<b>2 372 848 073</b>	5 703 281 801	650 685 845	5 104 673 302	<b>11 458 640 948</b>	<b>13 831 489 021</b>
Wielkopolskie	3 767 030 396	511 168 251	340 764 180	<b>4 618 962 828</b>	7 512 897 013	1 203 752 455	3 550 196 100	<b>12 266 845 568</b>	<b>16 885 808 396</b>
Zachodniopomorskie	4 345 349 430	182 655 797	191 427 105	<b>4 719 432 333</b>	19 068 058 419	107 502 700	1 202 206 877	<b>20 377 767 996</b>	<b>25 097 200 330</b>
<b>Razem</b>	<b>48 788 004 130</b>	<b>8 521 307 534</b>	<b>7 742 397 283</b>	<b>65 051 708 947</b>	<b>150 945 277 341</b>	<b>46 539 591 041</b>	<b>37 858 712 081</b>	<b>235 343 580 462</b>	<b>300 395 289 409</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>521</sup>

<sup>521</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.



**Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2020 r.).**

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2020)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN)	budżet JST w podpisanej umowie (w PLN)	środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	inne środki w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	konkurs
Dolnośląskie	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja w realizacji							2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja w realizacji							2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	520 625,00	359 500,00	0,00	0,00	66 629,31	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	0,00	0,00	655 908,13	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	0,00	0,00	660 372,54	0,00	2018-10-01	2021-12-22	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	507 920,00	507 920,00	0,00	0,00	34 050,48	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	5 716 010,43	4 983 538,95	0,00	0,00	732 471,48	0,00	2018-06-01	2022-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	659 048,32	659 048,32	0,00	0,00	258 101,35	0,00	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	Realizacja zakończona	4 314 375,00	3 834 558,00	0,00	0,00	479 817,00	0,00	2017-01-01	2020-12-22	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego diitlenku węgla do wytwarzania poroforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja w realizacji							2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	360 126,00	246 378,60	0,00	0,00	34 074,40	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	598 738,14	389 179,79	0,00	0,00	121 722,54	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 660 639,60	1 430 896,00	0,00	0,00	468 755,12	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	W trakcie realizacji	738 366,04	738 366,04	0,00	0,00	94 495,69	0,00	2019-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	2 024 100,00	1 619 280,00	0,00	0,00	418 640,69	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR

Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	2 782 050,63	2 427 071,00	0,00	0,00	354 979,63	0,00	2017-06-01	2020-08-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Lubuskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	688 000,00	275 200,00	0,00	0,00	157 902,18	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węglowego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	1 061 563,24	631 160,70	0,00	0,00	233 009,37	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	5 435 089,68	4 056 089,31	0,00	0,00	1 104 945,32	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	2 390 573,23	1 476 765,42	0,00	0,00	674 796,29	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	1 665 447,55	1 665 447,55	0,00	0,00	304 750,86	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	1 060 490,15	605 777,62	0,00	0,00	241 250,19	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	1 744 237,80	1 469 116,48	0,00	0,00	275 121,32	0,00	2018-03-01	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	4 360 822,75	3 662 961,13	0,00	0,00	697 861,62	0,00	2017-04-01	2020-05-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	2 945 769,14	2 488 427,43	0,00	0,00	457 341,71	0,00	2018-06-01	2021-08-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	4 005 056,21	3 289 564,94	0,00	0,00	715 491,27	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	2 033 183,80	1 792 576,68	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	853 011,66	0,00	0,00	84 061,60	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	2 175 524,77	1 155 310,18	0,00	0,00	744 648,55	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoałergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	3 849 708,24	3 124 894,11	0,00	0,00	724 814,13	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	3 336 300,15	2 487 778,44	0,00	0,00	848 521,71	0,00	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2017/POIR

Małopolskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	1 442 167,43	1 442 167,43	0,00	0,00	370 541,52	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 043 453,14	2 091 502,24	0,00	0,00	442 574,31	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	6 492 813,52	3 485 148,57	0,00	0,00	3 007 664,95	0,00	2019-01-01	2022-03-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	2 419 121,25	2 124 559,13	0,00	0,00	294 562,12	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	Realizacja zakończona	938 340,00	938 340,00	0,00	0,00	213 462,34	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tylnkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	447 118,27	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	458 602,56	268 010,73	0,00	0,00	78 423,21	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 839 085,56	2 241 894,46	0,00	0,00	279 782,88	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjna technologia poprawy jakości nieotoczkowanych i otoczkowanych nasion z wykorzystaniem nanocząstek metali aXonnite, otrzymywanych metodą fizyczną	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Sensoryczny system opieki senioralnej	Rezygnacja w realizacji							2018-02-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Wdrożenie systemu automatycznego sterowania dla realizacji usług sieciowych	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	476 541,00	476 541,00	0,00	0,00	45 089,36	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	1 780 096,50	1 780 096,50	0,00	0,00	361 890,86	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	5 996 835,00	5 290 038,00	0,00	0,00	706 797,00	0,00	2018-04-15	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	3 209 395,00	2 703 783,00	0,00	0,00	505 612,00	0,00	2016-12-01	2021-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 239 693,98	1 239 693,98	0,00	0,00	256 403,51	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 753 303,50	1 753 303,50	0,00	0,00	232 476,97	0,00	2018-01-02	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	7 091 032,53	5 771 995,59	0,00	0,00	1 219 928,39	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	2 119 572,00	2 119 572,00	0,00	0,00	606 021,62	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR

Mazowieckie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	282 119,76	197 483,83	0,00	0,00	92 423,95	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	4 152 039,50	3 615 391,10	0,00	0,00	536 648,40	0,00	2017-08-01	2020-12-23	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 23)	3 347 487,00	2 031 927,30	0,00	0,00	1 058 099,46	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	805 078,77	805 078,77	0,00	0,00	275 566,04	0,00	2017-02-01	2020-08-28	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	365 508,00	365 508,00	0,00	0,00	34 583,64	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	0,00	465 789,14	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,60	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja w realizacji							2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń	Realizacja zakończona	3 916 692,00	2 365 272,00	0,00	0,00	1 551 420,00	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
Podlaskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	0,00	410 604,44	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	2 415 800,00	1 824 080,00	0,00	0,00	260 603,83	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	0,00	679 056,87	0,00	2019-07-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	1 521 577,43	1 406 423,56	0,00	0,00	115 153,87	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	0,00	632 767,46	0,00	2018-10-01	2021-12-22	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	7 996 758,32	7 030 038,72	0,00	0,00	966 719,60	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protezyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	576 084,60	576 084,60	0,00	0,00	99 108,55	0,00	2018-03-01	2021-05-29	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	4 914 173,16	3 155 181,12	0,00	0,00	1 348 387,60	0,00	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobębnach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja w realizacji							2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dtawiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	4 779 939,06	4 337 971,56	0,00	0,00	441 967,50	0,00	2017-01-02	2020-03-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	2 590 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	665 458,48	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR

Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń - System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	3 199 789,71	2 662 401,98	0,00	0,00	537 387,73	0,00	2018-02-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	0,00	0,00	69 439,64	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezotłowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	589 873,24	589 873,24	0,00	0,00	103 093,89	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	Realizacja zakończona	1 929 495,00	771 798,00	0,00	0,00	551 675,38	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	5 071 189,50	3 477 801,60	0,00	0,00	1 052 411,63	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	4 471 008,11	3 668 461,59	0,00	0,00	802 546,52	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	2 043 575,82	1 725 701,45	0,00	0,00	317 874,37	0,00	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	6 950 848,65	6 294 057,65	0,00	0,00	656 791,00	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	7 997 425,09	3 947 429,79	0,00	0,00	4 049 995,30	0,00	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 367 875,48	2 367 875,48	0,00	0,00	233 346,62	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	Realizacja zakończona	3 093 129,01	2 409 822,59	0,00	0,00	683 306,42	0,00	2017-01-01	2020-08-03	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	5 166 954,00	4 462 239,60	0,00	0,00	704 714,40	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	TICQ3 – Bilet Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 23)	814 521,53	814 521,53	0,00	0,00	257 460,24	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 394 255,59	2 651 460,98	0,00	0,00	742 794,60	0,00	2018-04-01	2022-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	3 382 075,17	2 936 405,19	0,00	0,00	445 669,98	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 354 325,02	3 354 325,02	0,00	0,00	485 837,39	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	3 555 525,84	2 107 591,05	0,00	0,00	514 979,13	0,00	2018-07-01	2021-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
Warmińsko-mazurskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	921 726,00	460 863,00	0,00	0,00	190 638,81	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	331 116,17	0,00	2019-01-01	2022-02-28	1/4.1.2/2018/POIR

Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	8 523 818,34	6 434 825,00	0,00	0,00	2 088 993,34	0,00	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	3 502 832,74	0,00	0,00	509 376,59	0,00	2018-01-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	730 790,00	292 316,00	0,00	0,00	133 723,14	0,00	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-keoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	W trakcie realizacji	983 076,25	883 121,25	0,00	0,00	65 904,52	0,00	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezotłowiowych stopów miedzi	Realizacja zakończona	3 358 092,92	2 668 095,19	0,00	0,00	586 903,84	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	Realizacja zakończona	2 629 510,65	2 117 180,75	0,00	0,00	512 329,90	0,00	2017-01-01	2020-10-22	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	2 606 768,19	2 606 768,19	0,00	0,00	540 976,27	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	1 129 224,52	920 997,22	0,00	0,00	208 227,30	0,00	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	197 393,17	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	4 592 660,00	2 614 502,75	0,00	0,00	1 504 580,09	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	4 838 471,56	3 848 181,56	0,00	0,00	990 290,00	0,00	2018-04-01	2021-06-29	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	3 183 583,76	1 501 372,96	0,00	0,00	1 682 210,80	0,00	2017-01-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 911 932,10	905 065,85	0,00	0,00	748 764,90	0,00	2018-04-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrażeń satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	Realizacja zakończona	7 082 445,98	4 680 482,11	0,00	0,00	2 401 963,87	0,00	2018-09-01	2020-04-15	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0"	Rezygnacja w realizacji							2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 098 854,64	720 676,48	0,00	0,00	145 701,19	0,00	2018-01-02	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	0,00	185 458,18	0,00	2019-01-01	2021-12-29	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	655 938,62	655 938,62	0,00	0,00	112 168,62	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	3 427 544,54	2 736 644,61	0,00	0,00	690 899,93	0,00	2018-01-01	2020-09-28	1/4.1.2/2017/POIR
--	--	----------------------	--------------	--------------	------	------	------------	------	------------	------------	-------------------

**Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2020 r.).**

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE Wrocławiu	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE Wrocławiu	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE Wrocławiu	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-06-02
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	7 775 239,69	7 541 982,45	6 552 972,01	233 257,24	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-05-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE	Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIwersytet Lubelski Jana Pawła II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 668,03	7 495 837,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2022-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE	Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-03-31
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30



ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIwersytet Rolniczy im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	REG - region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie.	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja - zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium- REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIwersytet Przyrodniczo - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-09-30
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKIE	Przemyśl	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2022-12-31
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY	KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSliP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01

PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKI W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIwersytet Medyczny w Białymstoku	Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2022-10-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIwersytet Morski w Gdyni	"Wykształcenie ma znaczenie"	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2022-10-31
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość - Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLĄSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLĄSKI UNIwersytet Medyczny w Katowicach	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	167 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2022-01-01
ŚLĄSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 189 624,30	7 935 247,42	6 902 215,36	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-08-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31

WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-02-28
---------------	--------	-----------------------------	----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------